

Opis stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013

Przedstawiając stan realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętymi założeniami realizowany jest on w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Operuj. Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym **prace projektowe** oraz równoległe do nich **roboty budowlane**. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-08-31. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe **są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji**. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, **uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi**, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

		j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1	Węzły	[szt]	203	100%	52%	99%	88%	88%	86%
		j.m.	ilość	mapy do celów opiniodawczych	mapy do celów projektowych	weryfikacja tras w terenie	zaawansowanie ogólne	stan zaawansowania procesu uzgadniania trasy z zarządcami dróg	
2	Relacje - prace projektowe	[km]	2013	100,00%	73,10%	100,00%	35,27%	24,89%	

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla **47 relacji o łącznej długości 158,51 km**. Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **783,37 km**.

Oдноśnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Tabela 2. Zaawansowanie prac budowlanych

Liczba przekazanych placów budowy	26 (około 140 km)
Liczba wybudowanych fragmentów sieci w km	31,6 km
Liczba ekip budowlanych	8

Zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy, Partner Prywatny planuje zaprojektować ok. 1400 km i wybudować ok. 700 km sieci do końca br. Stan zaawansowania procesu projektowania raportowany jest w interwale dwutygodniowym do Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej. Na dzień 15 września 2014 r. został osiągnięty kolejny pośredni kamień milowy, czym Wykonawca dopełnił złożoną deklarację.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	21
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	92
5	Liczba kierowników budów	10
6	Liczba ekip budowlanych	8

Zapewniamy o pełnej mobilizacji zespołu projektowego oraz Generalnego Wykonawcy.