

Data 22.06.2015

	Odcinek I	Odcinek II	Odcinek III	Odcinek IV	Odcinek V	Obiek 88_2	Obiekt 91_1	Obiekt 88_1	Obiekt 96	Obiekt 90_1	Obiekt 90	Obiekt 12
Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych	51	48	77	46	91	1	1	1	1	1	1	1
Ilość odcinków inwestycyjnych	19	19	38	16	64	1	1	1	1	1	1	1
Długość wszystkich odcinków	99,307	106,537	79,745	70,762	72,287	0,49	0,5	0,179	0,029	0,025	0,04	0,265
Termin wykonania projektu	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015	Umowny 30.10.2015
Liczba odcinków inwestycyjnych dla których złożono stosowny wniosek w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.)	19	6 pozostało 13	31 pozostało 7	10 pozostało 6	16 pozostało 48	1	1	1	1	0 pozostał 1	0 pozostał 1	1
Liczba odcinków inwestycyjnych dla których uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.)	19	6 pozostało 13	31 pozostało 7	10 pozostało 6	10 pozostało 54	1	1	1	1	0 pozostał 1	0 pozostał 1	0 pozostał 1
Liczba odcinków w budowie (przekazane place) w odniesieniu do liczby odcinków, które należy wybudować ogółem (szt.)	19	6 pozostało 13	31 pozostało 7	10 pozostało 6	7 pozostało 57	1	1	1	1	0 pozostał 1	0 pozostał 1	0 pozostał 1
Długość odcinków w budowie w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km)	23,23	9,5	24,4	11,1	4,31							
Długość odcinków odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba obiektów inżynierskich w budowie w odniesieniu do liczby obiektów, które należy wybudować ogółem (szt.)						1/0	1/0	1/0	1/0	0/1	0/1	0/1
Długość odcinków na których rozpoczęto znakowanie w odniesieniu do dł. odcinków, które należy oznakować ogółem km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do łącznej liczby Miejsc Obsługi Rowerzystów, które należy wybudować ogółem (szt.)	0/9	0/11	0/10	0/4	0/14							
Liczba zgłoszeń, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu	1	2	16	12								
Liczba pozwoleń na budowę, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu	0	6	2	0	0							
Liczba decyzji ZRID, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu	0	0	4	2	6							