

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2019 ROKU

WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa
BŚ – Bank Światowy
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy
B+R – badania i rozwój
CEF – Connecting Europe Facility
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
DEO MK – Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Klimatu
DIR MNiSW – Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
DGM MGMIzS – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
DGWiZS MGMIzS – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
DI – Dokument Implementacyjny
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FS – Fundusz Spójności
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IP – instytucja pośrednicząca
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MGMIzS – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MI – Ministerstwo Infrastruktury
MliB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MliR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
MK – Ministerstwo Klimatu
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MR – Ministerstwo Rozwoju
MS – Ministerstwo Sportu
MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PSM – państwowa szkoła muzyczna
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SM – szkoła muzyczna
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UM – Urząd Marszałkowski
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020)

WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WP – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WŚ – województwo świętokrzyskie
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
W WM – województwo warmińsko-mazurskie
WP – województwo wielkopolskie
WZ – województwo zachodniopomorskie
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych
ZW – Zarząd Województwa
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

SPIS TREŚCI

WSTĘP	6
INFORMACJE OGÓLNE	6
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	10
1.1 strona właściwa: samorządowa	10
1.2 strona właściwa: rządowa	15
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	21
2.1 strona właściwa: samorządowa	21
2.2 strona właściwa: rządowa	29
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	35
3.1 strona właściwa: samorządowa	35
3.2 strona właściwa: rządowa	39
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	45
4.1 strona właściwa: samorządowa	45
4.2 strona właściwa: rządowa	49
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	54
5.1 strona właściwa: samorządowa	54
5.2 strona właściwa: rządowa	62
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	68
6.1 strona właściwa: samorządowa	68
6.2 strona właściwa: rządowa	73
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.....	79
7.1 strona właściwa: samorządowa	79
7.2 strona właściwa: rządowa	85
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.....	92
8.1 strona właściwa: samorządowa	92
8.2 strona właściwa: rządowa	95
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.....	99
9.1 strona właściwa: samorządowa	99
9.2 strona właściwa: rządowa	106
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	111
10.1 strona właściwa: samorządowa	111
10.2 strona właściwa: rządowa	115
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	120
11.1 strona właściwa: samorządowa	120
11.2 strona właściwa: rządowa	124
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	131

12.1 strona właściwa: samorządowa	131
12.2 strona właściwa: rządowa	137
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	143
13.1 strona właściwa: samorządowa	143
13.2 strona właściwa: rządowa	147
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	151
14.1 strona właściwa: samorządowa	151
14.2 strona właściwa: rządowa	155
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	160
15.1 strona właściwa: samorządowa	160
15.2 strona właściwa: rządowa	163
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	168
16.1 strona właściwa: samorządowa	168
16.2 strona właściwa: rządowa	174
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) [w zł].	179
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.).	180
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2019 r.).	189

WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020, z późn. zm., dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2019 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwi ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

INFORMACJE OGÓLNE

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

11 grudnia 2019 r. w Sejmie złożony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw¹, który wprowadza zmiany do niektórych przepisów dotyczących kontraktu terytorialnego. W art. 5 pkt 4c uzppr doprecyzowano definicję kontraktu terytorialnego wskazując, że kontrakt terytorialny dotyczy polityki spójności na lata 2014-2020 („kontrakt terytorialny – umowa określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa oraz sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020”).

W art. 27 nowelizacji zaproponowano wskazanie okresu obowiązywania kontraktów terytorialnych w brzmieniu: „Kontrakty terytorialne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do dnia ostatecznego rozliczenia programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020, opracowanych przez zarządy województw, i przedsięwzięć wskazanych do realizacji na podstawie tych kontraktów.”

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zrealizowane zostały 4 projekty (kwota dofinansowania: 1,09 mln PLN), w

¹ W dniu 28 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. wnosząc poprawki. Projekt wraz z poprawkami Senatu został skierowany w dniu 19 czerwca 2020 r. do Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

trakcie realizacji jest 158 projektów (224,31 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 164 projektów wynosi 228,25 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ukierunkowany na tworzenie i realizowanie przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. Realizacja konkursu Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając uczelniom realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych, określających regionalne inteligentne specjalizacje. W tym celu, w fiszce konkursu sformułowano kryterium dostępu zobowiązujące wnioskodawcę do zagwarantowania zgodności działań w projekcie z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie, co zagwarantuje zgodność projektu z inteligentną specjalizacją regionu.

W projektach ubiegających się o wsparcie możliwa była realizacja następujących działań:

- realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w prowadzeniu programów kształcenia na polskich uczelniach;
- wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych na uczelniach.

W ramach naboru złożono 66 wniosków o dofinansowanie na kwotę 498 mln PLN. Z uwagi na duże zainteresowanie beneficjentów i wysoką jakość złożonych wniosków, zdecydowano o zwiększeniu pierwotnej wysokości alokacji konkursu (300 mln PLN) i wyłonieniu do realizacji 49 projektów na łączną kwotę 372 mln PLN. Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,57 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 53% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 489 348 061,78 PLN), a 47% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 241 466 323,79 PLN). W ramach środków z budżetu państwa na

umowy zawierane w ramach projektów EFRR wyróżniamy podział na umowy zawierane dla projektów „rewitalizacja”, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1 122 188 764,81 PLN i projektów „innych niż rewitalizacja” z alokacją na poziomie 1 367 159 296,97 PLN.

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., najwyższe wykorzystanie środków z budżetu państwa odnotowano wśród projektów EFRR „innych niż rewitalizacyjne” – na poziomie 76,50%, wśród projektów EFS – 73,80%, a najniższy wśród projektów EFRR „rewitalizacja” – 72,46%.

Zbiornicze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa [w zł]	Środki z budżetu państwa wydatkowane [w zł]	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania [w zł]	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa
Środki z budżetu państwa w umowach EFRR rewitalizacyjnych	1 122 188 764,81	813 129 355,47	309 059 409,34	72,46%
Środki z budżet państwa w umowach EFRR innych niż rewitalizacyjne	1 367 159 296,97	1 045 936 468,15	321 222 828,82	76,50%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 241 466 323,79	1 654 295 849,84	587 170 473,95	73,80%
Razem	4 730 814 385,57	3 513 361 673,46	1 217 452 712,11	74,27%

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa w każdej z trzech kategorii projektów w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej²:

budżet państwa w umowach EFRR „rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFRR „inne niż rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFS	
Dolnośląskie	98,05%	Dolnośląskie	99,98%	Lubuskie	91,44%
Pomorskie	96,50%	Podlaskie	99,90%	Lubelskie	87,24%
Małopolskie	96,29%	Opolskie	99,82%	Warmińsko-Mazurskie	83,40%
Opolskie	92,10%	Lubelskie	99,37%	Dolnośląskie	78,81%

² Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.

Lubuskie	88,44%	Świętokrzyskie	96,56%	Mazowieckie	77,99%
Mazowieckie	82,12%	Lubuskie	96,44%	Wielkopolskie	73,74%
Lubelskie	79,95%	Pomorskie	96,25%	Małopolskie	72,17%
Wielkopolskie	75,92%	Wielkopolskie	91,85%	Zachodniopomorskie	72,06%
Świętokrzyskie	68,96%	Podkarpackie	90,31%	Pomorskie	71,59%
Śląskie	67,37%	Warmińsko-Mazurskie	84,24%	Opolskie	71,40%
Podlaskie	65,22%	Śląskie	77,68%	Podkarpackie	71,07%
Warmińsko-Mazurskie	58,73%	Zachodniopomorskie	57,54%	Świętokrzyskie	69,52%
Łódzkie	52,47%	Łódzkie	45,54%	Śląskie	68,96%
Zachodniopomorskie	45,12%	Mazowieckie	38,86%	Podlaskie	67,36%
Podkarpackie	36,08%	Małopolskie	36,05%	Kujawsko-Pomorskie	64,91%
Kujawsko-Pomorskie	10,45%	Kujawsko-Pomorskie	24,18%	Łódzkie	62,73%

Źródło: Opracowanie własne.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W 2019 r. Ministerstwo kontynuowało wprowadzony w 2017 r., na podstawie planów naprawczych przygotowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi we współpracy z właściwymi Związkami ZIT, system kwartalnej weryfikacji poziomu kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT, a od 2018 r. również poziomu zaakceptowanych wniosków o płatność dla tej alokacji w poszczególnych województwach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT wyniósł średnio 83,4%, natomiast poziom zatwierdzonych wniosków o płatność osiągnął średnio 39,0%, co oznacza osiągnięcie celów wyznaczonych na koniec 2019 r. dla wszystkich Związków ZIT miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (średnio 81,48% dla kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT oraz średnio 32,68% dla zatwierdzonych wniosków o płatność).

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld zł	Ogółem: 309 316 453 PLN: - EFS: 149 745 364 PLN - rewitalizacja z EFRR: 87 959 732 PLN - inne z EFRR: 71 611 356 PLN Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR	KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć⁴

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 102 205 000,00 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).
2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).
3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem to 32 000 000 PLN, w tym planowana wysokość dofinansowania z UE: 22 720 000 PLN (RPO).
4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 022 140,00 PLN, w tym środki UE: 16 068 053,89 PLN (RPO).

³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

⁴ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 1 projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): 9. Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory)¹: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną: projekt planowany do realizacji⁵. Planowana data złożenia wniosku: marzec 2020 r.*
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB): rezygnacja z realizacji projektu⁶.*
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 111 888,90 PLN, w tym środki UE: 40 000 000,00 PLN (PO IR).*
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna: projekt planowany do realizacji ze środków PO IR⁷. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2019 r. Szacowana wartość projektu: 136 098 860, 13 PLN.*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 27 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 w trakcie realizacji: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 19 142 946,76 PLN, w tym UE: 6 523 628,65 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 24 projekty.

1.3 planowane do realizacji: 1 projekt⁸. Szacowana wartość projektów: 5 782 820,40 PLN.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 17 różnych projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

2.1 w trakcie realizacji: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 61 786 389,90 PLN, w tym środki UE: 42 249 693,10 PLN (RPO).

2.2 planowany do realizacji: 2 projekty⁹. Szacowana wartość projektów: 29 224 573,32 PLN.

⁵ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, nastąpiła zmiana Beneficjenta oraz zmiana statusu projektu. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

⁶ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

⁷ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Politechnikę Wrocławską w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu POIR działanie 4.2, który został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do dofinansowania. Uczelnia jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Przedsięwzięcie ujęte na PMIB. Projekt jest planowany do realizacji w latach 2020-2023. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. dolnośląskiego. Jednocześnie, w latach ubiegłych strona samorządowa informowała, że infrastruktura badawcza CLARIN-PL została zbudowana ze środków MNIŚW i wystąpiła o środki na utrzymanie w okresie 07.2018-06.2021, a Polska zadeklarowała bezterminowe wsparcie dla CLARIN ERIC Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku*.

⁸ Dotyczy projektu pn.: projekt pn. Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świątęj Katarzynie.

⁹ Na dzień 31.12.2019 r. projekt pn.: *Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej* został

2.3 realizacja zakończona: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 14 299 915,25 PLN, w tym UE: 3 009 106,52 PLN (RPO).

- transport: 9 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 102 437 557,15 PLN, w tym UE: 70 687 141,23 PLN (RPO).
2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto*: rezygnacja z realizacji projektu.
3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszycza – Nowa Ruda – Kłodzko*: rezygnacja z realizacji projektu.
4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec*: rezygnacja z realizacji¹⁰.
5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

5.1 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 268 815 635,40 PLN, w tym UE: 96 740 853,00 PLN (PO liś).

5.2 *Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 368 922 850,46 PLN, w tym UE: 109 756 098,00 PLN (PO liś).

5.3 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 250 578 675,00 PLN, w tym UE: 159 000 000,00 PLN (PO liś).

5.4 *Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 624 106,00 PLN , w tym UE: 1 500 000,00 PLN (PO liś).

5.5 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB*: status – inny¹¹.

5.6 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000 PLN.

oceniony negatywnie. Miasto planuje składanie wniosku w kolejnych naborach. Projekt pn.: Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój) w trakcie przygotowywania umowy o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku*.

¹⁰ Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku*.

¹¹ Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś . Szacowana wartość projektu ogółem: 73 800 00,00 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku*.

5.7 Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap II: status – inny¹². Szacowana wartość projektu: 359 160 000,00 PLN.

5.8 Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji.

5.9 Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji

5.10 Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin: projekt w trakcie realizacji¹³. Wartość projektu ogółem: 97 388 940, 00 PLN, w tym UE: 54016432,40 PLN.

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 46 272 996,56 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO liś).

6.2 Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji.

7. Obwodnica Wałbrzycha: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 397 480 381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO liś).

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji¹⁴. Wartość projektu: 234 326 422,25 PLN.

8.2 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 996 141,75 PLN, w tym UE: 233 390 021,24 PLN (PO liś).

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: nie przedstawiono aktualnych informacji nt. statusu projektu¹⁵.

¹² Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś. Szacowana wartość projektu: 359 160 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.

¹³ Na dzień 31.12.2019 r. wniosek o płatność końcową był w trakcie weryfikacji. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁴ Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków POliś. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 20.02.2018r. W dn. 26.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.

¹⁵ W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku. W Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2017 r. w obszarze transportu drogowego DDP MI wskazało, że jest to inwestycja samorządowa.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem to 350 000 000,00 PLN.

2. *Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej*¹⁶: status – inny¹⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów:

1.1 *Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju*: rezygnacja z realizacji.

1.2 *Odbudowa budynku Teatru im. Andreea Gryphiusa w Głogowie*: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO liś).

1.3 *Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II*: status projektu – inny¹⁸.

1.4 *Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2020 r. Szacowana wartość ogółem: 15 361 300,00 PLN.

1.5 *Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia*: rezygnacja z realizacji¹⁹.

1.6 *Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze*: status projektu – inny²⁰.

1.7 *Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*: planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość projektu: 1 614 375,00 PLN.

¹⁶ Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. Źródło: *Dolnośląskie Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku – dodatkowy materiał* przygotowany przez UM woj. dolnośląskiego.

¹⁷ W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

¹⁸ Projekt planowany do realizacji w latach 20121-2027.

¹⁹ Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z dniem 19.01.2019 r., ze względu na opóźnienia w realizacji wynikające z braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej. W toku 5 postępowań przetargowych, wszystkie oferty, które zostały złożone, znacząco przekraczały budżet projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku*.

²⁰ Projekt planowany do realizacji w latach 20121-2027.

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji²¹. Wartość projektu ogółem to 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 16 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 612 192 910,11 PLN, w tym UE: 1 042 772 244,62 PLN (PO IiŚ):

1.1 w trakcie realizacji: 15 projektów. Wartość ogółem: 2 423 427 519,45 PLN, w tym UE: 957 501 205,21 PLN

1.2 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektu ogółem: 188 765 390,66 PLN, w tym UE: 85 271 039,41 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych:

2.1 *Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej*: projekty w trakcie realizacji²². Wartość ogółem: 36 139 216,77 PLN, w tym UE: 19 700 000,00 PLN.

2.2 *Karkonoskie Klaster Energetyczny*

2.3 *Energetyczny Klaster Oławski EKO*

2.4 *Południowo-Zachodniego Klaster Energii*

2.5 *Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”*

2.6 *Dzierżoniowski Klaster Energii*

2.7 *Wałbrzyski Klaster Energetyczny*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

²¹ Projekt nr PO WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: *Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.01.2021.

²² Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DEO MK.

- 1.1 Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: rezygnacja z realizacji.
- 1.2 Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO liś).
2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia*: projekt planowany do realizacji ze środków własnych. Projekt nie otrzymał wsparcia z PO liś - procedura została zakończona ze względu na wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1.
3. *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej*: projekt w trakcie realizacji²³. Wartość projektu ogółem: 9 995 080,00 PLN, w tym UE: 6 790 719,10 PLN (PO liś).
4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim* :

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś²⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

- sport: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej*: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000 ze środków FRKF.
2. *Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 201 582 610,00 PLN, w tym: 30 000 000,00 PLN (FRKF).
3. *Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego*: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

²³ Przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Etap I i II przedsięwzięcia zostały już zrealizowane. Etap III przedsięwzięcia jest w trakcie realizacji: umowę o dofinansowanie podpisano w dn. 28.12.2017 r. Projekt realizowany pod nazwą: Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III. W dniu 03.06.2019 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie (nastąpił wzrost kosztów niekwalifikowalnych i całkowitych projektu). Beneficjent w listopadzie 2019 r. przedstawił szereg zmian zakresu rzeczowego do projektu będące wynikiem konieczności dostosowania do nowych wymogów przeciwpożarowych. Wymusza to również wzrost budżetu projektu i konieczność zabezpieczenia środków na przekroczenia w projekcie u organizatorów (tj. Dolnośląski Urząd Marszałkowski i MKiDN). Beneficjent wraz z organizatorami czyni wszelkie starania do zapewnienia finansowania, a tym samym minimalizacji zagrożenia projektu. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2019 roku*, DFE MKiDN.

²⁴ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie: rezygnacja z realizacji²⁵.
2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Na dzień 31.12.2019 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

- 2.1 Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN r., w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO liś).
- 2.2 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO liś).
- 2.3 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych: w trakcie realizacji²⁶. Wartość projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE: 3 241 369,04 PLN (PO liś).
- 2.4 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO liś).
- 2.5 Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska: projekt w trakcie realizacji²⁷. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE: 3 818 204,61 PLN (PO liś).
- 2.6 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 3 163 866,90 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO liś).

- transport: 22 przedsięwzięcia, w tym:

- transport drogowy (8):

1. S3 Sulechów – Legnica:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 974 370 140,26 PLN.
- 1.2 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 957 216 127,39 PLN.
2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 856 510 500,00 PLN.
3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 836 408 600,00 PLN.
4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 043 700,00 PLN.

²⁵ Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. -dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO liś (rezygnacja z realizacji ze środków POliś). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

²⁶ Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.01.2019 r. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez IP. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

²⁷ Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.01.2019 r. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez IP. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.

5. S3 Bolków - granica państwa: projekt w trakcie realizacji²⁸. Wartość projektu ogółem: 2 953 592 600,00 PLN
 6. A18 Olszyna – Gołnice: realizacji projekt w trakcie realizacji²⁹. Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN.
 7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: w 2019 r. inwestycje nie zostały skierowane do realizacji - brak finansowania w PBDK.
 8. Obwodnica Głogowa: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze (STEŚ).
- transport kolejowy (8)
 1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego: status – inny³⁰.
 2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: status – inny³¹.
 3. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowicki: rezygnacja z realizacji.
 4. Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 54 501 976,96 PLN, w tym UE: 46 326 681,27 PLN (CEF).
 5. Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów: status – inny³².
 6. Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 197 630 992,66 PLN, w tym UE: 122 055 446,88 PLN (PO liś).
 7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów: status - inny³³.
 8. Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: projekt w trakcie realizacji³⁴. Wartość projektu: 182 194 605,54 PLN (środkii BP).
 - transport lotniczy (1)

²⁸ Przedsięwzięcie realizowane pn.: Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)

²⁹ Przedsięwzięcie realizowane pn: (przebudowa jezdni południowej). W 2019 r. podpisano umowę na realizację pierwszego z czterech odcinków realizacyjnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁰ MI DTK poinformowało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało wartości projektu.

³¹ MI DTK poinformowało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało wartości projektu. Prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowana realizacja w latach 2020-2023. Etap wykonania robót planowany na lata 2023-2026. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³² Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

³³ Trwa opracowanie studium wykonalności (umowę podpisano 2017-12-12). Nazwa projektu w EPM: Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - Leszno -Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Durzyn - Leszno – Głogów. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

³⁴ Umowy na roboty dotyczące terenu woj. dolnośląskiego realizowane w latach 2017-2020. W ramach projektu realizowane są również umowy na terenie woj. wielkopolskiego. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO liŚ pn.: Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury*³⁵.
- transport śródlądowy (5)
1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej: zadanie realizowane w województwie lubuskim.*
 2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice); Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt realizowany w woj. opolskim.*
 3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: projekt realizowany w woj. opolskim.*
 4. *Budowa jazu kłapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: projekt planowany do realizacji ze środków PO liŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: brak danych. Wartość projektu ogółem: 161 612 010,90 PLN.*
 5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN, w tym UE: 42 500 000,00 PLN (PO liŚ).*

³⁵ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MliB.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	184 339 029	168 098 860	102 550 343	454 988 232	0	0	0	0	454 988 232	9
Edukacja	0	0	0	0	17 857 272	0	0	17 857 272	17 857 272	2
Energetyka	80 929 337	35 007 394	14 299 915	130 236 646	2 459 566 736	0	188 765 391	2 648 332 127	2 778 568 773	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	0	31 505 050	32 040 763	63 545 813	29 751 863	0	0	29 751 863	93 297 676	5
Sport	0	0	0	0	201 582 610	0	68 306 212	269 888 822	269 888 822	3
Transport / drogi	1 012 802 946	0	0	1 012 802 946	6 090 217 927	0	3 904 332 940	9 994 550 868	11 007 353 813	11
Transport / koleje	148 710 554	0	0	148 710 554	434 327 575	0	0	434 327 575	583 038 129	13
Transport / miejski	993 330 207	512 960 000	0	1 506 290 207	0	0	0	1 506 290 207	1 506 290 207	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	50 000 000	161 612 011	0	211 612 011	211 612 011	5
Zdrowie	0	350 000 000	0	350 000 000	8 674 429	0	10 333 900	19 008 329	369 008 329	4
Razem	2 420 112 072	1 097 571 304	148 891 022	3 666 574 398	9 291 978 413	161 612 011	4 171 738 443	13 625 328 866	17 291 903 264	57

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁶.

³⁶ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 248 784 843 PLN: - EFS: 105 654 233 PLN - rewitalizacja z EFRR: 82 614 615 PLN - inne z EFRR: 60 515 994 PLN Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR	KT WKP obejmuje 64 przedsięwzięcia: ▪ B+R: 7 ▪ Edukacja: 4 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 4 ▪ Sport: 8 ▪ Transport: 35 ▪ Zdrowie: 3

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 31 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*: rezygnacja z realizacji.
2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*: status – inny³⁸.
3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*: rezygnacja z realizacji.
4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 293 088,51 PLN, w tym UE: 20 442 914,58 PLN (RPO).
5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 44 681 942,87 PLN, w tym UE: 36 396 797,13 PLN (RPO).
6. *Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).

³⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

³⁸ Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu być może zostaną wykorzystane do innych projektów/przedsięwzięć. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji (w tym tzw. „Minikoperniki”)*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 *Centra Innowacyjnej Edukacji: rezygnacja z realizacji.*

- 1.2 *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy: status - inny³⁹.*

- 1.3 *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 984 544,01 PLN, w tym UE: 12 416 318,23 PLN (PO liś).*

- 1.4 *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego: status - inny⁴⁰.*

- 1.5 *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu: rezygnacja z realizacji.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 611 460,15 PLN, w tym UE: 54 328 721 PLN (PO liś).*

- 1.2 *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta*

ww. projekt został podzielony na trzy zadania:

- 1.2.1 *Zadanie 1: Grodze V i VI – elementy XIX-wiecznych fortyfikacji – prace konserwatorskie przy elewacjach i modernizacja obiektów: status - inny⁴¹.*

- 1.2.2 *Zadanie 2: Prace zapobiegające degradacji cennych walorów przyrodniczych i uporządkowanie zieleni na zieleńcu pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia, w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, Parku Glazja przy ul. Waryńskiego, na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej oraz na obszarze Ogrodu Zoobotanicznego: zadanie obejmuje 7 podprojektów. Podprojekty w trakcie realizacji (jeden zakończony). Wartość ogółem: 40 034 801,42 PLN, w tym UE: 19 661 320,35 PLN (PO liś).*

- 1.2.3 *Zadanie 3: Kompleksowy remont konserwatorski Pastorówki parafii ewangelicko-augsburskiej, z przystosowaniem do nowej funkcji kulturalno-informacyjnej z zakupem odpowiedniego wyposażenia: rezygnacja z realizacji.*

2. *Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego*

³⁹ Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁰ Częściowo zadania, które mają być ujęte w tym projekcie są realizowane w ramach projektu pn. "Nauka - to takie proste!" w Poddziałaniu 10.1.2 RPO WK-P. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴¹ Strona samorządowa wskazała RPO jako źródło finansowania dla projektu, ale nie przedstawiła bardziej szczegółowych danych.

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów:

- 2.1 Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 938 106,00 PLN, w tym UE: 14 382 298,52 PLN (PO liś).
- 2.2 Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 777 509,07 PLN, w tym UE: 15 052 073,02 PLN (PO liś).
- 2.3 Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 639 140,67 PLN, w tym UE: 14 986 371,64 PLN (RPO).
- 2.4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 079 680,61 PLN, w tym UE: 14 998 186,38 PLN (RPO).
- 2.5 Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN, w tym UE: 14 873 863,17 PLN (PO liś).

2.6 Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy: status - inny⁴².

- sport: 7 przedsięwzięć

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków FRKF: 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.
2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie: projekt planowany do realizacji ze środków FRKF. Strona samorządowa przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie w II kw. 2020 r. Szacowana wartość projektu: 3 391 528,10 PLN.
3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 119 392,52 PLN, środków tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.
4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 99 961 255,00 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, JST: 74 961 255,00 PLN.
5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: projekt planowany do realizacji⁴³.
6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): status – inny⁴⁴. Szacowana wartość projektu: 5 750 000,00 PLN.

⁴² Z uwagi na brak środków w RPO WK-P oraz POIŚ na kompleksowe działania, gmina - miasto Grudziądz realizuje pojedyncze projekty wsparte środkami RPO WK-P, które obejmują swym zakresem wybrane obiekty. W dniu 28.06.2019 r. zawarto Umowę o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.115.2019 dla projektu pn. Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴³ W marcu 2018 r. do MSiP wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji⁴⁵.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 205 182 189,19 PLN (RPO).

1.2 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie realizacji⁴⁶. Wartość projektu ogółem: 400 000 000,00 PLN, w tym UE: 82 762 356,57 PLN.

2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji⁴⁷. Wartość projektu ogółem: 373 832 950,00 PLN, w tym środki BP: 348 752 000,00 PLN, UE: 23 760 950,00 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów - stan na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość projektów ogółem: 230 310 263,45 PLN, w tym UE: 89 140 901,04 PLN (PO liś).

1.2 rezygnacja z realizacji: 10 projektów⁴⁸.

1.3 inny – 1 projekt.

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny⁴⁹.

⁴⁴ Klub Wioślarski Gopło Kruszwica notarialnie nabył w 2019 roku grunty pod budowę w/w ośrodka. obecnie zlecono adaptację istniejącego projektu ośrodka sportów wodnych do warunków miejscowych. Adaptacja uwzględniać będzie nowy podział działek z wyodrębnieniem działki nr. 249/5 dla planowanej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁵ W marcu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

⁴⁶ Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO liś, EBI, dotacja MZ, środki własne. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁷ Przedsięwzięcie jest złożone z kilku podprojektów, które składają się na projekt wieloletni. M.in. w jego ramach realizowane są: 1. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia (umowa nr POIS.09.02.00-00-0002/16-00/11/2017/1302 z dnia 22.11.2017 r.) oraz 2. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii (umowa nr POIS.09.02.00-00-0095/17-00/11/2018/41 z dnia 05.02.2018 r.). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁸ Projekt rezerwowany, zrezygnowano z całościowej realizacji w okresie do 2022 roku ze względu na przyjęte ograniczenia nakładów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁹ Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w POliś. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji, które posiada strona samorządowa wynika, że środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach

- transport: 11 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5*

w skład przedsięwzięcia wchodzi 2 projekty:

1.1 *Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 999 998,34 PLN, w tym UE: 113 028 133,94 PLN.*

1.2 *Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacji.*

2. *Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 7 projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2019 r.:

2.1 *Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 374 094,34 PLN, w tym UE: 16 350 562,99 PLN (PO liś).*

2.2 *Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 930 860,10 PLN, w tym UE: 19 327 767,16 PLN (PO liś).*

2.3 status – inny: 5 projektów. Nie podano planowanej daty złożenia wniosków o dofinansowanie.

3. *Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza: rezygnacja z realizacji.*

4. *Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacji.*

5. *Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji.*

6. *Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: status - inny⁵⁰.*

7. *Bit-City II*

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2019 r.:

7.1 *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 384 413,87 PLN, w tym UE: 13 090 649,33 PLN (RPO).*

7.2 *Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – Bit-City II (podprojekt 1):*

średnich. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁰ W dniu 12 marca 2019 r. MiIR zawarło umowę z wybranym konsorcjum doradców na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego". Realizacja ww. zamówienia przewidywana jest w terminie do 31 grudnia 2020 roku. W dniu 23.01.2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie inauguracyjne z partnerami prywatnymi uczestniczącymi w naszym dialogu konkurencyjnym w celu przybliżenia wprowadzonych zmian założeń projektu. W dniu 29.01.2020 r. wezwano Doradcę do realizacji Etapu II. Zakończenie etapu II planowane jest na dzień 17.08.2020 r. Rozpoczęcie kolejnej tury dialogu planuje się na połowę kwietnia br. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 071 169,60 PLN, w tym UE: 36 808 082,10 PLN (RPO).

- 7.3 *Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II (POiŚ 2014-2020 - działanie 6.1, tj. w ramach ZIT) (podprojekt 2):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 400 403 080,64 PLN, w tym UE: 195 600 000,00 PLN (PO liś).
- 7.4 *Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 186 002,20 PLN, w tym UE: 25 415 000,00 PLN (RPO)
- 7.5 *Budowa parkingów Park&Ride i inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu - BiT-City II (podprojekt 6):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 800 000,00 PLN, w tym UE: 17 138 210,41 PLN (RPO).
- 7.6 *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - w ramach projektu BIT CITY II - etap II:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 537 307,12 PLN, w tym UE: 13 618 786,80 PLN (RPO).
- 7.7 *Budowa węzła multimodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej dla potrzeb transportu publicznego oraz zakupu taboru tramwajowego w Grudziądzu:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 129 060 308,89 PLN, w tym UE: 85 905 228,83 PLN (RPO).
- 7.8 *Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60442319,94 PLN, w tym UE: 42 587 753,60 PLN (RPO).
- 7.9 *Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji):* status – inny⁵¹.
- 7.10 *Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 178 062 617,80 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN.
- 7.11 *Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w tym UE: 927 754,88 PLN.
- 7.12 *Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 265 115,06 PLN, w tym UE: 2 000 000,00 PLN.
- 7.13 *Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT-City II (podprojekt 4) – rezygnacja z realizacji.*
- 7.14 *Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 3) – rezygnacja z realizacji.*

⁵¹ W związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 i nie wpłynięciem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosków do udziału w konkursie w partnerstwie publicznym z jednostkami samorządu terytorialnego (Zgodnie z warunkami konkursu podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową może być tylko partnerem uprawnionego wnioskodawcy, tj. jednostki samorządowej, ich związków lub stowarzyszeń, albo ich jednostek organizacyjnych) – realizacja przedmiotowego zadania nie leży w interesie publicznym. Mając na uwadze powyższe w dniu 19 października br. odstąpiono od umowy z Wykonawcą opracowującym dokumentację SW. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II (podprojekt 5) – rezygnacja z realizacji.

7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny⁵².

7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej, Kruszwickiej, Schulza i Madalińskiego wraz z przebudową układu drogowego oraz zakupem taboru tramwajowego w Bydgoszczy – poprawa dostępności transportowej do przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie [wariant II zadania 7 z listy rezerwowej z przedsięwzięć ZIT-mobilność miejska w Bydgoszczy]: status – inny⁵³.

7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny⁵⁴.

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na terenie miasta Bydgoszczy

W ramach ww. projektu wyodrębniono siedem zadań, z których:

8.1.1 w trakcie realizacji: 2 projekty. wartość ogółem: 456 708 212,84 PLN, w tym UE: 216 455 499,89 PLN (PO liś),

8.1.2 realizacja zakończona: 1 projekt: Wartość projektu: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN,

8.1.3 status – inny: 4 projekty. Są to projekty rezerwowe bądź ich realizacja została anulowana.

8.2 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na terenie miasta Torunia

W ramach ww. projektu wyodrębniono zadanie:

8.2.1 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT City II: planowany do realizacji ze środków PO liś.

9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

W skład przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów (zadań):

9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: projekt

⁵² Strona samorządowa nie przedstawiła bardziej szczegółowych danych nt. projektu (działań podjętych lub planowanych, za wyj. wskazania, że dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w ramach rozbudowy trasy WZ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego

⁵³ Trwają prace nad koncepcją części trasy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁴ Trwają prace nad koncepcją i analizą wielokryterialną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 221 073,36 PLN, w tym UE: 15 416 326,75 PLN (RPO).

- 9.2 *Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 319 546,67 PLN (budżet państwa, rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi). Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 8 549 402,00 PLN⁵⁵.*
- 9.3 *Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji.*
- 9.4 *Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji.*
- 9.5 *Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji.*
- 9.6 *Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: rezygnacja z realizacji.*
- 9.7 *Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji.*
- 9.8 *Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometraż od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej: rezygnacja z realizacji⁵⁶.*
- 9.9 *Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą: status – inny⁵⁷.*
- 9.10 *Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. Sł. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: projekt planowany do realizacji. Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018 r. Projekt jest na liście rezerwowej.*
- 9.11 *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: status – inny⁵⁸.*
- 9.12 *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny⁵⁹.*

⁵⁵ Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku , DGWiZS MGiMiZS.

⁵⁶ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Z początkiem 2017 roku kompetencje KPZMiUW przejęto Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; zmienia się więc strona odpowiedzialna za dane przedsięwzięcie z samorządowej na rządową. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁷ Pierwszy etap projektu został zrealizowany w IV kwartale 2017 roku. Zadanie jest wpisane do PPSS (w nazwie nie ma tylko zapisu I etap) opracowanego przez KZGW w Warszawie. Ponadto Zarząd Zlewni we Włocławku wpisał zadanie jako możliwe do rozpoczęcia w bieżącym roku ze środków własnych ale wyłącznie w cyklu dwuletnim z uwagi na zapisy RDOŚ określające warunki realizacji robót. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁸ Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁵⁹ Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło:

10. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: status – inny⁶⁰.

11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny⁶¹.

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu⁶²: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 000 000,00 PLN, w tym UE: 19 549 600,00 PLN (RPO).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji⁶³: Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶⁰ Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa). Środki na realizację zadania miałyby pochodzić z oszczędności przetargowych na pozostałych zadaniach inwestycyjnych (linie 207 i 208). Planuje się elastyczny model finansowania projektu rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa. Polegałby on na wykorzystaniu pozostałych środków RPO WK-P i środków własnych zarządcy infrastruktury, które przeznaczy na to zadanie. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia ws. wspólnego finansowania kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż przebiegu rewitalizowanego odcinka, ponieważ województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości objęcia tego zadania samodzielnym finansowaniem. Jednak z uwagi na wyczerpanie środków na przedsięwzięcia kolejowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 samorząd województwa skierował do PKP PLK S.A. wniosek o ujęcie wspomnianych zadań do współfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁶¹ Zadanie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (jednostka podległa MGMiZS). Projekt jest w trakcie realizacji, na etapie przygotowania dokumentacyjnego. Zakończenie budowy jest przewidziane na 2028 r. Biorąc pod uwagę, że czas realizacji przekracza 2023 r. status projektu został oznaczony jako „inny”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS.

⁶² Złożono wniosek pn. Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, otrzymał opinię pozytywną MNiSW zgodnie z procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr WP-II-E.433.1.103.2017 z 29.12.2017 rok dla projektu nr RPKP.06.03.02-04-0005/17 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku podpisana 29.12.2017 roku.

⁶³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrów:*

1.1 *Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie*

1.2 *Toruński Klaster Energii "Energia Gotyku"*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁶⁴. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy oraz PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie.

2. *Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 290 021,00 PLN⁶⁵.*

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK: status – inny⁶⁶.*

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego: w ramach działania 9.1 POiŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 15 projektów z zakresu ratownictwa medycznego. Nie zidentyfikowano projektu pn.: "Infrastruktura ratownictwa medycznego"⁶⁷.

- transport: 24 przedsięwzięć, w tym:

- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu (odcinki Białe-Błota – południowa granica województwa: 1 576 342 200,00 PLN⁶⁸.*

Kopernika. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r.

⁶⁴ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁶⁵ Akademia Muzyczna w Bydgoszczy realizuje drobne prace ze środków własnych od 2015 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁶⁶ MS poinformowało, że inwestycja jest wpisana do *Wieloletniego Planu inwestycji strategicznych dla polskiego sportu*. Zgodnie z zasadami *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu* wprowadzenie zadania do *Planu Wieloletniego* oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację tego zadania w ciągu 3 lat od momentu wprowadzenia inwestycji do *Planu Wieloletniego*. Do końca roku 2019 Minister nie podjął decyzji o przyznaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DIS MSiP.

⁶⁷ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

⁶⁸ Unieważniono przetarg na realizację odc. Białe Błota - Szubin.

Oddano do ruchu odc. Jaroszewo - Mielno. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

2. S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 492 946 100,00 PLN⁶⁹.

3. Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Budowa obwodnicy Inowrocławia: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN.

3.2 Budowa obwodnicy Inowrocławia (tęcznik): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 132 807 000,00 PLN.

4. Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.

5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa: realizacja zakończona dla obwodnicy Inowrocławia, dla pozostałych odcinków brak realizacji.

6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 178 247 500,00 PLN.

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszewy: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

10.S – 10 Bydgoszcz – Piła: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

11.S-10 Bydgoszcz – Toruń: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

12.S-10 Toruń – Płońsk: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

• transport kolejowy (7)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: status – inny⁷⁰.

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO⁷¹. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2019 r. Wartość projektu ogółem: 34 609 602,50 PLN.

⁶⁹ Unieważniono przetarg na realizację odc. Nowe Marzy - Dworzysko oraz odc. Dworzysko - Aleksandrowo Oddano do ruchu odc. Aleksandrowo – Trzyczyn. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

⁷⁰ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej. Trwa opracowywanie studium wykonalności. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: planowany do realizacji: projekt planowany do realizacji ze środków RPO⁷². Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2019 r. Wartość projektu ogółem: 82 767 553,00 PLN.

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 779 840,21 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN (RPO).

3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO⁷³. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2019 r.

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: rezygnacja z realizacji.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: projekt w trakcie realizacji⁷⁴. Wartość projektu: 73 806 283,33 PLN, w tym środki BP: 73 805 535,18 (PLN).

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: rezygnacja z realizacji⁷⁵.

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 303 752 194,77 PLN, w tym środki BP: 265 304 341,45 PLN.

• transport śródlądowy (5)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji.

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego: status – inny⁷⁶.

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁷⁷.

⁷¹ W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania na kwotę 7 000 000,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

⁷² W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania na kwotę 7 500 000,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

⁷³ W dniu 20.11.2019 r. projekt został zgłoszony w trybie konkursowym w ramach RPO na lata 2014-2020 na opracowanie dokumentacji projektowej, został zakwalifikowany przez Zarząd WK-P do dofinansowania na kwotę 8 000 000,00 PLN. W dniu 18.02.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie z WK-P na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

⁷⁴ Projekt realizowany jest pod nazwą: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz – Tczew.

⁷⁵ Projekt fazowany, realizowany w dwóch perspektywach 2014-2020 i 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

⁷⁶ W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowana przepławka na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Przebudowa pozostałych obiektów BWW została zakończona w ramach innego przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MGMiZS.

⁷⁷ Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest

4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: status – inny⁷⁸.
5. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁷⁹.

modernizacja śluzy Czyżkówko. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

⁷⁸ W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

⁷⁹ W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	Razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	106 082 171	0	0	106 082 171	0	0	0	0	106 082 171	7
Edukacja	17 984 544	0	0	17 984 544	17 136 689	0	0	17 136 689	35 121 233	4
Energetyka	230 310 263	0	0	230 310 263	0	0	0	0	230 310 263	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	232 657 634	0	1 049 157	233 706 791	0	0	0	0	233 706 791	4
Sport	105 711 255	3 391 528	20 294 682	129 397 465	0	0	0	0	129 397 465	8
Transport / drogi	194 304 953	0	0	194 304 953	4 069 288 300	178 247 500	664 265 100	4 911 800 900	5 106 105 853	19
Transport / koleje	183 420 609	0	0	183 420 609	456 532 035	117 377 156	0	573 909 190	757 329 800	9
Transport / miejski	1 272 112 623	0	21 615 983	1 293 728 606	0	0	0	0	1 293 728 606	1
Transport / śródlądowy	0	4 000 000	27 401 058	31 401 058	0	0	0	0	31 401 058	6
Zdrowie	1 300 163 526	0	0	1 300 163 526	373 832 950	0	0	373 832 950	1 673 996 476	3
Inny	0	23 463 000	0	23 463 000	0	0	0	0	23 463 000	
Razem	3 642 747 578	30 854 528	70 360 880	3 743 962 986	4 916 789 974	295 624 656	664 265 100	5 876 679 729	9 620 642 715	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁸⁰.

⁸⁰ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 350 714 467 PLN: - EFS: 172 313 119 PLN - rewitalizacja z EFRR: 107 476 314 PLN - inne z EFRR: 70 925 033 PLN Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ ICT: 1▪ Kultura: 6▪ Inne: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 22▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁸¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacji projektu.
2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 557 192,92 PLN, w tym UE: 23 925 305,26 PLN (PO liś).
3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 153 641,96 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO liś).
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 357 071,64 PLN, w tym UE: 22 344 073,06 PLN (PO liś).

⁸¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

4.2 Wschodniostowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: projekt planowany do realizacji⁸².

4.3 Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztornego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej: status – inny⁸³.

4.4 Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część.

4.5 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 685 475,39 PLN, w tym UE: 24 790 574,25 PLN (PO IiŚ).

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona samorządowa nie przekazała informacji nt. statusu poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia⁸⁴.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 75 799 412,75 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 48 895 219,48 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IiŚ).

2.3 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 135 014,69 PLN, w tym UE: 13 600 000,00 PLN (PO IiŚ/PO IiŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji projektu.

2. Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i ładowiskiem dla

⁸² Strona samorządowa poinformowała, że projekt pod tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Niewielka część zakresu projektu jest realizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO IŚ czy RPO WL. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*

⁸³ Projekt realizowany jest etapami w miarę dostępności środków. Otrzymano od MKiDN kwotę 400 tys. zł. na dokończenie elewacji kościoła. Projekt realizowany jest ze środków własnych. Złożony został wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*

⁸⁴ W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się całą LOF jako obszar wsparcia dla projektów konkursowych (POIŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*

śmigłowców w Lublinie⁸⁵: realizacja zakończona. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN; w tym budżet państwa 68 154 500,00 PLN.

3. *SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie*: rezygnacja z realizacji projektu.
4. *Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim*: status - inny⁸⁶.
5. *Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych*⁸⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 690 899,11 PLN, w tym UE: 35 437 264,24 PLN (RPO).

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie*⁸⁸: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000 PLN.

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska*⁸⁹: rezygnacja z realizacji projektu.

- transport: 10 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,47 PLN (RPO).
- 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN, w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW).

2. *Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin*

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

- 2.1 *Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).
- 2.2 *Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie*

⁸⁵ Szpitalny Oddział Ratunkowy z Ładowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

⁸⁶ Wnioskodawca po złożeniu fizyki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie -. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*, UM woj. lubelskiego.

⁸⁷ Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Prospektywna petnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych.*

⁸⁸ Nazwa projektu: *Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie.*

⁸⁹ Nazwa projektu: *Utworzenie parku akademickiego w Białej Podlaskiej w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Program przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska.*

ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).

2.3 Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: projekt jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 162 684 518,13 PLN, w tym UE: 129 175 895,45 PLN (PO PW).

2.4 Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja z realizacji.

2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica⁹⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).

4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 608 075,00 PLN, w tym UE: 44 938 215,69 PLN (RPO).

5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2020 r. Wartość projektu ogółem: 89 927 724,00 PLN.

6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne: status - inny⁹¹.

7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): status - inny⁹².

8. Budowa terminala przeladunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: projekt w trakcie realizacji ze środków własnych beneficjenta⁹³. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.

9. Budowa Kolejowego Terminala Przeladunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: status - inny⁹⁴.

⁹⁰ Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S -19

⁹¹ Na dzień 31.12.2019 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*. Wg MFIPR projekt nie spełnia tym samym kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.

⁹² Na dzień 31.12.2018 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2019 roku*. Wg MFIPR projekt nie spełnia tym samym kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.

⁹³ Projekt jest finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Projekt w trakcie realizacji bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane inwestycje Spółki na wskazanych stacjach znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są częścią większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Źródło: Uwagi do projektu *Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM. woj. lubelskiego.

⁹⁴ Budowa Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Miasto Chełm planuje zrealizować przedsięwzięcie w ramach czasowych obecnej perspektywy finansowej (do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Na dzień 31.12. 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich. W roku 2019 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach poprzednich działania zmierzające do budowy Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie. Miasto uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. Spotkania pozwoliły poznać potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie transportu intermodalnego. Prowadzone w 2018 r. działania inwestycyjne Miasta przy przebudowie DK nr 12 uwzględniają bezkolizyjne skomunikowanie terminala z istniejącą linią kolejową nr 81 (koncepcja lokalizacji terminala przy ul. Wschodniej). Ponadto Miasto prowadziło rozmowy z PKP S.A. w zakresie wspólnej budowy Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie. PKP S.A. wyraziło wstępny wola współpracy w zakresie budowy terminala przeladunkowego oraz wspólnego ubiegania się o

10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2019 r. :

- 10.1 *Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*: planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 298 405 565,62 PLN.
- 10.2 *Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 430 559,10 PLN, w tym UE: 55 935 411,69 PLN.
- 10.3 *Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie*: rezygnacja z realizacji .
- 10.4 *Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 886 564,19 PLN, w tym UE: 65 308 496,12 PLN (PO PW).
- 10.5 *Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 128 534 644,27 PLN, w tym UE: 102 187 365,02 PLN (PO PW).
- 10.6 *Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 207 802 678,34 PLN, w tym UE: 163 990 779,93 PLN (PO PW).
- 10.7 *Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 193 741 507,11 PLN, w tym UE: 139 382 188,32 PLN (PO PW).
- 10.8 *Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF*: rezygnacja z realizacji.
- 10.9 *Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru*: rezygnacja z realizacji.
- 10.10 *Mobilny LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 99 925 641,41 PLN, z czego 76 515 749,2 PLN to dofinansowanie UE (RPO).

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*:

projekt w trakcie realizacji⁹⁵. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie lubelskim*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów. Na dzień 31.12.2019 r. wartość projektów ogółem: 405 649 752,68 PLN, w tym UE: 122 886 580,16 PLN (PO IiŚ):

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 388 421 757,68 PLN, w tym UE: 115 551 583,74 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 1 projekt⁹⁶. Wartość ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 7 334 996, 42 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 4 projekty klastrowe:

2.1 *Klaster Energia Dolina Zielawy*

2.2 *Klaster Energii Południowe Podlasie*

2.3 *Tomaszowski Klaster Energii*

2.4 *Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE*

• ICT:1 przedsięwzięcie

1. *E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 500 000,00 PLN, w tym 159 375 000,00 PLN stanowią środki UE (RPO).

3. kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku⁹⁷)*: przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 23 331 108,00 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim*:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁹⁸. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

⁹⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: *MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r.

⁹⁶ Dot. projektu pn.: *Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa - Natęczów* w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej.

⁹⁷ Aktualna (na dzień 31.12.2019 r.) nazwa inwestycji: *Budowa Muzeum w Sobiborze*.

⁹⁸ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji*: status – inny⁹⁹.
2. *Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji*: status – inny¹⁰⁰.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 324 840 000,00 PLN, w tym BP:w tym 278 898 000,00 PLN, UE: 35 825 000,00 PLN.
2. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia*: projekt w trakcie realizacji¹⁰¹. Wartość całkowita projektu: 20 029 710,62 PLN, w tym UE: 17 025 254,02 PLN (PO liŚ).

- transport: 12 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*: realizacja zakończona (PBDK)¹⁰². Wartość projektu ogółem: 1 101 118 811,68 PLN.
2. *S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

- 2.1 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin - w. Niedzwica Duża*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 413 770 700,00 PLN.
- 2.2 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. w. Niedzwica Duża – w. Kraśnik Północ*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 655 270 000,00 PLN.
- 2.3 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe)*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 419 560 000,00 PLN.
- 2.4 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 529 620 000,00 PLN.
- 2.5 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe)*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 212 540 500,00 PLN.

⁹⁹ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGWIZS MGMIZS, projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2027. Dlatego, w opinii MFIPR, powinien mieć status „inny”.

¹⁰⁰ W opinii MFIPR, zakres przedstawionych przez DGWIZS MGMIZS danych nie uzasadnia nadania projektowi statusu „planowany do realizacji”.

¹⁰¹ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej*.

¹⁰² W dniu 06.09.2019 r. oddano do ruchu ostatni odcinek realizacyjny na terenie woj. lubelskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

- 2.6 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 250 005 700,00 PLN.
- 2.7 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica": realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 281 749 000,00 PLN.
4. S-12 Radom – Lublin:
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 4.1 Budowa drogi S12 Radom – Lublin: inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana, (brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze).
- 4.2 Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśła w m. Puławy (obw. Puław II etap)): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 315 010 524,00 PLN.
5. S-12 Lublin – Dorohusk: planowany do realizacji¹⁰³.
6. S-19 Białystok – Lublin
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 6.1 Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 576 630 400,00 PLN.
- 6.2 Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 921 896 500,00 PLN.
7. S-17 Lublin – Hrebenne: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 729 963 200,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 555 472 118,00 PLN, w tym UE: 464 374 692,00 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny. projekt na liście rezerwowej CEF - brak środków na realizację¹⁰⁴.
3. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 447 234 781,97 PLN, w tym UE: 336 857 847,23 PLN (PO PW).

¹⁰³ W 2019 r. dokonano nowelizacji PBDK zwiększając limit środków na jego realizację z 135 mld zł do 142,2 mld zł i objęto nim przedmiotową inwestycję. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

¹⁰⁴ Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).” Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

4. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 272 964 851,33 PLN, w tym UE: 2 782 020 123,63 PLN (PO liś).
5. *Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków¹⁰⁵*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2020 r. Szacowana wartość projektu: 89 927 514,00 PLN.

¹⁰⁵ Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew.*

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	Razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Edukacja	0	0	0	0	21 572 777	0	0	21 572 777	21 572 777	2
Energetyka	151 829 647	0	0	151 829 647	388 421 758	0	17 227 995	405 649 753	557 479 400	4
ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	142 753 382	18 600 000	0	161 353 382	23 331 108	0	0	23 331 108	184 684 490	6
Sport	0	0	40 030 165	40 030 165	0	0	0	0	40 030 165	1
Środowisko	0	0	0	0	0	962 888 000	0	962 888 000	962 888 000	2
Transport / drogi	218 292 593	0	368 324 075	586 616 668	2 762 515 900	10 728 490 100	1 965 766 036	15 456 772 036	16 043 388 704	11
Transport / koleje	22 315 000	447 927 724	0	470 242 724	4 275 671 751	89 927 514	0	4 365 599 265	4 835 841 989	10
Transport / miejski	706 435 030	298 405 566	87 886 564	1 092 727 160	0	0	0	0	1 092 727 160	1
Zdrowie	41 690 899	0	74 664 310	116 355 209	324 840 000	0	0	324 840 000	441 195 209	7
Inny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Razem	1 283 316 551	764 933 290	570 905 114	2 619 154 955	7 796 353 294	11 781 305 614	1 982 994 031	21 560 652 939	24 179 807 894	45

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 122 640 671 PLN: - EFS: 55 070 662 PLN - rewitalizacja z EFRR: 27 055 535 PLN - inne z EFRR: 40 514 473 PLN Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR	KT WLB obejmuje 31 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 3▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 2

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁰⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie*: status – inny¹⁰⁸.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: status – inny¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹⁰⁸ Status „inny” oznacza, że nie zrezygnowano z realizacji projektu, ale jednocześnie nie jest on, jak w tym przypadku realizowany. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez stronę samorządową: Projekt pozostaje w fazie koncepcyjnej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie uzależniony jest od dostępności środków”.

¹⁰⁹ Projekt jest częściowo realizowany w ramach RPO. W roku 2018 Gmina Krosno Odrzańskie w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 złożyła wniosek o dofinansowanie: „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I” (RPLB.04.04.01-08-0044/18), pokrywający się zakresem z projektem ujętym w Kontrakcie Terytorialnym w części obejmującej wyposażenie zamku w multimedia oraz udostępnienie wieży kościoła Św. Jadwigi Śląskiej na potrzeby zwiedzających. Projekt został przyjęty do realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21 grudnia 2018 r. (wartość projektu: 5.081.440,08 zł, dofinansowanie: 4.065.152,05 zł). Na drugi etap projektu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu MKiDN ogłoszonego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Budżetu Państwa. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku i w 2019 roku*.

2.2 Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich¹¹⁰: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 735 915,99 PLN, w tym UE: 2 752 299,24 PLN (PROW).

2.3 Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 267 534,70 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO IiŚ).

2.4 Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 171 546,69 PLN, w tym UE: 7 570 108,29 PLN (RPO).

2.5 Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I: status – inny¹¹¹.

2.6 Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty: status – inny¹¹².

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty:

1.1 Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).

1.2 Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze:

1.2.1 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”: realizacja części I zakończona w 2017 r. (wartość projektu ogółem 10 640 000 PLN, finansowanie ze środków budżetu państwa, budżetu JST i innych środków);

1.2.2 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”-część II: status – inny¹¹³. Projekt nie był realizowany w 2019 r.

2. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.¹¹⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 112 292 675,00 PLN, w tym UE: 74 423 999,97 PLN (RPO).

- B+R: 1 przedsięwzięcie¹¹⁵

1. Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim: projekt w trakcie realizacji¹¹⁶. Wartość projektu ogółem: 60 765 029,86 PLN, w tym UE: 41 987 208,82 PLN (RPO).

¹¹⁰ Tytuł realizowanego projektu: Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku

¹¹¹ Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji.

¹¹² Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji.

¹¹³ Szpital nie posiada środków finansowych na dalszą realizację przedmiotowego zadania. W przypadku pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku

¹¹⁴ W 2018 r. szpital zmienił nazwę na Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

¹¹⁵ Przedsięwzięcia pn: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) oraz Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Aneksem Nr 2 z 30.05.2017 r.

¹¹⁶ W ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 19 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 42 937 959, 05 PLN, w tym UE: 29 723 229,88 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 42 759 742,25 PLN, w tym UE: 23 098 220,49 PLN.

1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty¹¹⁷.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO liś).

2.2 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 985 828,19 PLN, w tym UE: 7 700 000,00 (PO liś).

2.3 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO liś).

2.4 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO liś).

2.5 *Budowa wodnego akumulatora ciepła:* rezygnacja z realizacji.

2.6 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyłce:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 110 990,38 PLN, w tym UE: 11 220 000,00 PLN (PO liś).

2.7 *Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 982 688,50 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO liś).

2.8 *Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO liś).

2.9 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO liś).

2.10 *Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłe w Zielonej Górze:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 279 185,95 PLN, w tym UE: 2 140 000,00 PLN (PO liś)

¹¹⁷ Zrezygnowano z realizacji projektów pn.: 1. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11 oraz Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów

2.11 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyłach w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 771 100,00 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO liś).*

2.12 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 731 800,00 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO liś).*

• transport: 5 przedsięwzięć

1. *Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II: w trakcie realizacji¹¹⁸. Wartość projektu ogółem: 79 377 872,03 PLN, w tym UE: 58 926 195,53 PLN (RPO).*

2. *Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody*

Ww. przedsięwzięcie składa się z 6 projektów, których status zdefiniowano jako „inny”. Ww. inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona jest od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na rozpoczęcie procesów projektowych i realizacji tych zadań, nie podjął dalszych działań¹¹⁹.

3. *Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Koźuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4*

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku 4 z nich wskazano na brak źródeł finansowania. Jak wskazała strona samorządowa, inwestycje ujęte są na *Liście zadań rezerwowych*, stanowiącej załącznik do *Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020*. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana¹²⁰.

Odnosnie pozostałych projektów:

3.1 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO).*

3.2 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Łłowa ul. Żagańska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO).*

3.3 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO).*

3.4 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO).*

¹¹⁸ W czerwcu 2018 r. MGMIŻS przekazało wytyczne odnoszące się do minimalnego prześwitu pomiędzy lustrem wody a dolną krawędzią dla projektowanego mostu na poziomie 5,25 m. W lipcu 2018 r. MGMIŻS podało rzędną WWŻ dla projektowanego mostu na poziomie 56,98 m n.p.m. oraz rzędną spodu konstrukcji mostowej, która powinna wynosić co najmniej 62,23 m n.p.m. Powyższe pozwoliło na kontynuowanie prac projektowych, które w dniu 19.11.2019 r. zakończyły się uzyskaniem decyzji Wojewody Lubuskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa etap robót budowlanych.. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM. woj. lubuskiego.

¹¹⁹ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2019 roku*.

¹²⁰ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2019 roku*.

- 3.5 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Koźuchów¹²¹: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO).
- 3.6 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO).
- 3.7 Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.: projekt planowany do realizacji ze środków RPO¹²². Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 70 316 552,04 PLN.
5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

- 5.1 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 653 166,57 PLN, w tym UE: 74 623 730,78 PLN (PO liś).
- 5.2 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 673 471,56 PLN, w tym UE: 84 374 394,72 PLN (PO liś).
- 5.3 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 257 385 446,11 PLN, w tym UE: 167 207 000 PLN (PO liś)

4.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano siedem projektów. Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie były w trakcie realizacji. Wartość realizowanych projektów: 401 483 747,04 PLN, w tym UE: 195 470 524,55 PLN (PO liś):

1.1 *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku*

¹²¹ Projekt zrealizowany pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Koźuchów (rondo).

¹²² Trwają analizy przewidywanego do realizacji robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego projektu. Planowana data rozpoczęcia realizacji to 05.04.2021 r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM. woj. lubuskiego.

zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość projektu ogółem: 9 735 204,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.

- 1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość projektu ogółem 10 833 102,00 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.
 - 1.3 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość projektu ogółem: 12 857 436,00 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.
 - 1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: wartość projektu ogółem: 31 121 719,56 PLN, w tym UE: 14 809 748,05 PLN.
 - 1.5 Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: wartość projektu ogółem: 4 784 071,78 PLN, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.
 - 1.6 Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt planowany do realizacji (wniosek w trakcie oceny). Wartość projektu ogółem: 67 973 346,00 PLN.
 - 1.7 Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: wartość projektu ogółem: 16 226 775,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe
- 2.1 Klaster Energii energyREGION Rzepin
 - 2.2 Klaster Energii energyREGION Słońsk
 - 2.3 Gorzowski Klaster Energii

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liŚ¹²³. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSM I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć

¹²³ Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

- transport drogowy (5)

1. S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 332 596 674,09 PLN.
2. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
3. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta): inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
4. Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.
5. A18 Olszyna – Golnice: projekt w trakcie realizacji (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN¹²⁴.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego: status – inny¹²⁵.
2. Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 790,70 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 (CEF).
3. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego: status – inny¹²⁶.
4. Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin: rezygnacja z realizacji¹²⁷.
5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: rezygnacja z realizacji¹²⁸.

- transport śródlądowy (4)

1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN.
2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego: projekt planowany do realizacji ze środków FS, BŚ, BRRE¹²⁹. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN.

¹²⁴ Przedsięwzięcie realizowane pn: Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej). W 2019 r. podpisano umowę na realizację pierwszego z czterech odcinków realizacyjnych. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2019 r., DDP MI..

¹²⁵ DTK MI wskazało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało danych nt. wartości projektu.

¹²⁶ Projekt na liście rezerwowej (PO liś) – brak środków na realizację. Studium wykonalności przygotowywane ze środków BP.

¹²⁷ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Realizowane jest zadanie w ramach RPO: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek-Czerwieńsk – II etap” o wartości 106 420 858,83 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

¹²⁸ Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

3. Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego¹³⁰: status - inny¹³¹.
4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: status - inny¹³².

¹²⁹ Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2020 r. tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego – stąd status „planowany do realizacji”, a nie „w trakcie realizacji”.

¹³⁰ Poprzednia nazwa: *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*.

¹³¹ Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

¹³² Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) na terenie woj. lubuskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	Razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 765 030	0	0	60 765 030	0	0	0	0	60 765 030	2
Energetyka	175 981 973	0	42 759 742	218 741 715	401 483 747	0	0	401 483 747	620 225 462	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	34 174 997	5 081 440	0	39 256 437	0	0	0	0	39 256 437	3
Transport / drogi	79 377 872	0	35 181 269	114 559 141	1 179 409 200	0	1 332 596 674	2 512 005 874	2 626 565 015	9
Transport / koleje	0	70 316 552	0	70 316 552	2 743 030 791	0	0	2 743 030 791	2 813 347 343	5
Transport / miejski	457 058 918	0	0	457 058 918	0	0	0	0	457 058 918	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	261 315 375	117 168 351	0	378 483 725	378 483 725	4
Zdrowie	175 750 244	0	10 640 000	186 390 244	0	0	0	0	186 390 244	2
Razem	983 109 034	75 397 992	88 581 011	1 147 088 037	4 585 239 112	117 168 351	1 332 596 674	6 035 004 137	7 182 092 174	30

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹³³.

¹³³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 374 228 892 PLN: - EFS: 152 870 889 PLN - rewitalizacja z EFRR: 71 161 723,00 PLN - inne z EFRR: 149 196 280,02 PLN Fundusz Pracy: 88 919 792 EUR	KT Wł obejmuje 96 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ Inne: 3 ▪ Kultura: 4 ▪ Rewitalizacja: 17 ▪ Transport: 41 ▪ Zdrowie: 16

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹³⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć¹³⁵

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych*¹³⁶: rezygnacja z realizacji.
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w tym UE: 5 326 502,12 (PO liś).
3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG*¹³⁷: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 (PO liś).

¹³⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹³⁵ Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Iqdowniska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

¹³⁶ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Zakończenie budowy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, racjonalizacja i modernizacja bazy medycyny ratunkowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjentów regionu łódzkiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi*.

¹³⁷ Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: *Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach*.

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).
 5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 169 763,99 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO liŚ).
 6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii¹³⁸: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN, w tym UE: 67 442 815,10 PLN (RPO).
 7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi¹³⁹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO liŚ).
 8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów¹⁴⁰: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 103 257 131,94 PLN, w tym UE: 10 261 851,66 (PO liŚ).
 9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: status - inny¹⁴¹.
 10. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: projekt planowany do realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 15 500 000,00 PLN.
 11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli¹⁴²: rezygnacja z realizacji .
- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia
 1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 785 794,61 PLN, w tym UE: 14 164 617,96 PLN (PO liŚ).
 2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

¹³⁸ Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.

¹³⁹ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego).

¹⁴⁰ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.

¹⁴¹ Wnioskodawca nie określił terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak potwierdził zamiar ubiegania się o realizację projektu ze środków RPO. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. łódzkiego. Projekt w opinii MFIPR nie spełnia kryteriów statusu „projekt planowany do realizacji”.

¹⁴² Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala w Zduńskiej Woli.

2.1 Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 470 925,23 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 PLN (PO liś).

2.2 Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: rezygnacja z realizacji¹⁴³.

2.3 Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi¹⁴⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 564 734,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO liś).

2.4 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO i PO liś. Nie podano szczegółów nt. planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacowana wartość projektu 21 000 000,00 PLN.

2.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie - etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE: 2 356 191,15 PLN (RPO).

2.6 Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu: status projektu nie został określony¹⁴⁵.

• B+R: 9 przedsięwzięć

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi): status – inny¹⁴⁶.

2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN¹⁴⁷.

3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 126 512,16 PLN, w tym UE: 11 246 538,99 PLN (RPO).

4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 482,69 PLN (RPO).

5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej¹⁴⁸.

¹⁴³ Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Wnioskodawcy, projekt nie będzie realizowany do 2023 roku w zakresie, w jakim został uzgodniony i wpisany do Załącznika nr 1b. Teatr Wielki w Łodzi planuje realizację projektu pod ww. nazwą ze środków Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG, jednak obejmujący inny zakres rzeczowy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁴ Nazwa projektu: *Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi*.

¹⁴⁵ Szacowana wartość projektu zgodnie z fiszą z 2017 r. Brak aktualnych informacji od Wnioskodawcy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku*, UM woj. łódzkiego

¹⁴⁶ Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez stronę rządową status projektu został określony i projekt jest „planowany do realizacji”, niemniej nie wskazano kiedy beneficjent zamierza ubiegać się o dofinansowanie. Wobec powyższego, najwłaściwsze będzie nadanie mu statusu „inny”, zgodnie z przyjętymi kryteriami zastosowanymi także dla innych województw w podobnych przypadkach.

¹⁴⁷ Projekt współfinansowany ze środków MNiSW. Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSREEN ERIC). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku*, UM woj. łódzkiego.

¹⁴⁸ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta

6. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"¹⁴⁹.

7. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R¹⁵⁰).

Przedsięwzięcia nr 5,6 i 7 pierwotnie planowane były jako osobne projekty. Obecnie składają się na przedsięwzięcie pn. Centrum Biotechnologii Żywności (poprzednia nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI Otwarta platforma inteligentnych technologii). Całość planowana do realizacji ze środków RPO, PO IR lub PO WER. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 55 015 440,00 PLN.

8. *Interregionalne Centrum Transportu Szybowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG*: rezygnacja z realizacji¹⁵¹.

9. *Innowacyjne Włókiennictwo 2020+* (w zakresie infrastruktury B+R): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi projekty realizowane w formule ZIT (współfinansowane z PO IiŚ). Wartość projektów ogółem: 74 000 000,00 PLN, w tym UE: 62 888 360,00 PLN¹⁵².

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 6 projektów:

2.1 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 57 621 114,54 PLN, w tym UE: 22 464 790,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 912 629,80 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.3 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 64 700 956,44 PLN, w tym UE: 29 663 150,00 PLN (PO IiŚ).

platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

¹⁴⁹ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

¹⁵⁰ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R)* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

¹⁵¹ Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO Wł 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWł, gdyż nie spełnia podstawowych warunków wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵² Dane finansowe zgodnie ze Strategią ZIT. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, tj. jego realizację przez nieznaną liczbę podmiotów, określonych jako spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie ŁOM, IP ZIT nie dysponuje aktualnymi danymi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego.

2.4 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 422 399,08 PLN, w tym UE: 20 993 210,00 PLN (PO liś).

2.5 Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: rezygnacja z realizacji¹⁵³.

2.6 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 361 410,00 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO liś).

- transport: 18 przedsięwzięć

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji¹⁵⁴.
2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji.
3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji¹⁵⁵.
4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji¹⁵⁶.
5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2020 r. Wartość projektu ogółem: 107 512 782,50 PLN.
6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji¹⁵⁷.
7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce¹⁵⁸: projekt planowany do realizacji ze środków RPO woj. łódzkiego. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2020 r. Wartość projektu ogółem: 22 353 000,00 PLN.
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce¹⁵⁹: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym 9 835 608,09 PLN (RPO).

¹⁵³ Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Oczekiwaną kwotą dofinansowania w Strategii ZIT dla powyższego projektu było 17 850 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁴ Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁵ Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁶ Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego.

¹⁵⁷ Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie 2021-2027 w ramach szerszego projektu pn. Budowa dróg dojazdowych do węzłów S-14, który obejmuje też rozbudowę ul. Szczecińskiej wraz z budową łącznika do węzła "Teofilów" na S-14. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

¹⁵⁸ Poprzednia nazwa projektu: Budowa drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (docelowo droga wojewódzka – ciąg 714).

¹⁵⁹ Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z budową obwodnicy Wola Rakowa na odcinku Romanów – Kurowice.

9. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd*¹⁶⁰: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 746 108,42 PLN, w tym UE: 64 829 223,25 PLN (RPO).

10. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk*¹⁶¹

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

10.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).

10.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – Łękawa*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE: 23 709 646,11 PLN (RPO).

11. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów*¹⁶²: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 628 977,00 PLN, w tym UE: 38 784 630,45 PLN (RPO).

12. *Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego)*: projekt wskazany jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r. Inwestycja uzależniona od decyzji w sprawie S12 (poza limitem PBDK 2014-2023).

13. *Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 *Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od ogłoszenia naboru. Szacowana wartość projektu ogółem: 260 000 000,00 PLN.

13.2 *Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 586 425,39 PLN (RPO).

14. *Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego*¹⁶³: projekt w trakcie realizacji¹⁶⁴. Wartość projektu ogółem: 61 329 301,53 PLN, w tym UE: 41 342 785,12 PLN

15. *Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji¹⁶⁵. Wartość projektu ogółem: 4 234 929,36 PLN, w tym UE: 2 703 337,21 PLN (RPO).

¹⁶⁰ Poprzednia nazwa projektu: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki na odcinku Kurowice – Ujazd*.

¹⁶¹ Poprzednia nazwa projektu: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa na odcinku Bełchatów Kamieńsk*.

¹⁶² Poprzednia nazwa projektu: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice – Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów na odcinku Bełchatów – Dłutów – węzeł Pabianice Płd. Na S-8 wraz z budową przejścia przez m. Dłutów*.

¹⁶³ Poprzednia nazwa projektu: *Budowa multimodalnych węzłów komunikacyjnych; budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap II*.

¹⁶⁴ Podane kwoty dotyczą Etapu I przedmiotowego projektu pn. *Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin*. Umowa o dofinansowanie na ww. projekt (Etap I) została podpisana w dn. 19.02.2019 r. wraz z Aneksami z dnia 7.10.2029 r. Etap II przedmiotowego projektu pn. *Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego Etap II* - planowany do realizacji.. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

¹⁶⁵ Na dzień 31.12.2019 r. projekt znajdował się jeszcze w trakcie końcowego rozliczenia. Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony w dniu 31.01.2020 r. Rzeczowo projekt został zakończony w dniu 31.10.2019 r. Zmiana wartości wynika z uwzględnienia współfinansowania krajowego oraz oszczędności na projekcie. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. łódzkiego.

16. Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych¹⁶⁶

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

16.1 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa tęcznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 045 210,65 PLN, w tym UE: 26 643 429,04 PLN (RPO).

16.2 Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Szacowana wartość projektu: 70 466 875,19 PLN.

17. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi¹⁶⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 687 845 182,15 PLN, w tym UE: 411 000 000,00 PLN (PO LIŚ).

18. Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska: projekt w trakcie realizacji¹⁶⁸. Wartość projektu ogółem: 337 000 000,00 PLN¹⁶⁹.

• rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 228 953 559,67 PLN, w tym UE: 101 218 478,79 PLN (RPO).

2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 067 316,35 PLN, w tym UE: 69 211 616,27 PLN (RPO).

3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 282 807,42 PLN, w tym UE: 59 688 538,17 PLN (RPO).

4. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 907 926,38 PLN, w tym UE: 23 225 365,24 PLN (RPO).

¹⁶⁶ W ramach tego przedsięwzięcia strona samorządowa wskazała na 3 projekty, z których jeden jest w trakcie realizacji, z realizacji projektu pn.: Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnego infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego zrezygnowano a część przedsięwzięcia dotycząca uzbrojenia terenów inwestycyjnych jest planowana do realizacji.

¹⁶⁷ Poprzednia nazwa projektu: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu.

¹⁶⁸ Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych. Zakres prac realizowany w ramach projektu KPK ze środków budżetu państwa. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

¹⁶⁹ Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. W dniu 29.06.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO (zatwierdzony 23.10.2018). Wartość dofinansowania zwiększono do 68 mln PLN. Umowa nie została podpisana. PKP PLK S.A. i strona samorządowa uzgodniły realizację projektu ze środków budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie z RPO został wycofany, a projekt usunięty z listy zidentyfikowanych w SZOOP RPO. Środki przesunięto na realizację projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Żgierz Ozorków. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2019 roku, UM woj. łódzkiego

5. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6¹⁷⁰*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 93 530 812,74 PLN, w tym UE: 33 342 351,23 PLN (RPO).
6. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2¹⁷¹*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 666 784,02 PLN, w tym UE: 70 042 465,11 PLN (RPO).
7. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3¹⁷²*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 099 520,83 PLN, w tym UE: 31 110 835,37 PLN (RPO).
8. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5¹⁷³*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 116 568 683,27 PLN, w tym UE: 44 256 313,45 PLN (RPO).
9. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi¹⁷⁴)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 788 811,00 PLN, w tym UE: 26 651 849,44 PLN (RPO).
10. *Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi¹⁷⁵*: projekt w trakcie realizacji ze środków własnych Miasta Łodzi. Wartość projektu: 84 598 156,62 PLN.
11. *Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 700 000,00 PLN, w tym UE: 13 800 035,22 PLN (RPO).
12. *Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 12.1 *Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym*: projekt w trakcie realizacji. Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 574 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).
- 12.2 *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).
13. *Rewitalizacja Księżego Młyna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 998 077,86 PLN, w tym UE: 39 222 969,09 PLN (RPO).
14. *Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 320 004,91 PLN, w tym UE: 14 642 111,65 PLN (RPO).
15. *Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim* : projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 657 489,83 PLN, w tym UE: 19 490 821,43 PLN (RPO).
16. *Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 297 115,22 PLN, w tym UE: 17 982 267,21 PLN (RPO).

- inne: 3 przedsięwzięcia

¹⁷⁰ Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowska.*

¹⁷¹ Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską.*

¹⁷² Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego.*

¹⁷³ Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot.*

¹⁷⁴ Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ulicy Moniuszki w Łodzi.*

¹⁷⁵ Przedsięwzięcie realizowane w ograniczonym zakresie przez projekt pn. *Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem.*

1. *KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*¹⁷⁶

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia:* beneficjent planuje realizację projektu w ramach działania RPO (działanie VII.2). Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wartość projektu ogółem: 25 573 967,00 PLN.

1.2 *Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 160 334,71 PLN, w tym UE: 41 363 633,17 PLN (RPO).

2. *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):*

Na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

2.1 *Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 807 552,12 PLN, w tym UE: 5 913 631,11 PLN (RPO).

2.2 *Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 542 706,35 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.3 *Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 454 999,99 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.4 *Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.5 *Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 985 825,00 PLN, w tym UE: 1 683 500,00 PLN (RPO).

2.6 *Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej:* projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN.

3. *Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO:* rezygnacja z realizacji.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:*

¹⁷⁶ Poprzednia nazwa projektu: *Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych.*

projekt w trakcie realizacji¹⁷⁷. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe

1.1 *Klaster Energii Tomaszów*

1.2 *Warciański Klaster Energii („WKE”)*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi:* realizacja projektu została zakończona w 2014 r. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (BP).

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liŚ¹⁷⁸. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach.

- rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn. *Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi* jest realizowane przez projekt pn. *Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej*. Wartość projektu ogółem: 23 543 290,27 PLN, w tym UE: 16 276 975,83 PLN (PO liŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału¹⁷⁹:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 001 230,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liŚ).

¹⁷⁷ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: *Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r.

¹⁷⁸ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

¹⁷⁹ Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału*.

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi: brak danych n. realizacji inwestycji.*
3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi¹⁸⁰: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 001 230,00 PLN, w tym UE: 12 750 000,00 PLN (PO liś).*
4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym): projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 474 486 000,00 PLN, z czego 453 694 000,00 PLN to środki budżetu państwa.*
5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny: rezygnacja z realizacji projektu¹⁸¹.*
 - transport: 23 przedsięwzięcia
 - transport drogowy (7)
1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 242 858 500,00 PLN*
2. *Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 181 766 000,00 PLN.*
3. *A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK¹⁸². Wartość projektu ogółem 2 843 600 000,00 PLN.*
4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem 157 744 600,00 PLN.*
5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK¹⁸³. Wartość projektu ogółem 1 718 700 000,00 PLN.*
6. *S-74 Sulejów Kielce: inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac przygotowawczych.*
7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom: inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac przygotowawczych.*
 - transport kolejowy (16)
1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 434 417 385,13 PLN, w tym UE: 1 219 254 777,36 PLN (PO liś).*

¹⁸⁰ Projekt realizowany pn.: *Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP".*

¹⁸¹ Zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. " Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.*

¹⁸² W 2019 r. podpisano umowę na odc. węzeł Bełchatów (bez węzła) - w. Kamieńsk (z węzłem). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI*

¹⁸³ W 2019 r. podpisano umowę na odc. w. Łódź Teofilów - DK91 w m. Słowik. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI*

2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 477 258 140,28 PLN, w tym środki BP: 349 329 744,60 PLN .
3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego*: projekt w trakcie realizacji¹⁸⁴. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 3 195 301 240,70 PLN (PO liś).
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 289 332 714,86 PLN, w tym UE: 186 937 865,92 PLN (CEF).
5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.*: rezygnacja z realizacji.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 75 000 000,00 PLN.
7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO liś).
8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz*: planowany do realizacji ze środków PO liś¹⁸⁵. Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2016 r. Wartość projektu ogółem: 84 181 300,00 PLN.
9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 736,74 PLN, w tym UE: 1 514 217,40 PLN (CEF)¹⁸⁶.
10. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków*: status – inny¹⁸⁷.
11. *Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa¹⁸⁸. Wartość ogółem: 36 965 115,23 PLN, w tym środki BP: 36 542 698,55 PLN.
12. *Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock*: rezygnacja z realizacji¹⁸⁹.

¹⁸⁴ Projekt jest podzielony na cztery LOT-y A, B, C i D. LOT A i B znajduje się w całości na terenie woj. śląskiego (st. Chorzów Batory - podg. Kalina) LOT C znajduje się częściowo w granicach woj. śląskiego oraz woj. łódzkiego (podg. Kalina - granica województw - Rusiec Łódzki), LOT D w całości znajduje się na terenie woj. łódzkiego (Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice). Kwoty które zostały wpisane dotyczą wszystkich realizowanych LOTów A, B, C i D tj. Od Chorzowa Batorego do Zduńskiej Woli Karsznice. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁸⁵ Projekt na etapie I obejmuje wyłączenie woj. mazowieckie: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki i wymianę blokady liniowej pomiędzy st. Ożarów Mazowiecki a podg. Warszawa Gołębki (zachodnia strona Warszawskiego Węzła Kolejowego). Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, DTK MI.

¹⁸⁶ Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbicia na województwa.

¹⁸⁷ Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)*. Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

¹⁸⁸ Projekt podzielony na 4 etapy, realizowany na terenie dwóch województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego. Wartość projektu (kol. 15) podana łącznie dla całego projektu. Na terenie woj. łódzkiego realizacja Etapu II i IV. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

¹⁸⁹ UM zrezygnował z realizacji i dofinansowania projektu w ramach RPO WM 2014-2022; PKP PLK S.A. planuje przygotować aktualizację SW (RSW) uwzględniając rozszerzony zakres projektu. Projekt został zgłoszony do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2022-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

13. Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: rezygnacja z realizacji.
14. Baza logistyczna, przeladunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu: rezygnacja z realizacji.
15. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 173 830 459,80PLN, w tym UE: 143 315 448,02 PLN (RPO).
16. Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I'': status – inny¹⁹⁰. Wartość projektu ogółem: 68 036 256,73 PLN.

¹⁹⁰ Projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Oczekiwanie na decyzje w sprawie finansowania. Wniosek złożony w dniu 28.01.2019 r. został wycofany dnia 5.12.2019. Planowane ponowne złożenie wniosku - rok 2020 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	Razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	145 358 349	55 015 440	0	200 373 789	0	0	0	0	200 373 789	10
Edukacja	0	0	0	0	33 568 533	0	0	33 568 533	33 568 533	2
Energetyka	353 018 510	0	0	353 018 510	0	0	0	0	353 018 510	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	70 231 001	21 000 000	0	91 231 001	23 543 290	0	0	23 543 290	114 774 291	4
Rewitalizacja	1 323 011 066	0	0	1 323 011 066	0	0	0	0	1 323 011 066	17
Transport / drogi	155 420 296	129 865 783	77 228 549	362 514 628	4 562 300 000	157 744 600	424 624 500	5 144 669 100	5 507 183 728	18
Transport / koleje	636 264 874	260 000 000	0	896 264 874	9 030 845 994	0	0	9 030 845 994	9 927 110 868	19
Transport / multimodalny	0	70 466 875	0	70 466 875	0	0	0	0	70 466 875	2
Transport / miejski	692 080 112	0	0	692 080 112	0	0	0	0	692 080 112	2
Zdrowie	194 006 625	15 500 000	14 762 070	224 268 695	474 486 000	0	0	474 486 000	698 754 695	16
inny	142 947 914	105 573 967	0	248 521 881	0	0	0	0	248 521 881	3
Razem	3 712 338 746	657 422 065	91 990 619	4 461 751 430	14 124 743 818	157 744 600	424 624 500	14 707 112 918	19 168 864 347	96

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie¹⁹¹.

¹⁹¹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 482 733 538 PLN: - EFS: 209 825 377 PLN - rewitalizacja z EFRR: 206 643 592 PLN - inne z EFRR: 66 264 568 PLN Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR	KT WMP obejmuje 69 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 18▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Sport: 1▪ Transport: 37▪ Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 25 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁹². Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 7 przedsięwzięć¹⁹³

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński: rezygnacja z realizacji¹⁹⁴.

¹⁹² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

¹⁹³ W wyniku zmian wprowadzonych Aneksem nr 2 do KT woj. małopolskiego, nastąpiła zmiana we właściwości stron w odniesieniu do pięciu przedsięwzięć oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia w miejsce dwóch, które zostały wycofane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 14 672 897,65 PLN, w tym UE: 11 133 295,60 PLN (RPO).
2. Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość ogółem: 13 830 000,00 PLN.
3. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią): planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. Szacowana wartość ogółem: 27 561 990,00 PLN.

¹⁹⁴ Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postępowań przetargowych na prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego.

2. *Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 655 645,25 PLN, w tym UE: 17 737 325,87 PLN.
3. *Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński*: rezygnacja z realizacji.
4. *Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN.
5. *Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO).
6. *Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 96 539 560,66 PLN.
7. *Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 43 750 000,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych*: status – inny¹⁹⁵.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów¹⁹⁶:

- 2.1 *Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku*: status – inny¹⁹⁷.
- 2.2 *SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO liś).
- 2.3 *Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 922 955,00 PLN, w tym UE: 8 923 373,00 PLN (PO liś).
- 2.4 *Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 125 305,91 PLN, w tym UE: 9 371 344,10 PLN (PO liś).

¹⁹⁵ Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO liś. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany.

¹⁹⁶ Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji* zgłoszony został przez stronę rządową.

¹⁹⁷ Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania z UE dla zadania. Realizacja zadania pn.: *Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku* została zawieszona. Instytucja realizuje, niektóre części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki Województwa Małopolskiego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 876 081,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 605 105,10 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo -konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 274 435,82 PLN, w tym UE: 14 673 312,63 PLN (PO liś).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: status – inny¹⁹⁸.
- 2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny¹⁹⁹.
- 2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 19 935 037,92 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO liś).
- 2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książy Czarторыskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji²⁰⁰: projekt w trakcie realizacji²⁰¹. Wartość projektu ogółem: 52 471 756,35 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Małopolskie Centrum Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 695 012,91 PLN, w tym UE: 106 881 249,87 PLN (RPO).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym budżet państwa: 7 787 462,75 PLN.
2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce

¹⁹⁸ Projekt na liście rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022.

¹⁹⁹ Muzeum Archeologiczne w Krakowie nie otrzymało dofinansowania z UE dla zadania. Realizacja zadania pn.: Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych została zawieszona. Instytucja realizuje, niektóre prace, części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki Województwa Małopolskiego lub inne zewnętrzne środki krajowe. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁰ Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową. Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: rządowa/samorządowa.

²⁰¹ Obiekt będący przedmiotem projektu oddany do użytku w dniu 19 grudnia 2019 r., ale projekt nie zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 2.1 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno - administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).
- 2.2 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- I etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN to środki JST.
- 2.3 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 599 439,00 PLN, w tym UE: 22 495 747,13 PLN (RPO).
- 2.4 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 615 706,00 PLN, w tym UE: 10 223 882,82 PLN (RPO).

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi projekty:

- 1.1 w ramach PO liś: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.
- 1.2 w ramach RPO WM: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 226 675 393,00, w tym UE: 86 557 515,00 PLN²⁰².
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji²⁰³. Wartość projektów ogółem: 365 471 250,00 PLN, w tym UE: 152 150 640,50 PLN (PO liś).

- transport: 11 przedsięwzięć

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 48 000 000,00 PLN, w tym BP: 27 500 000,00 PLN, JST: 20 500 000,00 PLN.
- 1.2 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomiec w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych: etap I - projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61

²⁰² W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 29 projektów pozakonkursowych ujętych obecnie w Strategii ZIT przewidujących kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na dzień 31.12.2019 r. zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 28 umów o dofinansowanie projektów. W roku 2019 złożono 1 wniosek o dofinansowanie, podpisano 5 umów o dofinansowanie, jedną umowę rozwiązano, część projektów zostało zakończonych. Część projektów nie zostało jeszcze złożonych, część w trakcie realizacji, część zakończonych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰³ Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

240 000,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO), BP: 4 000 000,00 PLN, JST: 23 400 000,00 PLN.

- 1.3 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych: etap II - rezygnacja z realizacji.
2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej; projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 40 000 000,00 PLN.
- 2.2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od ul. Krzeczowskiej do DK 94): rezygnacja z realizacji.
3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”: rezygnacja z realizacji.
- 3.2(b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

projekt podzielono na dwa zadania:

- 3.2.1 Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: styczeń 2020 r. Wartość projektu ogółem: 155 429 109,00 PLN.
- 3.2.2 Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 058 078,38 PLN, w tym UE: 25 412 531,40 PLN (RPO).
4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa²⁰⁴: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 815 000 000,00 PLN²⁰⁵.
5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2019 r. Szacunkowa wartość projektu ogółem: 128 721 356,96 PLN.
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status - inny²⁰⁶.
7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny²⁰⁷.

²⁰⁴ W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

²⁰⁵ S52 Północna Obwodnica Krakowa: inwestycja ujęta w nowelizacji PBDK z lipca 2017 r. Zadanie podzielone na dwa odcinki: Węzeł Modlniczka – Modlnica: zadanie w przygotowaniu. Węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (S7) – 13.11.2018 r. została podpisana umowy z wykonawcą. Planowane ukończenie prac w 2023/2024 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2018 roku, DDP MI.

²⁰⁶ Projekt rezerwowy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, UM woj. małopolskiego.

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny²⁰⁸.
9. Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich²⁰⁹: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 336 403,80 PLN, w tym UE: 32 605 877,23 PLN (PO liś).
10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 10.1 w ramach PO liś: w trakcie realizacji²¹⁰. Wartość projektów ogółem: 1 033 053 165,00 PLN, w tym UE: 450 111 097,00 PLN.
- 10.2 w ramach RPO WM: w trakcie realizacji²¹¹. Wartość projektów ogółem: 601 382 634,00 PLN, w tym UE: 405 592 958,00 PLN (RPO).
11. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny²¹².

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 11 przedsięwzięć²¹³

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

²⁰⁷ Projekt rezerwy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁸ Projekt rezerwy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

²⁰⁹ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Zakup taboru kolejowego: 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów międzyregionalnych*.

²¹⁰ W ramach ww. przedsięwzięcia ogółem podpisano 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów (jedną umowę podpisano w 2016 r.)

²¹¹ W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2019 r. do IZ RPO 2014-2020 złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektów (w porównaniu do poprzedniego roku korekta o wnioski złożone, które zostały wycofane przed podpisaniem umowy) oraz podpisano 34 umowy o dofinansowanie projektów (w porównaniu do poprzedniego roku korekta o umowy rozwiązane). W roku 2019 zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie, podpisano 4 umowy o dofinansowanie, część projektów została zakończonych. Część projektów nie zostało jeszcze złożonych (głównie identyfikowanych w ramach trwającej aktualizacji Strategii ZIT). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego.

²¹² W 2019 r. nie został ogłoszony nabór projektów. Termin złożenia wniosku uzależniony jest od terminu ogłoszenia naboru. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*, UM woj. małopolskiego. Biorąc to pod uwagę, w opinii MFIPR właściwy będzie status projektu „inny”.

²¹³ Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: *Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych* oraz *Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:²¹⁴

1. SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego projekt planowany do realizacji – ze środków PO IR. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dn. 17.09.2019 r. Szacowana wartość projektu: 14 445 850,00 PLN...
2. CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
3. SPIRAL2: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
4. SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa): status – inny. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
6. ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
7. NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, na dzień 31.12.2019 r. projekt w trakcie oceny.
9. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
10. C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 886,68 PLN (PO WER)²¹⁵.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w trakcie realizacji były 4 projekty²¹⁶. Wartość projektów ogółem: 801 611 887,72 PLN, w tym UE: 350 476 004,15 PLN (PO IiŚ).

²¹⁴ Źródło: projekt nr 1 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, DIR MNiSW. Projekty nr 2-10 dane DRP MFIPR.

²¹⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji.* (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

²¹⁶ Wg danych na dzień 31.12.2019 r. zrezygnowano z realizacji projektu pn.: *Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2*, a realizacja projektu pn.: *Roobudowa i modernizacja stacji Tarnów* zakończyła się (wartość ogółem: 22 519 995,42 PLN, w tym UE: 3 443 447,25 PLN). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MK.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 8 projektów klastrowych*

2.1 *Klaster Energii Zbiornika Czorszyńskiego*

2.2 *Klaster Energii Serce Podhala*

2.3 *Brzeski Klaster Energii Odnawialnej*

2.4 *Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa*

2.5 *Ryterski Mikrokłaster Energii Odnawialnej*

2.6 *Tarnowski Klaster Energii*

2.7 *Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica*

2.8 *Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ*

• sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*

Realizacja zadania została zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.09.2016 r. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,06 PLN, z czego 6 532 660,06 PLN to budżet JST, a 4 000 000 PLN inne środki (FRKF).

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.*

2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 201 361 000,00 PLN (budżet państwa).*

• transport: 26 przedsięwzięć

• transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 671 962 300,00 PLN.*

1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²¹⁷. Wartość projektu ogółem: 2 535 000 000,00 PLN.*

2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 180 000 000,00 PLN.*

3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK²¹⁸. Wartość projektu ogółem: 3 870 131 000,00 PLN.*

4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 492 100 000,00 PLN.*

²¹⁷ W 2019 r. oddano do ruchu odc. Rabka Zdrój - Chabówka oraz I jezdnię odc. Lubień – Naprawa. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

²¹⁸ W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI

5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 295 900 000,00 PLN.
6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN.
7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 145 171 000,00 PLN.
8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chetmca) w ciągu DK28*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 51 961 300,00 PLN.
9. *Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 096 313 700,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
10. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
11. *Obwodnica Limanowej w ciągu DK28*: w 2019 r. projekt nie został skierowany do realizacji. Brak zapewnienia finansowania.
12. *Obwodnica Skawiny (etap IV i V)*: projekt w trakcie realizacji²¹⁹. Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
13. *Obwodnica Gorlic w ciągu DK28*: w 2019 r. projekt nie został skierowany do realizacji. Brak zapewnienia finansowania.
14. *Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 14.1 *Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 113 900 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
 - 14.2 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 837 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
 - 14.3 *Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
 - 14.4 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 47 450,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
 15. *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO WM.²²⁰
- transport kolejowy (10)

²¹⁹ W 2019 r. oddano do użytkowania 2,2 km obw. Skawiny, W trakcie projektowania jest przebudowa skrzyżowania na rondzie przy włączeniu ul. Skotnickiej i ul. Krakowskiej do obwodnicy. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI

²²⁰ Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg to od ul. Piramowicza (DK 87) do DW 969, pn. *Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu*. W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora zastępczego. Zadanie to jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji środowiskowej do końca roku 2019. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku*.

1. Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 048 446 958,93 PLN, w tym UE: 837 598 082,43 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 824 511 124,80 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO liś).
3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: rezygnacja z realizacji.
4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego: planowany do realizacji ze środków PO liś. Data złożenia wniosku: grudzień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 25 001 920,00 PLN.
5. Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 360 371 989,15 PLN.
6. (a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 309 910 806,66 PLN, w tym UE: 192 708 068,89 PLN (PO liś).
7. Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 7.1 Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace przygotowawcze: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 311 622 963,63 PLN.
- 7.2 Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2021. Szacowana wartość projektu: 533 681 172,52 PLN.
8. Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 443 555 023,25 PLN.
9. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: rezygnacja z realizacji.
10. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego²²¹.

- transport śródlądowy (1)

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji²²².

²²¹ Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”)

²²² Zadanie nie będzie zrealizowane do końca 2023 r. Źródło: Informacja stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MG MiZS

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	Razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	109 697 115	196 354 448	0	306 051 563	0	14 455 850	0	14 455 850	320 507 413	18
Edukacja	153 695 013	0	0	153 695 013	21 380 976	0	0	21 380 976	175 075 989	3
Energetyka	595 201 313	0	0	595 201 313	801 611 888	0	22 519 995	824 131 883	1 419 333 196	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	110 339 551	89 056 457	13 563 789	212 959 796	52 471 756	0	0	52 471 756	265 431 552	2
Sport	0	0	0	0	0	0	10 532 660	10 532 660	10 532 660	1
Transport / drogi	1 963 298 078	195 429 109	0	2 158 727 187	7 306 871 700	5 870 092 301	671 962 300	13 848 926 301	16 007 653 488	20
Transport / koleje	88 336 404	128 721 357	0	217 057 761	2 544 953 037	558 683 093	309 910 807	3 413 546 936	3 630 604 696	14
Transport / lotniczy	0	369 603 497	0	369 603 497	0	0	0	0	369 603 497	1
Transport / miejski	1 634 435 799	0	0	1 634 435 799	0	0	0	0	1 634 435 799	1
Zdrowie	148 083 246	0	22 581 475	170 664 721	1 431 421 000	0	0	1 431 421 000	1 602 085 721	4
Razem	4 803 086 519	979 164 868	36 145 264	5 818 396 651	12 158 710 357	6 443 231 243	1 014 925 762	19 616 867 362	25 435 264 012	68

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²²³.

²²³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 365 549 655 PLN: - EFS: 203 329 360 PLN - rewitalizacja z EFRR: 93 892 429 PLN - inne z EFRR: 68 327 865 PLN Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR	KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 60▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 6▪ ICT: 1▪ Inne: 1▪ Kultura: 7▪ Sport: 1▪ Środowisko: 3▪ Transport: 51▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²²⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć²²⁵

W trakcie realizacji znajduje się 12 projektów. Wartość projektów ogółem: 600 459 644,28 PLN, w tym UE: 409 184 563,38 PLN (brak danych odnośnie źródła finansowania). W przypadku 24 projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie (status: inny), a z realizacji jednego projektu zrezygnowano²²⁶.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych):* status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

²²⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

²²⁵ Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane)

²²⁶ Zrezygnowano z podpisania umowy o dofinansowanie pn. Centrum współpracy NAUKA-BIZNES UW, na którego realizację dofinansowanie otrzymał Uniwersytet Warszawski. Ponadto, w 2019 roku na wniosek Beneficjenta rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn. Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (beneficjent zrezygnował z realizacji projektu, wcześniej umowa była podpisana). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.

2. *Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego: status – inny.* Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
3. *Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach: status – inny.* Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 4.1 *Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury: projekt w trakcie realizacji²²⁷.* Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym UE: 15 993 425,56 PLN (PO liś).
- 4.2 *Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach: rezygnacja z realizacji projektu.* Projekt nie otrzymał dofinansowania z PO liś ani z RPO WM.
- 4.3 *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III: realizacja zakończona²²⁸.* Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).
- 4.4 *Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu²²⁹:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 43 316 108,59 PLN, w tym UE: 19 533 147,04 PLN (RPO).
- 4.5 *Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenалу: status projektu – inny.* Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 4.6 *Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru²³⁰:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 324 155,00 PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO liś).

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony.*
2. *Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa wskazała 8 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status siedmiu projektów nie został określony. W trakcie realizacji był projekt pn.: *Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka* (wartość projektu: 95 506 769,53 PLN, w tym UE: 66 569 161,76 PLN)*
3. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status czterech projektów nie został określony.*

- zdrowie: 10 przedsięwzięć

²²⁷ W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie dolnego kościoła Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. W uroczystości udział wzięli m.in. Premier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, kard. Kazimierz Nycz, Proboszcz parafii ks. Piotr Waleńdzik i dr Marek Prawda dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Źródło: <http://pois.mkidn.gov.pl/wiadomosci/uroczyste-otwarcie-dolnego-kościola-parafii-wszystkich-swietych-w-warszawie>.

²²⁸ Projekt zrealizowano bez etapu III jak pierwotnie zakładano. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego w 2018 roku*, MBPR.

²²⁹ Projekt realizowany jest pn.: *Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1.*

²³⁰ Wniosek o dofinansowanie złożono pn.: *Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach.*

1. *Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
2. *Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
4. *Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
5. *Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 54 930 014,31 PLN, w tym UE: 41 496 168,00 (RPO).
6. *Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).
7. *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR*

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 7.1 *Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
- 7.2 *Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną*: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.
- 7.3 *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.
8. *Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym*: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.
9. *Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.
10. *Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy)*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Strona samorządowa wymieniła 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określiła ich statusu²³¹. Nie opisano również podjętych w 2019 r. działań, ani też działań planowanych do podjęcia. Szacunkowo wartość ogółem ww. projektów wynosi 813 400,00 PLN.

2. *Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu*: brak danych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie:

1. *Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny*: brak danych.

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. *Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka*: brak danych.

- transport: 26 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółtkiewskiego w Radomiu*: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

2. *Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

3. *Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

4. *Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

5. *Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina)*: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

6. *Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 010 484,14 PLN, w tym UE: 36 519 996,59 PLN (RPO).

7. *Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10*: status – inny²³².

8. *Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzymińskiej*: brak danych.

9. *Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta*: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

10. *Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579*: status – inny²³³.

²³¹ Strona rządowa poinformowała o jednym projekcie, wchodzącym w skład tego przedsięwzięcia, pn.: *Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej*. Wartość ogółem: 4 305 000,00 PLN, w tym UE: 2 539 497,08 PLN. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii)*, DFE MK.

²³² W dniu 29.11.2019 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja jest ostateczna, pozwolenia wodno-prawne – w trakcie. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

11. *Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2: brak danych.*
12. *Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru*
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 12.1 *Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO)*
- 12.2 *Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 519 703,41 PLN, w tym UE: 96 158 600,13 PLN (RPO).*
13. *Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin: brak danych.*
14. *Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin: status - inny²³⁴. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2020 r.*
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji projektu.*
16. *Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: status – inny²³⁵.*
17. *Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: status – inny²³⁶.*
18. *Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2020 r.*
19. *Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice: brak danych.*
20. *Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w Ciechanowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 200 000,00 PLN, w tym UE: 33 300 000,00 PLN (RPO)²³⁷.*

²³³ Wniosek o dofinansowanie został złożony w Wniosek o dofinansowanie złożony 20.4.2020 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

²³⁴ Z uwagi na odwołania od Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Etap I finansowany z RPO 2014-2020, Etap II realizowany w perspektywie 2021-2027. Według stanu na dzień sporządzenia informacji planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2021 r. – wynika ze zmiany terminu rozpatrzenia odwołania od w/w decyzji. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

²³⁵ Projekt na liście rezerwowej KPK, nie ma zapewnionego finansowania w ramach RPO WM i jest przewidywany do realizacji w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

²³⁶ Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

²³⁷ W ramach RPO WM Gmina Miejska Ciechanów zrealizowała projekt pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

21. Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 300 000,00 PLN, w tym UE: 11 500 000,00 PLN (RPO)²³⁸.

22. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów:

22.1 Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 616 497 269,10 PLN, w tym UE: 365 137 534,99 PLN²³⁹.

22.2 Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 174 816 807,65 PLN, w tym UE: 119 620 494,35 PLN²⁴⁰.

22.3 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.4 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.5 Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.6 Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.7 Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.8 Budowa tramwaju na Goctaw w Warszawie wraz z zakupem taboru: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

22.9 Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą: brak informacji od IZ RPO nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

23. II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III: projekt w trakcie realizacji²⁴¹. Wartość projektu ogółem: 3 164 178 317,08 PLN, w tym UE: 1 826 345 155,08 PLN (PO liś).

²³⁸ W ramach RPO WM Miasto Siedlce zrealizowało projekt pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

²³⁹ W ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I zostało zgłoszonych 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 452 233,04 zł, z czego 71 592 114,14 zł to dofinansowanie z RPO. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

²⁴⁰ W ramach Działania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi „Parkuj i Jedź” RPO WM 2014 – 2020 realizowane są projekty samorządów z WOF. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. mazowieckiego.

²⁴¹ Projekt realizowany pn.: *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II*. Źródło: SL 2014-2020.

24. II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księżcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie realizacji²⁴². Wartość projektu ogółem: 3 564 536 216,00 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN (PO IIŚ).
25. Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 500 000,00 PLN, w tym UE: 50 300 000,00 PLN (RPO)²⁴³.
26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na dzień 31.12.2019 r.:
- 26.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość ogółem: 223 665 420,49 PLN, w tym UE: 153 399 129,11 PLN (RPO).
- 26.2 planowane do realizacji: 13 projektów, o szacowanej łącznej wartości 1 898 287 259,04 PLN.
- 26.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem 54 521 606,66 PLN, w tym UE: 30 893 016,72 PLN (RPO).

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:²⁴⁴

1. NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 206 974 206,44 PLN, w tym UE: 145 161 566,30 PLN.
2. PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 164 766 836,40 PLN, w tym UE: 118 652 674,40 PLN.
3. CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 738 681,58 PLN, w tym UE: 73 044 454,96 PLN.
4. EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 70 096 835,55 PLN, w tym UE: 46 628 106,59 PLN.
5. Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 654 518,04 PLN, w tym UE: 24 712 331,00 PLN.

²⁴² Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Źródło: SL 2014-2020.

²⁴³ W ramach RPO WM przez Gminę Miasta Radomia realizowany jest projekt pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. mazowieckiego.

²⁴⁴ Przedsięwzięcia nr 1-4 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, DIR MNiSW. Projekty nr 5 - 22 dane DRP MFiPR.

6. *ELI – Extreme Light Infrastructure*: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 negatywnie oceniony (odrzucony).
7. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
9. *ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
10. *IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
11. *SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
12. *NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
13. *Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
14. *KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
15. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
16. *e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
17. *Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
18. *ESS – Europejski Sondaż Społeczny*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
19. *NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
20. *COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
21. *PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
22. *ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 27 647 747,60 PLN, w tym dofinansowanie UE wynosi 23 301 521,67 PLN (PO WER)²⁴⁵.

²⁴⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu

- energetyka: 4 przedsięwzięcia

1. *Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy*: na dzień 31.12.2019 r. w trakcie realizacji był jeden projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Wartość projektu ogółem: 307 762 659,23 PLN, w tym UE: 76 010 222,90 PLN.
2. *Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów. Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 62 031 722,23 PLN, w tym UE: 33 486 314,58 PLN.
3. *Budowa Elektrociepłowni Pruszków*: MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.
4. *Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*:
 - 4.1 *Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa*
 - 4.2 *Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego*
 - 4.3 *Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń*
 - 4.4 *Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce*
 - 4.5 *Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii*
 - 4.6 *Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej*
 - 4.7 *Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza*
 - 4.8 *Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej*
 - 4.9 *Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii*
 - 4.10 *Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii*

- kultura: 3 przedsięwzięcia

1. *Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie²⁴⁶*: projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 855 000 PLN.
2. *Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie*: realizacja zakończona w 2016 r. Wartość projektu ogółem: 13 566 000 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKiDN).
3. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim*:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś²⁴⁷. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

Medycznego. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r.

²⁴⁶ Projekt realizowany pn.: *Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie*.

²⁴⁷ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył

mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym FRKF: 7 900 000 PLN, środki MNiSW: 5 000 000 PLN, środki JST: 1 869 179,92 PLN.

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 936 305 400,00 PLN.
2. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 729 767 800,00 PLN.
- 2.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 892 245 000,00 PLN.
- 2.3 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 841 630 600,00 PLN.
3. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 3.1 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN.
- 3.2 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK²⁴⁸. Wartość projektu: 1 625 148 900,00 PLN.
- 3.3 *Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów*: realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK)²⁴⁹. Wartość projektu: 787 855 034,56 PLN.
4. *S-2 Puławska – Lubelska*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 4 096 431 100,00 PLN.
5. *S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*

termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

²⁴⁸ W 2019 r. oddano odc. Koniec obw. Kołbieli - początek obw. Garwolina. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁴⁹ W lipcu 2019 r. drogę oddano do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 5.1 *Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków):* realizacja zakończona (w ramach PBDK²⁵⁰). Wartość projektu: 1 228 106 700,00 PLN.
- 5.2 *Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. podlaskiego:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 204 975 015,36 PLN.
6. *Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79:* realizacja zakończona (w ramach PBDK)²⁵¹. Wartość projektu: 420 705 800,00 PLN.
7. *Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki):* inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
8. *Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych*²⁵²: brak zadania w PBDK, inwestycja nie jest realizowana.
9. *Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska):* w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.
- 10.S-19 *Białystok – Lublin:* planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 872 048 000,00 PLN.
- 11.S-12 *Radom – Lublin:* inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych.
- 12.S-10 *Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń:* inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze.

13.A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 *Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki:* projekt w trakcie realizacji ze PBDK. Wartość projektu ogółem: 764 258 900,00 PLN.

13.2 *Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce:* projekt planowany do realizacji ze środków PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 997 782 300,00 PLN.

• transport kolejowy (12)

1. *Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa:* rezygnacja z realizacji.

2. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:* w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I" – projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 3 272 964 851,33 PLN, w tym UE: 2 782 020 123,63 PLN (PO liś).

²⁵⁰ W 2019 r. droga została udostępniona w pełnym standardzie drogi klasy S. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁵¹ W dniu 20.12.2019 r. droga została oddana do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

²⁵² Zgodnie z KT woj. mazowieckiego, inwestycja jest przypisana stronie rządowej (poz.2 na liście przedsięwzięć warunkowych).

- 2.2 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 427 386 844,84 PLN, w tym UE: 363 278 818,11 PLN (PO liś).
3. Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 772 771 531,59 PLN, w tym UE: 493 401 912,82 PLN (PO liś).
 4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 025 228 587,10 PLN, w tym UE: 781 224 183,04 PLN (CEF).
 5. Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia: status – inny²⁵³. Wartość projektu ogółem: 1 700 260 053,37 PLN.
 6. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 882 820,51 PLN, w tym UE: 72 372 352,91 PLN (PO liś).
 7. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 394 814,55 PLN, w tym UE: 103 624 017,74 PLN (PO liś).
 8. Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołębki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 241 759 871,27 PLN, w tym UE: 195 865 085,66 PLN (CEF).
 9. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 736,74 PLN, w tym UE: 1 514 217 400,06 PLN (CEF)²⁵⁴.
 10. Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 293 912 516,72 PLN, w tym UE: 218 935 431,96 PLN (CEF).
 11. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: status – inny²⁵⁵.
 12. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: rezygnacja z realizacji.

²⁵³ Do dnia 31.12.2019 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

²⁵⁴ Kwoty dotyczą całego projektu bez podziału na województwa.

²⁵⁵ Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).” Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	686 224 276	0	0	686 224 276	585 576 560	0	0	585 576 560	1 271 800 836	60
Edukacja	33 722 201	258 492	0	33 980 693	27 647 748	0	0	27 647 748	61 628 441	2
Energetyka	4 305 000	0	0	4 305 000	369 794 381	0	0	369 794 381	374 099 381	6
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	43 316 109	0	0	43 316 109	77 855 000	0	0	77 855 000	121 171 109	7
Sport	0	0	0	0	0	0	14 769 180	14 769 180	14 769 180	1
Transport / drogi	223 665 420	2 927 748 000	100 532 091	3 251 945 511	10 122 935 800	2 869 831 000	5 375 518 150	18 368 284 950	21 620 230 461	24
Transport / koleje	153 519 703	674 241 696	239 556 514	1 067 317 914	8 466 394 575	0	0	8 466 394 575	9 533 712 488	22
Transport / miejski	7 599 528 610	0	0	7 599 528 610	0	0	0	7 599 528 610	7 599 528 610	5
Zdrowie	137 136 045	0	54 930 014	192 066 059	0	0	0	0	192 066 059	10
inny	122 647 908	18 284 099	30 680 677	171 612 684	0	0	0	0	171 612 684	1
Razem	9 004 065 272	3 620 532 287	425 699 297	13 050 296 856	19 650 204 064	2 869 831 000	5 390 287 330	27 910 322 394	40 960 619 249	142

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁵⁶.

²⁵⁶ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 142 451 126 PLN: - EFS: 72 021 189 PLN - rewitalizacja z EFRR: 23 062 595 PLN - inne z EFRR: 47 367 341 PLN Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁵⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie²⁵⁸

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)²⁵⁹; projekt zrealizowany²⁶⁰. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO liś).*

²⁵⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

²⁵⁸ Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

²⁵⁹ W systemie SL projekt wpisano pod nazwą *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku*.

²⁶⁰ Zakończyła się realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie. Do dnia 31.12.2018 r. wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku*.

- 1.2 Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 741 030,28 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO liś).
- 1.3 Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych²⁶¹: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 773 307,77 PLN, w tym UE :17 610 473,20 PLN (PO liś).
- 1.4 Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna: rezygnacja z realizacji.
- 1.5 Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z relikiami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry: rezygnacja z realizacji.
- 1.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny: rezygnacja z realizacji²⁶².
- B+R: 1 przedsięwzięcie
 1. Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB: rezygnacja z realizacji.
 - energetyka: 2 przedsięwzięcia
 1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.
 2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych
w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
 - 2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki: rezygnacja z realizacji.
 - 2.2 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 980 192,91 PLN, w tym UE: 7 800 000,00 PLN (PO liś).
 - 2.3 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci ciepłej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 979 238,07 PLN, w tym UE: 6 900 000,00 PLN (PO liś).
 - transport: 6 przedsięwzięć
 1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 118 497 644,47 PLN, w tym UE: 100 722 997,79 PLN (RPO).
 2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
 - 2.1 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M.KUP W KM OD 17+575 DO KM 19+340:

²⁶¹ W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku.

²⁶² Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2019 roku.

projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).

2.2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem:

8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO).

2.3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym UE: 9 120 011,54 (RPO).

2.4 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym UE: 5 407 830,25 PLN (RPO).

2.5 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 619 156,15 PLN, w tym UE: 16 676 282,72 PLN (RPO).

3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji²⁶³.

4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 140 325,60 PLN, w tym 105 568 707,96 PLN stanowi dofinansowanie UE (RPO).

4.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 985 272,03 PLN, w tym UE: 4 827 220,50 PLN (RPO).

4.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 201 453,20 PLN, w tym UE: 4 976 614,00 PLN (RPO).

5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym dofinansowanie UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).

5.2 II etap Opolskie Mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym środki UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole

²⁶³ Z uzyskanych informacji wynika, że zrezygnowano z realizacji projektu w RPO 2014-2020. Planuje się realizację projektu w perspektywie 2021-2027.. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. opolskiego

Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 179 712 954,81 PLN, w tym UE: 112 712 100,00 PLN (PO liś).

6.2 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 378 741,86 PLN, w tym UE: 83 140 674,73 PLN (PO liś).

8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 856 734 645,01 PLN, w tym UE: 340 534 256,13 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: nie zgłoszono projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś²⁶⁴.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. *Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi*: rezygnacja z realizacji²⁶⁵.

²⁶⁴ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

- transport: 11 przedsięwzięć
- transport drogowy (4)
 1. *Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN.*
 2. *Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 299 000 000,00 PLN.*
 3. *Budowa obwodnicy miejscowości Myślińca w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 49 681 200,00 PLN.*
 4. *Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 272 424 300,00 PLN.*
- 4. transport kolejowy (5)
 1. *Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 835 500 000,00 PLN, w tym UE: 397 337 701,05 PLN (CEF).*
 2. *Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: status – inny²⁶⁶.*
 3. *Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: status – inny²⁶⁷.*
 4. *Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 018 902,80 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO liś).*
 5. *Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chatupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa²⁶⁸. Wartość projektu ogółem: 164 839 821,55 PLN.*
- transport śródlądowy (2)²⁶⁹
 - 1.1 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 109 762 415,40 PLN, w tym UE: 93 210 715,58 PLN (PO liś).*
 - 1.2 *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt planowany do realizacji ze środków PO*

²⁶⁵ Zgodnie z SzOOP PO liś oraz RPO dla woj. opolskiego inwestycja nie może ubiegać się o dofinansowanie z uwagi na niewpisanie zadania do Planów Zarządzania Ryskiem Powodziowym w dorzeczu Odry. Ze względu na brak środków finansowych obecnie RZGW nie będzie realizować zadania. Zadanie będzie możliwe do realizacji po zapewnieniu finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze środowiska, DGWiZS MGWiZS.*

²⁶⁶ Prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowana realizacja w latach 2020-2023. Etap wykonania robót planowany na lata 2023-2026. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.*

²⁶⁷ Dokumentacja projektowa jest realizowana w obecnej perspektywie z budżetu państwa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w nowej perspektywie. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.*

²⁶⁸ Projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze środków krajowych). Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny. W 2019 r. wykonano przebudowę sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chatupki oraz przepustu w km 49,87 , a w latach 2020-2021 planuje się przebudowę obiektu inżynierskiego w km 1,328 na linii kolejowej nr 709, na szlaku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej. W celu dostosowania linii do sieci bazowej TEN-T wdrożono wykonane dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chatupki. Zakończenie realizacji umowy na opracowanie Studium Wykonalności planowane jest na 30 czerwca 2021 r. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.*

²⁶⁹ Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty).

liŚ²⁷⁰. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2019 r. Wartość projektu ogółem: 154 000 000,00 PLN.

2. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: przedsięwzięcie podzielono na trzy projekty - planowane do realizacji ze środków PO liŚ²⁷¹. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. łączna wartość projektów ogółem: 542 128 998,75 PLN.*

²⁷⁰ DGWiZS MG MiZS poinformowało o podpisaniu pre-umowy nr 3.2-25/16-00_P w dn. 20.07.2016 r.

²⁷¹ Została podjęta decyzja o podziale projektu na trzy oddzielne projekty:

1. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Krapkowicach,*
2. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Opolu,*
3. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach.*

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Energetyka	25 959 431	0	0	25 959 431	856 734 645	0	0	856 734 645	882 694 076	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	41 514 338	0	15 057 932	56 572 270	0	0	0	0	56 572 270	2
Transport / drogi	138 116 801	0	34 178 150	172 294 950	571 424 300	0	389 568 600	960 992 900	1 133 287 850	7
Transport / koleje	170 327 051	0	89 018 253	259 345 304	1 034 518 903	0	0	1 034 518 903	1 293 864 207	6
Transport / miejski	302 091 697	0	0	302 091 697	0	0	0	0	302 091 697	2
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	109 762 415	696 128 999	0	805 891 414	805 891 414	2
Razem	678 009 317	0	138 254 335	816 263 652	2 572 440 263	696 128 999	389 568 600	3 658 137 862	4 474 401 514	23

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁷².

²⁷² Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 319 585 189 PLN: - EFS: 182 784 378 PLN - rewitalizacja z EFRR: 38 510 386 PLN - inne z EFRR: 98 290 424 PLN Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR	KT WP obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 1 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 4 ▪ Sport: 2 ▪ Środowisko: 1 ▪ Transport: 35 ▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 36 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁷³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

²⁷³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zaawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce; 2. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).*

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informacje nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do KT. Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: planowany do realizacji.
2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce: planowany do realizacji
3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).
4. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji.*
2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 45 920 690,83 PLN, w tym UE: 38 647 738,62 PLN (RPO).*
- 2.2 *Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna: realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).*
- 2.3 *Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 554,47 PLN (RPO).*

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 53 193 508,93 PLN, w tym UE: 45 012 212,62 (RPO).*
- 3.2 *Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 50 869 470,93, w tym UE: 36 629 923,97 (RPO).*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO liś).*
- 1.2 *Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 31 954 823,53 PLN, w tym UE: 22 088 235,43 PLN (PO liś).*

5. *Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 000 000,00 PLN .*

6. *Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji projektu.*

1.3 Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2019 r.

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 563 811,62 PLN, w tym UE: 14 932 254,03 PLN (PO liś).

2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 917 883,99 PLN, w tym UE: 18 911 337,81 PLN (PO liś).

2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 771 031,84 PLN, w tym UE: 13 542 917,66 PLN (PO liś).

2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 052 469,76 PLN, w tym UE: 8 726 313,37 PLN (RPO).

2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 257 493,09 PLN, w tym UE: 12 893 534,65 PLN (PO liś).

2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny. Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach PO liś.

2.7 Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu: planowany do realizacji ze środków EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2020 r. Szacowana wartość projektu: 23 219 360,39 PLN.

2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny²⁷⁴.

• sport: 2 przedsięwzięcia

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne²⁷⁵: projekt w trakcie realizacji (FRKF). Wartość projektu ogółem: 51 618 310,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.

2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych²⁷⁶: projekt planowany do realizacji. Projekt ujęty jest w Planie Wieloletnim dla Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w MSiT.

• środowisko: 1 przedsięwzięcie

²⁷⁴ Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷⁵ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej.

²⁷⁶ Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w Ustjanowej Górnej.

1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2019 r. przedsięwzięcie obejmowało 100 projektów, o łącznej wartości ogółem: 497 792 274,67 PLN, w tym:

1.1 w trakcie realizacji: 24 projekty. Wartość ogółem: 233 243 541,49 PLN, w tym UE: 119 789 585,33 PLN (RPO/PROW).

1.2 planowane do realizacji: 10 projektów. Szacowana wartość ogółem: nie podano.

1.3 realizacja zakończona: 65 projektów. Wartość ogółem: 264 548 733,18 PLN, w tym UE: 132 680 122,29 PLN (RPO/PROW).

1.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt²⁷⁷.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji pięć projektów:

1.1 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO).

1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).

1.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).

1.4 Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty:

1.4.1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).

1.4.2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).

1.4.3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).

1.5 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt:

²⁷⁷ Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego.

1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa: projekt planowany do realizacji. Szacowana wartość projektu: 4 700 000,00 PLN, w tym środki UE: 3 995 000,00 (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 398 300,00 PLN, w tym środki UE: 8 060 000,00 PLN (PO liś).

2.2 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 644 000,00 PLN, w tym środki UE: 6 155 000,00 PLN (PO liś).

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 717 294,56 PLN, w tym środki UE: 4 432 685,33 PLN (PO liś).

2.4 Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 819 600,25 PLN, w tym środki UE: 12 120 000,00 PLN (PO liś).

2.5 Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status - inny²⁷⁸.

2.6 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status - inny²⁷⁹.

• transport: 22 przedsięwzięcia

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych: w skład wchodzi 6 projektów

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszęcin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO).

1.2 Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO).

1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO).

1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: status – inny²⁸⁰. Wartość projektu ogółem: 32 436 783,70 PLN.

²⁷⁸ Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁷⁹ Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, UM woj. podkarpackiego.

²⁸⁰ Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu stanowiących wkład własny. Środki przyznane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 15 mln zł. Ponadto, strona samorządowa poinformowała, że posiada niezbędne dokumenty wraz z projektem budowlanym do złożenia ponownego wniosku

1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: projekt planowany do realizacji²⁸¹. Wartość projektu ogółem: 17 647 000,01 PLN, w tym środki UE: 14 999 949,99 (RPO).

1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 691 137,05 PLN, w tym środki UE: 14 998 545,96 (RPO).

2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 29 789 622,52 PLN (PO PW).

2.2 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW).

3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW).

3.2 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW).

4. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE: 62 303 851,15 PLN (PO PW).

5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym UE: 28 635 499,62 PLN (PO PW).

6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN..

7. Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 869 (etap I i II): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 000 000,60 PLN.

8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 112 100,45 PLN, w tym UE: 17 693 607,36 PLN (PO PW).

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak wydanie przedmiotowej decyzji wiąże się z wykupem gruntów, a na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu na 2019 rok nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W opinii MFIPR projekt nie spełnia kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.

²⁸¹ Umowę o dofinansowanie planuje się podpisać w styczniu 2020 r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. podkarpackiego. Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wobec czego projekt na dzień 31.12.2019 r. miał status „planowany do realizacji”.

8.2 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94: status – inny²⁸². Szacowana wartość projektu ogółem: 144 400 000,00 PLN.

9. Rozbudowa i budowa DW nr 988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE: 72 537 047,17 PLN (PO PW).
10. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok: status – inny²⁸³.
11. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasto – Nowy Zagórz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 472 628,56 PLN, w tym UE: 166 355 438,66 PLN (RPO).
14. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasto: rezygnacja z realizacji projektu.
15. Budowa tęcznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).
16. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasto Towarowa – Sobniów: rezygnacja z realizacji projektu.
17. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 161 000,00 PLN, w tym UE: 9 095 000,00 PLN (RPO).
18. Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 760 000,00 PLN, w tym UE: 10 200 000,00 PLN (RPO).
19. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

19.1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. Wartość projektu ogółem: 301 087 338,22 PLN, w tym UE: 244 786 453,84 PLN (PO liś).

19.2 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego. Wartość projektu ogółem: 287 611 846,31 PLN, w tym UE: 143 805 923,15 PLN (PO liś).

20. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

²⁸² Beneficjent poinformował, że z względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. podkarpackiego. W opinii MFIPR, uzasadnia to nadanie projektowi statusu „inny” – zgodnie z przyjętymi kryteriami.

²⁸³ Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie – projekt nie spełnia kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”.

- 20.1 *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 211 105 738,70 PLN, w tym UE: 141 244 236,03 PLN (PO PW).
- 20.2 *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 905 712,05 PLN, w tym UE: 153 820 243,70 PLN (PO PW).
- 20.3 *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 136 521,70 PLN, w tym UE: 57 933 919,10 PLN (PO PW).
- 20.4 *Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE: 87 874 765,21 PLN (RPO).
21. *Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym środki UE: 62 303 851,15 (PO PW).
22. *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 28 635 499,62 (PO PW).
- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie
1. *Przejdź na zawodowstwo*: rezygnacja z realizacji projektu.
- inne: 3 przedsięwzięcia
1. *Jasielska strefa usług publicznych*: W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów²⁸⁴; status – inny. Szacunkowa łączna wartość projektów ogółem: 718 858 260,00 PLN²⁸⁵.
 2. *Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem*: rezygnacja z realizacji projektu.
 3. *Program dla Bieszczad* – projekt w trakcie realizacji

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania projektów strategicznych SOR.

9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

²⁸⁴ Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: *Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych*.

²⁸⁵ Województwa Podkarpackiego nie przewiduje żadnego preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Co roku Miasto Jasło zwraca się z prośbą o uwzględnienie w RPO WP 2014-2020 zapisów dających możliwość preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Aktualnie RPO WP 2014-2020 uniemożliwia ze względu na przyjęte kryteria oceny i pułapy dofinansowania, ubieganie się o środki na projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego.

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego:* w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 13 projektów. Na dzień 31.12.2019 r. jedenaście projektów było w trakcie realizacji. Wartość realizowanych projektów ogółem: 32 543 459,71 PLN, w tym UE: 23 600 881,91 PLN (PO liś). Realizacja dwóch projektów zakończyła się: wartość zrealizowanych projektów to 2 197 752,49 PLN, w tym UE: 1 571 556,56 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

- 2.1 *Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej*

- 2.2 *Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii*

- 2.3 *Soliński Klaster Energii*

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś²⁸⁶. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jasle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łąncucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 496 543,69 PLN, w tym UE: 12 745 325,00 PLN (PO liś).

²⁸⁶ Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła – Stobierna: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 342 144 000,00 PLN.

1.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN.

2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 241 630 500,00 PLN.

2.2 Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 283 495 700,00 PLN.

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 126 236 443,00 PLN.

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 231 644 400,00 PLN.

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 297 229 800,00 PLN.

6. S-19 Babica – Barwinek: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 7 607 763 600,00 PLN.

7. S-74 Kielce – Nisko: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze.

8. Budowa obwodnicy Łańcuta: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 152 524 000,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 20 501 583,14 PLN, w tym UE: 11 629 345,67 PLN (PO PW).

2. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 447 234 781,97 PLN, w tym UE: 336 857 847,23 PLN²⁸⁷.

3. Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 137 478 280,07 PLN.

4. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 310 678 580,54 PLN, w tym UE: 178 216 593,46 PLN (PO IiŚ).

²⁸⁷ Podane wartości dot. całej inwestycji - odcinków na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego.

5. *Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk: projekt w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 335 940,00 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW).*

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	28 129 168	12 000 000	0	40 129 168	0	0	0	0	40 129 168	1
Energetyka	80 579 195	6 806 734	25 925 744	113 311 673	32 543 460	0	2 197 752	34 741 212	148 052 885	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	84 035 819	62 783 172	42 860 355	189 679 346	22 917 884	0	0	22 917 884	212 597 230	4
Sport	51 618 310	23 000 000	0	74 618 310	0	0	0	0	74 618 310	2
Środowisko	233 243 541	0	261 906 112	495 149 654	0	0	0	0	495 149 654	1
Transport / drogi	181 018 827	630 524 137	544 203 468	1 355 746 432	681 398 200	9 734 000 043	752 002 700	11 167 400 943	12 523 147 375	20
Transport / koleje	882 212 969	0	52 678 467	934 891 437	918 229 166	0	0	918 229 166	1 853 120 602	14
Transport / miejski	420 229 163	0	211 105 739	631 334 901	0	0	0	0	631 334 901	1
Zdrowie	99 114 200	0	85 905 150	185 019 350	76 496 544	0	0	76 496 544	261 515 894	4
Razem	2 060 181 192	735 114 043	1 224 585 036	4 019 880 271	1 731 585 253	9 734 000 043	754 200 452	12 219 785 749	16 239 666 019	51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie²⁸⁸.

²⁸⁸ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 167 310 759 PLN: - EFS: 78 849 598 PLN - rewitalizacja z EFRR: 49 879 384 PLN - inne z EFRR: 38 581 776 PLN Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR	KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięć: ▪ B+R: 3 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 6 ▪ Transport: 23 ▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁸⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z realizacji.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1.1 *Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz środki JST: 12 500 020,21 PLN.*

1.2 *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 947 753,47 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO IIŚ).*

²⁸⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2.1 Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).

2.2 Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO/ PO liś. Szacowana wartość projektu ogółem: 17 268 000,00 PLN. Do dnia 31.12.2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.

3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku: rezygnacja z realizacji.

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów:

4.1 Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne: status – inny²⁹⁰.

4.2 Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu - etap III: status – inny²⁹¹.

4.3 Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 499 170,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO liś).

4.4 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 409 568,27 PLN, w tym środki UE: 9 876 097,27 PLN (PO liś).

4.5 Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 552 516,00 PLN (środki JST).

4.6 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: status – inny²⁹².

4.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

²⁹⁰ W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹¹ Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak tego rodzaju konkursów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku, UM woj. podlaskiego.

²⁹² Do końca 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie, stąd w opinii MFIPR status „inny”.

- 1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Białymstoku", Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli w Białymstoku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 28.12.2018 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 29 798 370,95 PLN.
- 1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 217 491,18 PLN, w tym UE: 811 277,23 PLN (RPO).
- 1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.
- 1.4 Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO).
- 1.5 Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO).
- 1.6 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny²⁹³.
- 1.7 Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO).
- 1.8 Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 226,87 PLN (RPO).
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 074 275,25 PLN, w tym środki UE: 25 800 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 663 334,89 PLN, w tym środki UE: 590 000,00 PLN (PO IiŚ).
- transport: 6 przedsięwzięć
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 203 454 999,99 PLN, w tym UE: 172 582 831,41 PLN (PO PW).
2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:
- 2.1 Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).
- 2.2 Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 425 735,57 PLN (PO PW).

²⁹³ Na dzień 31.12.2019 r. projekt odrzucono w procesie oceny. Projekt planowany do realizacji w sytuacji otrzymania dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku, UM woj. podlaskiego

- 2.3 *Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki*: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Do dnia 31.12.2019 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Szacowana wartość projektu ogółem: 220 000 000,00 PLN.
3. *Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)*²⁹⁴: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 102 021 157,45 PLN (PO PW).
4. *Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II*²⁹⁵: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).
5. *Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku*²⁹⁶: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).
6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 6.1 *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 377 169,29 PLN, w tym UE: 84 455 651,52 PLN (PO PW).
- 6.2 *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 183 008 630,30 PLN, w tym środki UE: 135 102 251,30 PLN (PO PW).
- 6.3 *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 729 666,45 PLN, w tym środki UE: 105 225 993,75 PLN (PO PW).
- 6.4 *Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku*: rezygnacja z realizacji.
- inne: 2 przedsięwzięcia

1. *Program rozwoju Puszczy Białowieskiej*: w skład przedsięwzięcia wchodzi 71 projektów dotyczących różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status na dzień 31.12.2019 r.:
- 1.1 w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 309 640 255,73 PLN, w tym UE: 227 432 424,12 PLN (m.in. RPO).
- 1.2 planowane do realizacji: 6 projektów. Szacowana wartość projektów ogółem: 296 200 000,00 PLN.
- 1.3 realizacja zakończona: 30 projektów. Wartość projektów ogółem: 147 539 612,73 PLN, w tym UE: 58 028 538,94 PLN.
- 1.4 rezygnacja z realizacji: 20 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania.
- 1.5 inny: 1 projekt²⁹⁷.

²⁹⁴ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: *Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl*.

²⁹⁵ Projekt realizowany pn. *Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)*.

²⁹⁶ Projekt realizowany pn. *Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)*.

²⁹⁷ Dotyczy projektu pn.: *Budowa ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w Hajnówce, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża - granica państwa*. Inwestycja w zakresie ograniczonym do budowy ścieżki na odcinku pn.: *Hajnówka- granica państwa jeszcze możliwa do realizacji do 2023 r., o ile uzyska się na nią dofinansowanie zewnętrzne*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2019 roku*, UM woj. podlaskiego.

2. Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego: planowana do realizacji jest część działań w trybie konkursowym ze środków RPO. W 2018 r. dokonano zmiany RPO w celu umożliwienia realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego*²⁹⁸: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 915 736,10 PLN, w tym UE: 6 728 375,59 PLN.

1.2 *Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego*: rezygnacja z realizacji.

10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim* zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 188 084 767,89 PLN, w tym UE: 131 639 999,98 PLN²⁹⁹.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: projekt w trakcie realizacji³⁰⁰. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE: 17 942 996,18 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 482 446,26 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN.

1.2 *Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 175 456,66 PLN, w tym UE: 5 100 500,46 PLN.

²⁹⁸ Poprzednia nazwa projektu: *Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego*. Wniosek dla projektu pod tą nazwą został negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku*, UM woj. podlaskiego.

²⁹⁹ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2017 roku*, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁰ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Wartość projektu to 21 289 743,93 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrów*

2.1 *Klaster energyREGION Michałowo*

2.2 *Siemiatycki Klaster Energii*

2.3 *Klaster Energetyczne Grajewo*

2.4 *Podlaskie Klaster Energii*

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku*

Ww. przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2016 r. Wartość projektu ogółem: 1 650 000,00 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ.³⁰¹ Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

• zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.*

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej: brak danych³⁰².*

3. *Oddział Geriatrii i Psychogerii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: brak danych³⁰³.*

• transport: 17 przedsięwzięć

• transport drogowy (5)

1. *S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

³⁰¹ Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

³⁰² MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.

³⁰³ MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.

- 1.1 Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 510 923 100,00 PLN.
- 1.2 Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 502 272 000,00 PLN.
- 1.3 Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin – Jezewo: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 528 575 900,00 PLN.
2. S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. obwodnica Suwałk: realizacja zakończona (PBDK)³⁰⁴. Wartość projektu ogółem: 387 155 100,00 PLN.
- 2.2 Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypłiszek: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK³⁰⁵. Wartość projektu ogółem: 1 224 517 800,00 PLN.
3. S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 3.1 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK³⁰⁶. Wartość projektu ogółem: 3 141 541 100,00 PLN.
- 3.2 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 89 100 000,00 PLN.
4. S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 427 202 000,00 PLN
5. S-19 granica państwa– Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 5.1 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica – Korycin: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 700 000 000,00 PLN.
- 5.2 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 610 000 000,00 PLN.
- transport kolejowy (12)
1. Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 263 265,42 PLN, w tym środki UE: 85 939 192,26 PLN (PO PW).

³⁰⁴ W dn. 10.05.2019 r. droga oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI

³⁰⁵ Inwestycja nadal jest w realizacji, choć z uwagi na konieczność wyboru nowego wykonawcy jej budowa została wstrzymana. Unieważnienie umowy nie jest jednoznaczne z zaprzestaniem realizacji. Realizacja jest nadal w toku. Podana została nowa kwota kosztów całkowitych zadania obejmująca koszty poniesione przez „starego” wykonawcę oraz te konieczne do poniesienia przez nowego, wynikające z zamówienia publicznego. W dniu 08.01.2020 r. podpisano nową umowę. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DDP MI.

³⁰⁶ W 2019 r. unieważniono umowę na odc. w. Podborze – Śniadowo. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

2. *Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 205 213 939,33 PLN, w tym UE: 170 943 096,95 PLN (PO PW).
 3. *Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 570 069,81 PLN, w tym UE: 75 149 976,00 PLN (PO PW).
 4. *Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 609 914 395,65 PLN, w tym UE: 1 226 754 771,19 PLN (CEF).
 5. *Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)*: status – inny³⁰⁷.
 6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 90 014 021,93 PLN³⁰⁸, w tym UE: 62 204 811,90 PLN (RPO).
 7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze*: projekt w trakcie realizacji.
 8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo*: projekt w trakcie realizacji.
- Przedsięwzięcia nr 7 i 8 są realizowane razem. Kosztorys projektu jest łączny dla projektów. Wartość projektów ogółem wynosi: 246 217 143,2 PLN, w tym UE: 164 041 671,20 PLN (RPO)³⁰⁹.
9. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa*: rezygnacja z realizacji projektu.
 10. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża*: status – inny. Ograniczono zakres projektu do opracowania dokumentacji projektowej.
 11. *Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok– Suwałki – Trakiszki (granica państwa)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).
 12. *Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha*: rezygnacja z realizacji³¹⁰.

³⁰⁷ Ograniczono zakres projektu w obecnej perspektywie finansowej do opracowania dokumentacji projektowej finansowany z budżetu państwa. Ponadto wartość projektu wg. SPR to 86 mln. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³⁰⁸ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. podlaskiego.

³⁰⁹ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. podlaskiego. MI DTK podaje następujące wartości: Wartość projektu ogółem: 6 005 296,32 PLN, w tym UE: 4 921 249,65 PLN (RPO). Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³¹⁰ Zakres projektu ograniczono do wykonania dokumentacji przedprojektowej. Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Edukacja	1 852 958	0	369 650	2 222 608	21 289 744	0	0	21 289 744	23 512 352	2
Energetyka	96 974 137	35 164 464	9 939 941	142 078 542	46 657 903	0	0	46 657 903	188 736 445	4
ICT	7 915 736	0	0	7 915 736	0	0	0	0	7 915 736	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	70 856 492	101 516 448	24 669 215	197 042 155	0	0	0	0	197 042 155	6
Transport / drogi	477 358 709	516 200 000	948 536 039	1 942 094 748	4 455 158 900	7 737 202 000	1 928 926 100	14 121 287 000	16 063 381 748	10
Transport / koleje	0	0	0	0	3 053 830 061	0	0	3 053 830 061	3 053 830 061	12
Transport / miejski	484 115 466	0	0	484 115 466	0	0	0	0	484 115 466	1
Zdrowie	0	0	846 768	846 768	0	0	509 057 000	509 057 000	509 903 768	3
inny	3 625 137	0	11 681 822	15 306 959	25 408 350	0	66 462 694	91 871 044	107 178 003	2
Razem	1 142 698 636	652 880 912	996 043 435	2 791 622 982	7 602 344 958	7 737 202 000	2 504 445 794	17 843 992 751	20 635 615 733	41

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³¹¹.

³¹¹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE³¹²

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 278 429 772 PLN: - EFS: 122 059 991 PLN - rewitalizacja z EFRR: 63 355 919 PLN - inne z EFRR: 93 013 861 PLN Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR	KT WPM obejmuje 69 ³¹³ przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 5▪ Inne: 1▪ Kultura: 9▪ Środowisko: 5▪ Transport: 41▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna³¹⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa*: projekt planowany do realizacji ze środków JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 187 307,00 PLN.
2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk*: status – inny³¹⁵. Szacowana wartość projektu ogółem: 10 000 000,00 PLN.

³¹² W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

³¹³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiskę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

³¹⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć).

³¹⁵ Do końca 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie, stąd w opinii MFIPR status „inny”.

3. Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny³¹⁶.
4. Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 689,92 PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO liś).

4.2 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 685 672,75 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO liś)

4.3 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status - inny³¹⁷.

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

5.1 Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 779 000,00 PLN w tym środki UE: 15 052 000,00 PLN (PO liś).

5.2 Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: projekt planowany do realizacji w ramach PO liś. Szacowana wartość projektu ogółem: 10 812 000,00 PLN.

5.3 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt planowany do realizacji³¹⁸. Szacowana wartość projektu ogółem: 26 848 336,99 PLN.

5.4 Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swotowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 436 220,00 PLN, w tym UE: 7 585 763,00 PLN (PO liś).

5.5 Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny³¹⁹.

5.6 Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich³²⁰. Szacowana wartość projektu: 65 000 000,00 PLN.

³¹⁶ Projekt znajduje się na liście rezerwowej POIS, wobec czego nie spełnia kryteriów dla statusu „planowany do realizacji”. Część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork jest w trakcie realizacji w ramach przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swiętųjų i Malborku (faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Wartość projektu 10,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania 9,5 mln zł.

³¹⁷ Projekt nie spełnia statusu „planowany do realizacji”. Jest planowany do realizacji w ramach PO liś, jednak na dzień 31.12. 2019 r. brak środków w działaniu 8.1.

³¹⁸ Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. pomorskiego.

³¹⁹ Strona samorządowa nie przedstawiła dodatkowych informacji.

³²⁰ Zadanie zostało rozdzielone na dwa podzadania z uwagi na konieczność wykazania konkretnej pozycji WPF w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z funduszy norweskich, do których zgłoszone mogą zostać jedynie budynki ul. 3 Maja 21 A i 21B.

1. Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: projekt planowany do realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 9 732 512,00 PLN.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 308 221,79 PLN, w tym UE: 5 325 505,00 PLN (PO liś).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 414 557 609,37 PLN, w tym UE: 210 405 772,93 PLN:

1.1 w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość ogółem: 299 724 741,55 PLN, w tym UE: 155 497 588,62 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 21 projektów. Wartość ogółem: 114 832 867,82 PLN, w tym UE: 54 908 184,31 PLN.

3. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego

Na dzień 31.12.2019 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 17 projektów, o łącznej wartości ogółem 396 776 517,97 PLN, w tym UE: 142 342 418,57 PLN (RPO). W tym:

1.1 w trakcie realizacji: 16 projektów. Wartość ogółem: 385 242 856,97 PLN, w tym UE: 138 431 018,57 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 11 533 661,00, w tym UE: 3 911 400,00 PLN (RPO).

- środowisko: 5 przedsięwzięć

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym środki UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).

1.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym środki UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś) .

1.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk: status – inny.

1.4 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański: status – inny.

2. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku, UM woj. pomorskiego.

1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.

2. *Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 15 projektów o łącznej wartości ogółem: 503 865 614,08 PLN, w tym UE: 301 178396,44 PLN. Stan projektów na dzień 31.12.2019 r.:

2.1 w trakcie realizacji: 12 projektów. Wartość ogółem: 433 085 514,08 PLN, w tym UE: 276 386 796,44 PLN (PO liś).

2.2 planowane do realizacji: 2 projekty. Szacowana wartość projektów ogółem: 40 680 000,00 PLN.

2.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 30 100 000,00 PLN, w tym UE: 24 791 600,00 PLN.

3. *Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi*: projekt planowany do realizacji. Źródło finansowania: PO liś. Data gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 37 889 215,00 PLN.

4. *Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 903 319 796,85 PLN, w tym UE: 456 817 148,99 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

4.1 w trakcie realizacji: 22 projekty, o łącznej wartości ogółem: 777 703 176,85 PLN, w tym środki UE: 390 944 598,99 PLN (PO liś).

4.2 planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość projektu: nie podano.

4.3 realizacja zakończona: 9 projektów. Wartość projektów ogółem: 125 616 620,00 PLN, w tym UE: 65 872 550,00 PLN.

5. *Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 506 907 108,00 PLN, w tym UE: 270 696 810,00 PLN (PO liś).

• inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej*: status projektu nie został określony³²¹.

• transport: 4 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni*: status – inny³²².

2. *Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 *Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 393 751 905,00 PLN, w tym UE: 160 002 500,00 PLN (PO liś). Ponadto, wnioskodawca poszukuje innych źródeł finansowania (PO liś).

³²¹ Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej. Do chwili obecnej decyzja o lokalizacji nie została podjęta. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego.

³²² W zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej *Via Maris*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego.

- 2.2 Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).
- 2.3 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 091 973,00 PLN, w tym UE: 61 701 075,00 PLN (PO liś).
- 2.4 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 374 299,98 PLN, w tym UE: 90 666 666,65 PLN (PO liś).
3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:
- w skład przedsięwzięcia wchodziły 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2019:
- 3.1 w trakcie realizacji: 22 projekty. Wartość projektów ogółem: 1 584 907 274,38 PLN, w tym UE: 774 249 067,42 PLN (RPO).
- 3.2 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 7 890 498,42 PLN, w tym UE: 5 148 523,02 PLN (RPO).
- 3.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt³²³.
4. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: projekt planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej *Via Maris*³²⁴.

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów*: status – inny. Projekt został złożony w ramach aktualizacji PMDiB³²⁵.

3. *Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”*: status – inny. Projekt wpisany do PMDiB³²⁶.

4. *Pomorski Trójkąt Wiedzy*³²⁷

³²³ "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" - Beneficjent zdecydował o realizacji projektu ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu. Planowany w umowie o dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektu, 31.12.2019. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego

³²⁴ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego.

³²⁵ Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*.. Wg informacji DRP MFIPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla woj. pomorskiego.

³²⁶ Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*. Wg informacji DRP MFIPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla woj. pomorskiego.

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG): rezygnacja z realizacji.

4.2 Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB): status – inny. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDIB.

4.3 CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO (działanie 4.2). Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:* projekt w trakcie realizacji³²⁸. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 1.1 *Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 056 913,00 PLN, w tym środki UE: 5 829 764,40 PLN.

- 1.2 *Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 469 833,44 PLN, w tym UE: 1 457 787,38 PLN.

- 1.3 *Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 599 157,50 PLN, w tym UE: 6 598 087,28 PLN.

- 1.4 *Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 84 459 584,00 PLN, w tym UE: 38 157 489,00 PLN.

2. *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

- 2.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe*

³²⁷ Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*. Wg informacji DRP MFIPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla woj. pomorskiego.

³²⁸ Projekt pn: *Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej*, nr POWR.05.03.00-00-0008/15, realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r.

w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

2.2 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN.

2.3 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem 511 175 064,37 PLN, w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.

3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrowych w tym:

3.1 Słupski Klaster Bioenergetyczny: projekt w trakcie realizacji³²⁹. Wartość ogółem: 50 965 050,00 PLN, w tym środki UE: 22 157 400,00 PLN.

3.2 Kwidziński Klaster Energii

3.3 Przechlewski Klaster Energii

3.4 Klaster energyREGION Gajewo

3.5 Gniewiński Klaster Energii

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 444 000 000 PLN (BP)

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853 PLN (BP).

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 16 417 000 PLN (BP).

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś³³⁰. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutostawskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.

³²⁹ W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DEO MK.

³³⁰ Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 616 609 000,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.

- transport: 37 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 543 393 000,00 PLN.
2. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.
3. Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55: projekt zrealizowano ze środków BP i KFD. Wartość projektu ogółem: 85 448 800,00 PLN.
4. Obwodnica Starogardu Gdańskiego – projekt w trakcie realizacji, jedynie dla prac przygotowawczych (dokumentacja).
5. S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

5.1 Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 032 155 400,00 PLN.

5.2 Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork: inwestycja przewidziana do realizacji w systemie PPP. W 2019 r. brak realizacji.

5.3 Budowa drogi S6 odc. Lębork - dk 6: inwestycja przewidziana do realizacji w systemie PPP. W 2019 r. brak realizacji.

6. S-6 Słupsk –Koszalin– odcinki na terenie woj. Pomorskiego: inwestycja przewidziana do realizacji w systemie PPP. W 2019 r. brak realizacji.
7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

- transport kolejowy (10)

1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 536 999 089,20 PLN, w tym środki UE: 722 499 998,77 PLN.
2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 202 331 856,70 PLN, w tym środki UE: 470 100 906,70 PLN (CEF).
3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I³³¹: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ³³². Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 536 588 034,04 PLN.
4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap II: rezygnacja z realizacji³³³.

³³¹ Lista przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 11.

³³² Projekt fazowany, realizowany w dwóch perspektywach 2014-2020 i 2021-2027. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

5. *Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa³³⁴. Wartość projektu ogółem: 20 247 099,18 PLN, w tym BP: 20 172 424,34 PLN.
 6. *Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Wartość projektu ogółem: 310 000 000,00 PLN.
 7. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 248 999 970,00 PLN, w tym UE: 171 608 552,50 PLN (RPO)³³⁵.
 8. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 267 652 355,65 PLN³³⁶, w tym UE: 180 444 851,10 PLN (RPO)³³⁷.
 9. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba*: rezygnacja z realizacji³³⁸.
 10. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów*: rezygnacja z realizacji³³⁹.
- transport śródlądowy (4)
 1. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847*³⁴⁰: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 815 079,56 PLN, w tym UE: 21 092 817,62 PLN (PO liś).
 2. *Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły*³⁴¹: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 286 833,66 PLN, w tym UE: 28 293 808,61 PLN (PO liś).
 3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 -772*: rezygnacja z realizacji.
 4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718*: rezygnacja z realizacji.

³³³ Lista przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 12. Projekt został włączony do projektu: *Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto*.

³³⁴ Na terenie woj. pomorskiego projekt zakończony. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³³⁵ Kwoty podane przez stronę samorządową. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³³⁶ Kwoty podane przez stronę samorządową. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

³³⁷ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, UM woj. pomorskiego.

³³⁸ Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie, w ograniczonym zakresie. PKP PLK realizuje obecnie dokumentację przygotowawczą dla projektu „Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska”; RPPM.09.02.02-22-0003/18. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego.

³³⁹ Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Pomorskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Projekt realizowany w zakresie dokumentacji przedprojektowej. Wartość projektu ogółem: 1 047 378,71 PLN, w tym UE: 890 271,90 PLN. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

2. Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie. PKP PLK realizuje obecnie dokumentację przygotowawczą dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów" ; RPPM.09.02.02-22-0004/18. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. pomorskiego.

³⁴⁰ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Odbudowa budowli regulacyjnych". Odbudowa 19 ostróg na Żuławskim odcinku Wisły.

³⁴¹ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; zadanie pn.: *Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła*.

- transport morski (16)

1. *Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 156 000 000 PLN, w tym UE: 132 600 000,00 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 719 000 000 PLN, w tym UE: 610 584 103,83 PLN (PO liś).
3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 161 000 000 PLN, w tym UE: 136 827 453,79 PLN (PO liś).
4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 470 000 000,00 PLN, w tym UE: 399 500 000,00 PLN (CEF).
5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 289 696 302,31 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO liś).
6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 77 100 000,00 PLN, w tym UE: 59 497 829,54 PLN (PO liś).
7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 122 000 000,00 PLN, w tym UE: 103 700 000,00 PLN (CEF).
8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 452 498 075,89 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO liś).
9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 41 000 000 PLN, w tym UE: 34 848 136,91 PLN (PO liś).
10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 19 000 000 PLN, w tym UE: 16 500 000,00 PLN (PO liś).
11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 69 821 304,70 PLN, w tym UE: 19 800 000,00 PLN (PO liś).
12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu ostonowego oraz zaporą przeciwozlewową: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 421 000 000,00 PLN, w tym UE: 84 200 000,00 PLN (PO liś).
13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia: rezygnacja z realizacji.*
14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 66 600 815,98 PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO liś).
15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka: projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 188 897 941,00 PLN, w tym UE: 141 673 455,75 PLN (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020).
16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni: status projektu nie został określony³⁴².*

³⁴² Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. DGM MGMiZS nie określił statusu projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego*, DGM MGMiZS. W opinii MFIPR projekt powinien mieć status „inny”.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Edukacja	0	0	0	0	20 653 039	0	0	20 653 039	20 653 039	2
Energetyka	684 967 599	0	126 366 529	811 334 127	724 489 384	0	0	724 489 384	1 535 823 511	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	71 901 583	176 676 968	0	248 578 551	0	0	0	0	248 578 551	9
Środowisko	1 932 433 310	78 569 215	155 716 720	2 166 719 245	0	0	0	0	2 166 719 245	5
Transport / drogi	0	0	0	0	2 032 155 400	0	3 849 489 200	5 881 644 600	5 881 644 600	9
Transport / koleje	844 141 788	0	0	844 141 788	3 276 230 371	846 588 034	0	4 122 818 405	4 966 960 192	11
Transport / miejski	1 445 156 350	0	7 890 498	1 453 046 848	0	0	0	0	1 453 046 848	1
Transport / morski	0	0	0	0	3 253 614 440	0	0	3 253 614 440	3 253 614 440	16
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	58 101 913	0	0	58 101 913	58 101 913	4
Zdrowie	6 308 222	0	0	6 308 222	616 609 000	0	0	616 609 000	622 917 222	2
Razem	4 984 908 851	255 246 183	289 973 747	5 530 128 781	9 981 853 547	846 588 034	3 849 489 200	14 677 930 781	20 208 059 562	64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁴³.

³⁴³ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 518 313 485 PLN: - EFS: 204 684 686 PLN - rewitalizacja z EFRR: 283 563 789 PLN - inne z EFRR: 30 065 009 PLN Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR	KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć: ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Kultura: 4 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 38 ▪ Zdrowie: 13

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć³⁴⁴, za których realizację jest odpowiedzialna³⁴⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia³⁴⁶

1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

1.1 Narodowe Pęty Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym UE: 17 550 973,93 PLN (PO liś)

1.2 Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE: 11 253 710,69 PLN (PO liś).

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

³⁴⁴ Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowe projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

³⁴⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁴⁶ Przedsięwzięcie pn. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:

- 2.1 *Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO liś).
- 2.2 *Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 111 016 690,00 PLN, w tym UE: 59 026 372,92 PLN (PO liś).
- 2.3 *Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO*: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich i EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: III-IV kwartał 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 000 000,00 PLN.
- 2.4 *Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 000 000,00 PLN, w tym UE: 10 679 889,06 PLN (RPO).
- 2.5 *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku*: projekt planowany do realizacji³⁴⁷. Szacowana wartość projektu ogółem: 22 130 951,98 PLN.
- 2.6 *W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 240 411,99 PLN, w tym UE: 13 153 015,14 PLN (PO liś).

• B+R: 9 przedsięwzięć³⁴⁸

1. *Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali*: status – inny³⁴⁹.
2. *CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Przemysłowych*: status – inny³⁵⁰.
3. *Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - „Assist Med-Sport Silesia”*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 91 499 844,06 PLN, w tym UE: 67 533 196,24 PLN (RPO).
4. *Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 766 941,00 PLN, w tym UE: 6 413 998,50 PLN (RPO).

³⁴⁷ Z uwagi na pojawienie się możliwości dofinansowania projektu w ramach programu "Kultura" MF EOG 2014-2021 status projektu zmienił się na "planowany do realizacji", a w marcu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁴⁸ Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: *Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim*. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. *Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności (CBB)*: Projekt uzgodniony ze stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020.

2. *Centrum Specjalizacji Technologicznych ENERGIA - ŚRODOWISKO – ZDROWIE*: Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020.

3. *Śląski Instytut Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych*: Projekt uzgodniony ze stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz poinformował, iż pozyskał środki na realizację przedsięwzięcia z budżetu państwa.

³⁴⁹ Strona samorządowa wskazała, że projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁰ Strona samorządowa wskazała, że projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

5. *Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów*: projekt planowany do realizacji³⁵¹. Szacowana wartość projektu: 5 378 929, 00 PLN.
6. *Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*: status – inny³⁵².
7. *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 116 472 060,11 PLN, w tym UE: 74 194 360,21 PLN (RPO).
8. *Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych*: status – inny³⁵³.
9. *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych*: status – inny³⁵⁴.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

w ramach przedsięwzięcia *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* wyodrębniono 13 projektów:

1.1 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna*: rezygnacja z realizacji³⁵⁵.

1.2 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych*³⁵⁶: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 78 769 128,34 PLN, w tym UE: 66 885 138,59 PLN (RPO).

1.3 planowane do realizacji: 11 projektów. Wnioski o dofinansowanie ze środków RPO złożono w grudniu 2019 r. Szacowana łączna wartość projektów: 99 980 470,24 PLN.

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór*: status - inny³⁵⁷.

2. *Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II*: rezygnacja z realizacji³⁵⁸.

³⁵¹ Projekt został złożony do dofinansowania w II naborze wniosków z działania 1.1 RPO WSL 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵² Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵³ Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁴ Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁵ W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta. W związku z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektu zmieniono model wdrażania Platformy eCareMed z modelu centralnego na model rozproszony w związku czym realizowanych będzie 11 nowych, mniejszych projektów plus projekt pn. *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *Włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed* oraz z zadaniem pn. *Włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*) . Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁶ Pełna nazwa projektu: *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed* oraz z zadaniem pn. *włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*).

³⁵⁷ Dla odcinka DTŚ (węzeł Janów - węzeł Bór), dnia 11 lipca 2018 roku RDOŚ Katowice uzgodniła warunki realizacji dla przedsięwzięcia. Jednocześnie RDOŚ poinformował, że wpłynęło odwołanie od tej decyzji i obecnie trwa procedura jego rozpatrywania. W roku 2019 GDOŚ nie wydał decyzji w tej sprawie. Trwają prace nad przejęciem inwestycji DTŚ Wschód przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

3. *Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190 228 298,57 PLN, w tym UE: 160 133 810,83 PLN (PO liś).*
4. *Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): projekt planowany do realizacji ze środków BP/JST³⁵⁹. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia: 449 371 902,11 PLN.*
5. *Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)³⁶⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).*
6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

- 6.1 w trakcie realizacji: 7 projektów o wartości ogółem: 1 320 258 438,51 PLN, w tym środki UE: 716 380 880,03 PLN (PO liś).
- 6.2 planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość ogółem: 135 240 686,73 PLN
- 6.3 inny: 3 projekty. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIŚ_TRA.
- 6.4 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość projektu: 51 940 040,87 PLN, w tym UE: 33 442 839,25 PLN.

7. *Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego³⁶¹.*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

- 7.1 w trakcie realizacji: 5 projektów o wartości ogółem: 161 024 713,10 PLN. Wszystkie projekty realizowane są ze środków własnych MPL Katowice
- 7.2 realizacja zakończona: 2 projekty o wartości ogółem: 43 659 127,00 PLN.
- 7.3 rezygnacja z realizacji: 6 projektów.
- 7.4 inny: 3 projekty. Realizacja przeniesiona na lata po 2023 r.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć³⁶²

³⁵⁸ W związku z brakiem otrzymania dotacji finansowej z PO liś. Miasto nie planuje w najbliższej perspektywie inwestycji do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁵⁹ W dn. 25.07.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” (Termin ukończenia I kwartał 2019). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

³⁶⁰ Poprzednia nazwa projektu: *Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny).*

³⁶¹ Poprzednia nazwa: *Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska).* Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

³⁶² Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. *Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego jako dwukrotnie wpisane* do KT dla Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmaląła” do 10 (było 13).

1. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 070 712,75 PLN, w tym UE: 76 051 719,80 PLN (RPO).
2. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 500 000 PLN, w tym UE: 24 150 644,55 PLN.
3. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; projekt planowany do realizacji.³⁶³ Wartość projektu ogółem: 24 992 893,09 PLN.
- 3.2 Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 005 837,25 PLN, w tym UE: 15 926 269,92 PLN (RPO).
4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 181 729,77 PLN, w tym UE: 15 454 470,27 PLN (RPO).
5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny³⁶⁴.
6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku: status – inny³⁶⁵.
7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego³⁶⁶: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 822 524,69 PLN, w tym UE: 21 089 145,49 PLN (RPO).
8. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: status – inny³⁶⁷.
9. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: status – inny³⁶⁸.

³⁶³ Na dzień 31.12.2019 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020.

³⁶⁴ Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁵ Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁶ Poprzednia nazwa projektu: Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub oddziałów w tych szpitalach.

³⁶⁷ Z uwagi na ograniczenia w naborze ogłoszonym w 2017 roku nie złożono wniosku o dofinansowanie. W 2019 roku nie ogłoszono konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego.

³⁶⁸ Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego.

10. Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 435 544,91 PLN, w tym UE: 2 300 315,00 PLN (RPO).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).

1.2 Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych" 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 43 071 127,27 PLN, w tym UE: 15 300 000,00 PLN (RPO)

1.3 Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 659 454,46 PLN, w tym UE: 8 318 964,28 PLN (RPO).

1.4 Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy-Gmina Siewierz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 PLN, w tym UE: 2 737 359,26 PLN (RPO).

1.5 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 325 403,00 PLN, w tym UE: 2 813 234,68 PLN (RPO).

1.6 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Psary: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 375 000,00 PLN, w tym UE: 2 868 750,00 PLN (RPO).

2. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji: status – inny³⁶⁹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: w trakcie realizacji³⁷⁰. Wartość podpisanych umów ogółem: 132 556 158,11 PLN, w tym UE: 82 739 524,53 PLN (PO liś).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: w trakcie realizacji³⁷¹. Wartość podpisanych umów ogółem: 492 769 411,92 PLN, w tym UE: 217 861 379,03 PLN (PO liś).

³⁶⁹ Trwająca egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymuje procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku, UM woj. śląskiego

³⁷⁰ Na dzień 31.12.2019 w ramach Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego podpisano 80 umów z 58 beneficjentami. Od rozpoczęcia programu do 31.12.2019 r. zostało wypowiedzianych 51 umów. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. śląskiego.

³⁷¹ W ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 32 umowy o dofinansowanie.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Planetarium – Śląski Park Nauki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 774 128,81 PLN, w tym środki UE: 90 115 199,66 PLN (RPO).

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 22 958 967,78 PLN (PO WER)³⁷².

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Elektrociepłowni Łagisza*: MK nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych

2.1 *Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"*

2.2 *Klaster energii Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej*

2.3 *Cieszyński Klaster Energii*

2.4 *Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice*

2.5 *Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim*

2.6 *Tarnogórskie Klaster Energii Ciepłej*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu*: projekt zrealizowany – realizacja zakończyła się w 2015 r. Wartość projektu ogółem: 11 567 227 PLN (środki BP).

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³⁷³. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

³⁷² Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r.

³⁷³ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w

śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach*³⁷⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 000 000 PLN, w tym środki UE: 3 000 000,00 PLN (PO liś) oraz BP: 12 000 000,00 PLN.
2. *Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju*: brak danych³⁷⁵.
3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)*³⁷⁶: brak danych³⁷⁷.

- transport: 31 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. *A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy*: realizacja zakończona (PBDK)³⁷⁸. Wartość projektu ogółem: 3 014 473 500,00 PLN.

2. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biąta*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 139 844 200,00 PLN.

2.2 *Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK³⁷⁹. Wartość projektu ogółem: 291 422 700,00 PLN.

2.3 *Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK³⁸⁰. Wartość projektu ogółem: 3 870 131 000,50 PLN.

3. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej -DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie*: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

4. *Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie*

dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

³⁷⁴ Projekt realizowany pn.: *Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi*.

³⁷⁵ Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach POIS. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DOI MZ.

³⁷⁶ Aneks nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową.

³⁷⁷ Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach POIS. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DOI MZ.

³⁷⁸ W 2019 r. unieważniono umowę na odc. F: *węzeł Rzęsawa – węzeł Błachownia*, mimo to udało się udostępnić całą drogę do końca 2019 r. Będą trwały jeszcze prace poza ciągiem głównym. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁷⁹ W 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁸⁰ W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

(Siewierz – Żerkowice): projekt w trakcie realizacji (PBDK)³⁸¹. Wartość projektu ogółem: 672 938 400,00 PLN.

5. *A1 Tuszyn – Częstochowa*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 699 823 200,00 PLN

6. *S-11 Kępno – Katowice*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 *Budowa drogi S11 Kępno - A1*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

6.2 *Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

7. *Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)³⁸²*: zadanie nie jest ujęte w PBDK, brak realizacji.

• transport kolejowy (21)

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie³⁸³*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 852 723 884,28 PLN, w tym środki UE: 503 132 631,78 PLN (PO liś).

2. *Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 818 079 142,70 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO liś).

3. *Prace na liniach kolejowych nr 138,161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom –Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 398 069 356,03 PLN, w tym środki UE: 349 311 702,95 PLN (PO liś).

4. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 433 699 631,03 PLN, w tym UE: 411 240 291,60 PLN (CEF).

5. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy*: status - inny³⁸⁴.

6. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 3 195 301 240,70 PLN (PO liś).

7. *Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO liś).

³⁸¹ W 2019 r. podpisano umowę na realizację I odcinka. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

³⁸² Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

³⁸³ Nazwa przedsięwzięcia zmieniona Aneks nr 2.

³⁸⁴ Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy (realizacja z budżetu). Pozostały zakres projektu nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Wartość zadania na 31.12.2019 r. - 6 375 400,00 PLN. Po aneksie z 2020 r. - i 7 664 782,00 PLN. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 – 2026. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI oraz Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI

8. Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 387 438 286,40 PLN, w tym UE: 265 702 600,22 PLN (PO liś).
 9. Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 508 694,07 PLN, w tym UE: 198 280 172,23 PLN (PO liś).
 10. Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 164 839 821,55 PLN³⁸⁵.
 11. Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 390 111,31 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO liś).
 12. Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 122 694 778,00 PLN.
 13. Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim: projekt planowany do realizacji³⁸⁶.
 14. Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 823 274 789,27 PLN, w tym UE: 1 414 131 926,03 PLN (CEF).
 15. Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice: rezygnacja z realizacji
 16. Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 200 008 300 PLN³⁸⁷.
 17. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy: rezygnacja z realizacji.
 18. Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Golezów – Cieszyn/Wiśła Głębcze³⁸⁸: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 432 024 461,69 PLN, w tym środki UE: 367 220 792,43 PLN (RPO).
 19. Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn: rezygnacja z realizacji.
 20. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna: rezygnacja z realizacji.
 21. Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina: rezygnacja z realizacji.
- transport śródlądowy (3)
 1. Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 336 679,15 PLN, w tym UE: 61 486 177,27 PLN (PO liś).
 2. Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych: rezygnacja z realizacji.

³⁸⁵ Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.

³⁸⁶ Projekt planowany do realizacji w zakresie dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Umowa o dofinansowanie podpisana już po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. 27.02.2020 r.

³⁸⁷ Wartość projektu na dzień 31.12. 2018 r. DTK MI nie podało wartości projektu na koniec obecnego okresu sprawozdawczego.

³⁸⁸ Zmieniono tytuł inwestycji Aneksem nr 2 do KT dla woj. śląskiego.

3. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym: rezygnacja z realizacji.*

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	217 738 845	15 922 489	0	233 661 334	0	0	0	0	233 661 334	10
Edukacja	124 774 129	0	0	124 774 129	27 241 300	0	0	27 241 300	152 015 429	3
Energetyka	624 945 218	0	0	624 945 218	0	0	0	0	624 945 218	4
ICT	78 769 128	99 980 470	0	178 749 599	0	0	0	0	178 749 599	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	136 016 690	81 560 116	54 061 561	271 638 367	0	0	0	0	271 638 367	4
Środowisko	67 430 985	0	35 483 783	102 914 768	0	0	0	0	102 914 768	2
Transport / drogi	190 228 299	449 371 902	0	639 600 201	1 512 605 800	4 161 553 701	3 014 473 500	8 688 633 001	9 328 233 201	11
Transport / koleje	0	0	200 662 200	200 662 200	9 333 514 147	398 329 450	0	9 731 843 597	9 932 505 797	22
Transport / lotniczy	161 024 713	0	43 659 127	204 683 840	0	0	0	0	204 683 840	1
Transport / miejski	1 320 258 439	135 240 687	51 940 041	1 507 439 166	0	0	0	0	1 507 439 166	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	72 336 679	0	0	72 336 679	72 336 679	3
Zdrowie	204 016 349	24 992 893	0	229 009 242	141 176 000	0	0	141 176 000	370 185 242	13
Razem	3 125 202 795	807 068 557	385 806 712	4 318 078 064	11 086 873 926	4 559 883 150	3 014 473 500	18 661 230 577	22 979 308 640	75

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie³⁸⁹.

³⁸⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 198 311 074 PLN: - EFS: 91 287 819 PLN - rewitalizacja z EFRR: 63 642 654 PLN - inne z EFRR: 43 380 599 PLN Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR	KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 13

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁹⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia³⁹¹

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 065 163,64 PLN, w tym środki UE: 17 880 699,81 PLN (PO IiŚ).
2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 517 095,10 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO).
3. *Kompleksowa Modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 967 205,39 PLN, w tym UE: 14 135 779,59 PLN (RPO).
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

³⁹⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

³⁹¹ Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

4.1 Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projekt w trakcie realizacji³⁹². Wartość projektu ogółem: 7 794 492,69 PLN, w tym UE: 6 549 507,29 PLN (PO IiŚ).

4.2 Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 078 079,29 PLN, w tym UE: 7 654 733,25 PLN (PO IiŚ).

4.3 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 212 156,89 PLN, w tym UE: 10 008 094,00 PLN (PO IiŚ).

4.4 Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia: status – inny³⁹³.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 35 projektów, o łącznej wartości ogółem: 154 918 364,81 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: były 10 projektów. Wartość ogółem: 66 184 448,45 PLN, w tym UE: 40 402 403,79 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 19 projektów. Wartość ogółem: 75 755 183,39 PLN, w tym UE: 52 342 052,37 PLN.

1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty.

1.4 planowany do realizacji: 1 projekt.

1.5 inny: 3 projekty³⁹⁴. Wartość projektów ogółem: 9 988 732,97 PLN, w tym UE: 7 675 024,61 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: rezygnacja z realizacji³⁹⁵.

• zdrowie: 13 przedsięwzięć³⁹⁶

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: status – inny³⁹⁷.

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim: realizacja projektu zakończona³⁹⁸.

³⁹² Na dzień 31.12.2019 r. zakończono jedynie rzeczową realizację projektu, trwało rozliczanie projektu stąd status projektu „w trakcie realizacji”.

³⁹³ Projekt w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru o dofinansowanie z Funduszy UE. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.

³⁹⁴ Na dzień 31.12.2019 r. wnioski o dofinansowanie były w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.

³⁹⁵ Przedsięwzięcie wycofane przez realizatora, tj. MPEC Sp. z o.o. uwagi na niespełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku.

³⁹⁶ Przedsięwzięcie pn. Biobank II zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

³⁹⁷ W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. Dnia 04.12.2017 ZOZ Busko Zdrój otrzymał z MZ informację, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała rekomendację oraz uzasadnienie utworzenia SOR w SPZOZ MSWiA w Kielcach. ZOZ Busko Zdrój planuje zdobycie dofinansowania na utworzenie SOR, jeśli będzie taka możliwość. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.

³⁹⁸ Brak danych od beneficjenta. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019. roku.

3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 130 000 000,00 PLN.
 4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN.
 5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 19 300 000,00 PLN.
 6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 26 300 000,00 PLN.
 7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 14 300 000,00 PLN.
 8. *Doposażenie kliniki i oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach³⁹⁹*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: IV kw. 2019 r. Wartość projektu ogółem: 850 267,91 PLN.
 9. *Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych*: rezygnacja z realizacji
 10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*: rezygnacja z realizacji.
 11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 77 385 450,00 PLN.
 12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowskiego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 73 435 233,78 PLN.
 13. *Budowa nowego pawilonu uzdrowsko-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 16 395 420,30 PLN.
- B+R: 3 przedsięwzięcia
 1. *Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science)*: projekt pn. MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 944 766,07 PLN, w tym środki UE: 34 148 681,46 PLN (RPO).
 2. *Medical Science Park – stem cells our future*: rezygnacja z realizacji projektu.
 3. *CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 052 171,66 PLN, w tym UE: 66 854 453,76 PLN (RPO).

³⁹⁹ Zmiana nazwy zadania na :*„Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku*.

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 149 781 643,00 PLN, w tym UE: 110 007 809,18 PLN (PO PW).*
- 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO).*
2. *Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 250 000 000,00 PLN.*
3. *Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 35 000 000,00 PLN.*
4. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km⁴⁰⁰: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 49 239 749,13 PLN (PO PW).*
5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 105 000 000,00 PLN.*
6. *Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 025 013,57 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).*
7. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 7.1 *Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).*
- 7.2 *Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 90 308 878,46 PLN (RPO).*
- 7.3 *Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Wartość projektu ogółem: 1 450 000,00 PLN.*
- 7.4 *Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 541 626,96 PLN, w tym UE: 172 617 054,71 PLN (PO PW).*
- 7.5 *Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 110 399,46 PLN, w tym UE: 79 143 952,38 PLN (PO PW).*

⁴⁰⁰ W ramach PO PW realizowane pn.: *Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DPP MiR.*

13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

1. *Konecki Klaster Energetyczny: status – inny*⁴⁰¹.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś⁴⁰². Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła potanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanatu Strumień: rezygnacja z realizacji.*

2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – projekt w trakcie realizacji*⁴⁰³. Wartość projektu: 196 376 736,26 PLN, w tym UE: 153 534 497,17 PLN (PO liś).

⁴⁰¹ Strona samorządowa wskazała, że na tym etapie nie można określić daty (złożenia wniosków o dofinansowanie – przypis MFIPR). Szacowana wartość projektów planowanych do realizacji w ramach klastra: ok. 185 240 000,00 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku.*

⁴⁰² Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce.* Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.*

⁴⁰³ Zadanie realizowane w ramach pn.: *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.* Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

2.2 Projekt dot. rzeki Opatówki: rezygnacja z realizacji⁴⁰⁴.

- transport: 13 przedsięwzięć
- transport drogowy (8)

1. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna: ramach realizacja projektu zakończona (PBDK)⁴⁰⁵. Wartość projektu ogółem: 344 373 000,00 PLN.
- 1.2 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 825 000 000,00 PLN.
- 1.3 Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 618 500 000,00 PLN.
2. Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 578 042 800,00 PLN.
3. Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 281 800 000,00 PLN.
4. Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km): projekt pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9 planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 56 350 000,00 PLN.
5. Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km): inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego⁴⁰⁶.
6. Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km): w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.
7. S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

-
1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
 2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.
 3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.
 4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.
 5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.
 6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziórze.

Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DGWiZS MGMiZS

⁴⁰⁴ Przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności realizacji przedsięwzięć na terenie zlewni rzeki Opatówki. Tym samym zadanie zgłaszane do realizacji prawdopodobnie przez zarząd melioracji nie będzie realizowane. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, DGWiZS MGMiZS.

⁴⁰⁵ W dn. 18.12.2019 inwestycja oddana do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁰⁶ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

7.1 Budowa drogi Sulejów - Przetom/Mniów: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

7.2 Budowa drogi S74 Przetom/Mniów – Kielce: inwestycja znajduje się w PBDK, trwają prace przygotowawcze. Wartość projektu ogółem: 1 246 000 800,00 PLN.

8. S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa: inwestycja znajduje się w PBDK – brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych.

8.2 Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko: zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

• transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego: planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 20 801 920,00 PLN.

2. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 463 236 522,85 PLN, w tym środki UE: 319 976 631,86 PLN (PO PW).

3. Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko: rezygnacja z realizacji.

4. Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żeliszewice: rezygnacja z realizacji.

5. Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łączy z linią kolejową Nr 61 z linią Nr 4): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 807 115,92 PLN, w tym UE: 36 372 932,60 PLN (RPO).

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	118 996 938	0	0	118 996 938	0	0	0	0	118 996 938	4
Energetyka	66 184 448	2 990 000	75 755 183	144 929 632	0	0	0	0	144 929 632	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	99 839 700	0	0	99 839 700	0	0	7 794 493	7 794 493	107 634 193	5
Środowisko	0	0	0	0	196 376 736	0	0	196 376 736	196 376 736	2
Transport / drogi	350 652 026	390 000 000	294 692 818	1 035 344 845	281 800 000	634 392 800	1 787 873 000	2 704 065 800	3 739 410 645	14
Transport / koleje	0	0	0	0	506 043 639	20 801 920	0	526 845 559	526 845 559	5
Transport / miejski	149 434 785	1 450 000	21 519 266	172 404 052	0	0	0	0	172 404 052	1
Zdrowie	0	417 883 997	0	417 883 997	0	0	0	0	417 883 997	13
Razem	785 107 898	812 323 997	391 967 268	1 989 399 164	984 220 375	655 194 720	1 795 667 493	3 435 082 588	5 424 481 751	47

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁰⁷.

⁴⁰⁷ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226 PLN: - EFS: 126 758 377 PLN - rewitalizacja z EFRR: 80 171 853 PLN - inne z EFRR: 54 943 995 PLN Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 5 ▪ Kultura: 6 ▪ Rewitalizacja: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 24 ▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁰⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*⁴⁰⁹.

2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 478 689,59 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liŚ).*

3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu w harmonogramie konkursów w ramach Funduszy Norweskich/ EOG. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN.*

4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

⁴⁰⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁴⁰⁹ Wartość projektu ogółem: 20 752 844,59 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 074 160,46 PLN, w tym UE: 12 190 732,37 PLN (PO liś).

4.2 Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 615 859,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – inny⁴¹⁰.

5.2 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 750 946,14 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN.

2. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030⁴¹¹

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa lodotamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).

2.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).

2.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny⁴¹².

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status - inny⁴¹³:

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

⁴¹⁰ Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴¹¹ Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

⁴¹² Projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu. Szacowana wartość projektu ogółem: 99 780 000,00 PLN.

⁴¹³ Przedsięwzięcie zaproponowane przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj: 1. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, 2. Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie. W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na w/w przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020 (projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie" planowany jest do wsparcia w trybie pozakonkursowym, pre-umowa została podpisana w dn. 21.04.2020 r., planowane złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy w III kw. 2020 r.) W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020, zaproponowano by nie ujmować ich w załączniku do KT. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

Projekt pn.: Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (dotacja i pożyczka z NFOŚiGW).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny⁴¹⁴.

1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa bocznic kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji.

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - tańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 663 962,63 PLN, w tym UE: 86 414 368,16 PLN (PO PW).

4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 527 018 643,32 PLN, w tym UE: 365 224 505,54 PLN (PO PW)⁴¹⁵.

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

⁴¹⁴ Wartość projektu ogółem: 119 319 843,47 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴¹⁵ W listopadzie 2019 roku Beneficjent - Gmina Olsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie w trybie dla "dużego" projektu, który zwiększył wartość projektu ogółem i wartość dofinansowania. 17 marca 2020 roku Komisja Europejska podpisała Decyzję Wykonawczą zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa", wybranego jako część Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, CCI 019PL16RFMP002. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

- 5.1 Etap I - budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 374 031,37 PLN, w tym UE: 23 550 848,35 PLN (RPO).
- 5.2 Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,2 PLN, w tym UE: 40 486 036,30 PLN (RPO).
- 5.3 Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 418 455,82 PLN, w tym UE: 60 201 211,82 PLN (RPO).
- 5.4 Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 795 000,00 PLN, w tym UE: 27 025 750,00 PLN (RPO).
6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji.
7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego: rezygnacja z realizacji.
- B+R: 1 przedsięwzięcie⁴¹⁶
 1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO)
 - edukacja: 1 przedsięwzięcie
 1. Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.
 - zdrowie: 2 przedsięwzięcia
 1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.
 2. Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji projektu.
 - rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie
 1. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

⁴¹⁶ Aneksem nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05,2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji projektu
2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: status – inny⁴¹⁷.*
3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO)⁴¹⁸.*

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach⁴¹⁹:

- 1.1 *Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).*
- 1.2 *Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 900 000,00 PLN, w tym UE: 14 365 000,00 PLN (RPO).*
- 1.3 *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).*
2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji⁴²⁰. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:*

⁴¹⁷ Umowa RPWM.01.01.00-28-0001/17-03 rozwiązana 2020-03-20 z powodu niemożliwych do rozwiązania przeszkód w zakładanym modelu PPP. Źródło: DRP MFIPR.

⁴¹⁸ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. warmińsko – mazurskiego. Zgodnie z danym DRP MFIPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.

⁴¹⁹ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

⁴²⁰ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r.

- 1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.
- 1.2 Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN.
- 1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.
2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem⁴²¹.
3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:
w ramach przedsięwzięcia realizowane są cztery projekty klastrowe:
 - 3.1 Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko” (beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.). Projekt pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych”: status – inny⁴²².
 - 3.2 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 052 850,00 PLN, w tym UE: 2 306 563,08 PLN.
 - 3.3 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji.
 - 3.4 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liŚ⁴²³. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II

⁴²¹ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MK.

⁴²² Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

⁴²³ Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 745 395 100,00 PLN, w tym UE: 1 175 674 662,45 (PO liś).

- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 596 070 700,00 PLN, w tym UE: 348 326 367,88 PLN (PO liś).

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 666 775 500,00 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO liś).

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 486 491 300,00 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO liś).

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 181 631 000,00 PLN, w tym środki UE: 406 496 417,00 PLN (CEF).

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.

6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK jako droga ekspresowa. Wartość projektu ogółem: 687 300 000,00 PLN.

7. *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51*: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

8. *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1*: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.

9. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku)*: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.

- transport kolejowy (7)

1. *Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 540 449,87 PLN, w tym UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW).

2. *Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 242 219,18 PLN, w tym UE: 369 182 256,32 PLN.

3. *Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 631 521 132,44 PLN.

4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo*⁴²⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
 5. *Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim*: rezygnacja z realizacji.
 6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Łtawa – Korsze*: realizacja zakończona⁴²⁵. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN⁴²⁶.
 7. *Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)* ⁴²⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN.
- transport morski (1)
 1. *Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu*: rezygnacja z realizacji projektu⁴²⁸.

⁴²⁴ Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: *Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto*.

⁴²⁵ Realizacja projektu ze środków BP zakończyła się. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

⁴²⁶ Wartość projektu pochodzi z *Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI. DTK MI nie przedstawiło danych za 2019 r.

⁴²⁷ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Etk*.

⁴²⁸ Projekt pn.: *Poprawa parametrów toru do portu Elbląg* wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IIŚ (nie leży w sieci TEN-T). Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego*, DGM MGMIZS.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	74 241 691	16 900 000	20 527 338	111 669 029	0	0	0	0	111 669 029	4
Edukacja	0	0	0	0	17 313 096	0	0	17 313 096	17 313 096	3
Energetyka	42 987 146	300 000 000	0	342 987 146	105 149 393	0	0	105 149 393	448 136 539	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	81 854 330	52 752 845	0	134 607 174	0	0	0	0	134 607 174	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	194 520 616	0	0	0	0	194 520 616	1
Sport	0	0	0	0	0	0	9 263 300	9 263 300	9 263 300	1
Środowisko	134 000 000	0	0	134 000 000	0	0	0	0	134 000 000	2
Transport / drogi	0	119 319 843	232 892 762	352 212 605	2 574 336 900	687 330 000	5 494 732 600	8 756 399 500	9 108 612 105	13
Transport / koleje	0	0	0	0	1 679 552 600	631 521 132	0	2 311 073 733	2 311 073 733	7
Transport / miejski	628 682 606	0	0	628 682 606	0	0	0	0	628 682 606	1
Transport / śródlądowy	157 586 555	31 795 000	0	189 381 555	0	0	0	0	189 381 555	2
Razem	1 313 872 944	520 767 688	253 420 100	2 088 060 732	4 376 351 990	1 318 851 132	5 503 995 900	11 199 199 022	13 287 259 755	45

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴²⁹.

⁴²⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 377 785 327 PLN: - EFS: 194 770 644 PLN - rewitalizacja z EFRR: 72 633 965 PLN - inne z EFRR: 110 380 717 PLN Fundusz Pracy: 80 mln EUR	KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 3▪ Transport: 34▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴³⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 *Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO liś).*
- 1.2 *Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: rezygnacja z realizacji.*
- 1.3 *Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn: rezygnacja z realizacji.*
- 1.4 *Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 013 826,64 PLN, w tym UE: 11 188 182,11 PLN (RPO).*
- 1.5 *Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś (działanie 2.5).*

⁴³⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

Do dnia 31.12.2019 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Wartość projektu ogółem: 28 600 000,00 PLN.

1.6 Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce⁴³¹: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano – planowana jest zmiana zakresu i tytułu działania na obszar związany z edukacją. Wartość projektu ogółem: 11 801 639,920 PLN.

- B+R: 3 przedsięwzięcia⁴³²

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu.
2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu
3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej⁴³³:

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: status – inny⁴³⁴. Wartość projektu ogółem: 188 000 000,00 PLN.
2. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem⁴³⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 426 749 077,98 PLN, w tym UE: 237 055 731,67 PLN (RPO).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 29 projektów, o łącznej wartości ogółem: 275 882 295,91 PLN, w tym UE: 165 096 377,54 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 11 projektów, o łącznej wartości ogółem: 234 165 406,92 PLN, w tym UE: 134 286 952,65 PLN (RPO).

1.2 zakończone: 18 projektów, o łącznej wartości ogółem: 41 716 888,89 PLN, w tym UE: 30 809 424,89 PLN (RPO).

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 181,01 PLN.

⁴³¹ Zmiana nazwy projektu na: Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji.

⁴³² Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 19 projektów nieuwjętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT).

⁴³³ Projekt pn.: Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r.

⁴³⁴ Aktualnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie działki pod planowaną inwestycję. Wojewoda Wielkopolski wydał pozytywną Opinię O Celowości Inwestycji (IOWISZ). Źródło: Uwagi do projektu Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. wielkopolskiego.

⁴³⁵ Poprzednia nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Aneks nr 2 z 30 maja 2017 roku zmieniono nazwę tego przedsięwzięcia.

2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 252 896 863,45 PLN, w tym UE: 121 668 705,17 PLN (PO liś).
3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej*: projekt w trakcie realizacji (częściowo RPO dla odcinka drogi wojewódzkiej)⁴³⁶. Wartość projektu ogółem: 322 000 000,00 PLN, w tym UE: 29 622 670,85 PLN (RPO).
4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego*: status – inny⁴³⁷.
- 4.2 *Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 451 370,00 PLN, w tym UE: 48 750 000,00 PLN (PO liś).
5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2020 r.
6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2020 r.⁴³⁸
7. *Modernizacja linii kolejowej 354 –Poznań Główny POD – Piła Główna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 614 901 600 PLN, w tym UE: 424 932 000 PLN (RPO).
8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 59 projektów, o łącznej wartości ogółem: 1 924 786 196,04 PLN, w tym UE: 911 840 745,76 PLN (RPO/PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

- 8.1 w trakcie realizacji: 34 projekty, o wartości ogółem: 1 728 533 265,03 PLN, w tym UE: 770 975 978,51 PLN (RPO/PO liś).
- 8.2 inny: 1 projekt⁴³⁹.
- 8.3 realizacja zakończona: 23 projekty, o łącznej wartości ogółem: 189 151 351,35 PLN, w tym UE: 135 203 784,54 PLN (RPO).

⁴³⁶ Dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 status projektu nie uległ zmianie. Dla rozbudowy ulicy Kleczewskiej uległ zmianie polegającej na uzyskaniu decyzji ZRID i podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 20.07.2018r. W chwili obecnej brak jest programu w ramach którego byłoby możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie pozostałej części przedsięwzięcia w perspektywie po 2023r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴³⁷ 1) Zadanie pn.: *Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny –Poznań Wschód* nie zostało zakończone. Dokumentacja jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

2) Zadanie pn. *Prace na obwodnicy towarowej Poznania* - na zlecenie PKP PLK opracowane zostały Rezultaty Studium Wykonalności . W dniu 26.02.2020 r. PLK zgłosiło projekt do dofinansowania w ramach środków CEF. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴³⁸ Planowana data podpisania umowy: grudzień 2020 r. Uwagi do danych finansowych: planowane dofinansowanie projektu: 83 033 961,19 PLN. Budżet państwa 25 220 359,34 PLN. Podano kwoty na podstawie Aktualizacji Studium Wykonalności. Terminy złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania Umowy o dofinansowaniu na podstawie propozycji PLK. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania Umowy oraz rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zaplanowany został na podstawie informacji PKP PLK. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

⁴³⁹ Dotyczy projektu pn.: *Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą*. Status projektu powinien widnieć jako „inne”, gdyż złożony wniosek o dofinansowanie został odrzucony, a zatem umowa nie została zawarta. Beneficjent nie wycofał się z możliwości ubiegania się o realizację projektu w przyszłości. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

8.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. *Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III*.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 r.:⁴⁴⁰

2. *PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 525 691 452,55 PLN, w tym UE: 305 541 574 PLN (PO IR).

3. *PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 217 573 951,22 PLN, w tym UE: 168 640 000,00 PLN.

- 3.2 *PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 221 706 458,00 PLN, w tym UE: 168 957 280,00 PLN.

4. *ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla*: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

5. *ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 867 454,23 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN.

6. *Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 210 000,00 PLN, w tym UE: 20 000 075,59 PLN.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe.

- 1.1 *Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”*

⁴⁴⁰ Odnośnie przedsięwzięć nr 2, 3 i 5 - Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego*, DIR MNiSW. Projekty nr 4 i 6 dane DRP MFIPR.

1.2 Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji⁴⁴¹. Wartość projektu ogółem: 20 046 615,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin

1.4 Nowe źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szamotulskim Klastrze Energii: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 12 978 960,00 PLN, w tym UE: 6 129 920,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu):* projekt planowany do realizacji⁴⁴².

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś⁴⁴³. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile, PSM I im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem:*⁴⁴⁴.

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*⁴⁴⁵: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 417 500,00 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO liś).

3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu:* status – inny⁴⁴⁶.

- transport: 26 przedsięwzięć:

- transport drogowy (12)

⁴⁴¹ Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DEO MK..

⁴⁴² W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowane na inwestycję środki, szkoła jest w trakcie aktualizacji dokumentacji, wobec czego nie można podać wartości projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁴³ Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

⁴⁴⁴ Projekt stanowi obecnie część projektu pn. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*.

⁴⁴⁵ Obecna nazwa projektu: *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U. M. w Poznaniu*.

⁴⁴⁶ Projekt planowany do realizacji - obecnie jest brak środków na realizację inwestycji. Jednak w przyszłości istnieje potencjalna możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 1.1 Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.
 - 1.2 Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 662 500 000,00 PLN.
 - 1.3 Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 841 000 000,00 PLN.
 - 1.4 Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 797 900 200,00 PLN.
 2. S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 3. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.
 4. Obwodnica Jarocina w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.
 5. Obwodnica Kępna w ciągu S-11: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 165 000 000,00 PLN.
 6. Obwodnica Ujścia w ciągu S-11: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 7. S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 8. S-11 Obwodnica Obornik: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 9. S-11 Piła - Poznań: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 10. S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
 11. Dk 25 Ostrów Wlkp.-Kalisz-Konin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 200 000,00 PLN.
 12. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.
- transport kolejowy (10)
 1. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 790,70 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 PLN (CEF).
 2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 421 142 672,38 PLN, w tym UE: 988 249 624,79 PLN (CEF).
 3. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: rezygnacja z realizacji.

4. *Prace na towarowej obwodnicy Poznania: projekt planowany do realizacji. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: luty 2020 r. Szacowana wartość projektu: 1 203 752 455,00 PLN.*
 5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: rezygnacja z realizacji.*
 6. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 195 092 877,89 PLN, w tym UE: 1 514 217 400,06 PLN (CEF).*
 7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: status – inny⁴⁴⁷.*
 8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: projekt zrealizowany ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 109 246 733,73 PLN.*
 9. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła: status – inny⁴⁴⁸.*
 10. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: status – inny⁴⁴⁹.*
- transport śródlądowy (4)
 1. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny⁴⁵⁰.*
 2. *Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny⁴⁵¹.*
 3. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny⁴⁵².*
 4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status - inny⁴⁵³.*

⁴⁴⁷ Projekt na liście rezerwowej PO liś – brak środków na realizację.

⁴⁴⁸ Projekt realizowany z budżetu (SW). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w transporcie kolejowego*, DTK MI.

⁴⁴⁹ Projekt realizowany z budżetu (SW). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w transporcie kolejowego*, DTK MI.

⁴⁵⁰ Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest modernizacja śluzy Czyżkówko na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

⁴⁵¹ Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. wielkopolskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

⁴⁵² Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. wielkopolskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

⁴⁵³ Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	1 069 839 316	0	0	1 069 839 316	1 069 839 316	9
Edukacja	19 746 705	0	0	19 746 705	19 746 705	0	0	19 746 705	39 493 410	2
Energetyka	234 165 407	0	41 716 889	275 882 296	33 025 575	0	0	33 025 575	308 907 871	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	40 586 108	28 600 000	0	69 186 108	0	0	0	69 186 108		3
Transport / drogi	574 896 863	0	109 895 940	684 792 803	176 200 000	0	3 550 196 100	3 726 396 100	4 411 188 903	15
Transport / koleje	742 352 970	287 466 671	0	1 029 819 641	6 108 667 917	1 203 752 455	0	7 312 420 372	8 342 240 014	14
Transport / miejski	1 728 533 265	7 101 580	189 151 351	1 924 786 196	0	0	0	1 924 786 196		1
Zdrowie	426 749 078	188 000 000	0	614 749 078	105 417 500	0	0	105 417 500	720 166 578	5
Razem	3 767 030 396	511 168 251	340 764 180	4 618 962 828	7 512 897 013	1 203 752 455	3 550 196 100	12 266 845 568	16 885 808 396	51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁵⁴.

⁴⁵⁴ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 212 784 902 PLN: - EFS: 95 940 631 PLN - rewitalizacja z EFRR: 33 204 828 PLN - inne z EFRR: 83 639 442 PLN Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR	KT ZP obejmuje 66 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 2 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ Gospodarka niskoemisyjna: 2 ▪ ICT: 2 ▪ Kultura: 1 ▪ Transport: 35 ▪ Zdrowie: 17

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁵⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 *Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 869 527,00 PLN, w tym środki JST: 24 344 627,00 PLN.*

1.2 *Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: rezygnacja z realizacji.*

1.3 *Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – inny⁴⁵⁶.*

⁴⁵⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (35 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

- 1.4 Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z realizacji.
- 1.5 Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.
- 1.6 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 070 947,00 PLN, w tym UE: 41 670 000,00 PLN (RPO).
- zdrowie: 17 przedsięwzięć⁴⁵⁷
 1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO liś).
 2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona⁴⁵⁸. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO liś).
 3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji.
 4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu: rezygnacja z realizacji.
 5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie⁴⁵⁹: rezygnacja z realizacji.
 6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ

⁴⁵⁶ Projekt na etapie koncepcji i formułowania zakresu. Aktualnie trwają procedury mające na celu podpisanie porozumienia w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą Ośrodek Stocznia – Wolność i Solidarność pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasto Szczecin przy współudziale: Instytutu Pamięci Narodowej oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Gmina Miasto Szczecin kilkakrotnie zwracała się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem podjęcia rozmów co do treści porozumienia i ostatecznie podpisania go jednak Ministerstwo nie jest w stanie określić kiedy zajmie stanowisko w sprawie utworzenia Instytucji Kultury.

Biorąc pod uwagę wydłużający się w czasie proces utworzenia Instytucji Kultury, konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta, aktualizacji kosztorysów, uruchomienie przetargu i zrealizowanie rzeczowe i finansowe inwestycji przedmiotowy projekt najprawdopodobniej nie będzie zrealizowany w tej perspektywie finansowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku, UM woj. zachodniopomorskiego

⁴⁵⁷ Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn: *Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izbą Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej*

⁴⁵⁸ Projekt został zrealizowany przez Szpital pn.: *Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach ładowiska dla śmigłowców sanitarnych*. Wartość całkowita projektu: 10.527.599,75 zł, (dofinansowanie UE 7.861.641,28 zł), zatwierdzony do dofinansowania na XIV posiedzeniu KS 19.09.2017, nabór pozakonkursowy: POIS.09.01.00-00-0109/16, 2014-2017. Źródło: e-mail UM woj. zachodniopomorskiego z dnia 18.06.2020 r.

⁴⁵⁹ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron rządowa/samorządowa, przewidywane źródło finansowania: środki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjenta.

„Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 16 000 000,00 PLN (RPO).

7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 440 252,46 PLN, w tym UE: 8 352 201,99 PLN (RPO).
8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 368 510,28 PLN w tym UE: 17 094 804,99 PLN (RPO).
9. Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie: status – inny⁴⁶⁰.
10. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie⁴⁶¹: rezygnacja z realizacji.
11. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 652 372,09 PLN, w tym UE: 26 131 644,80 PLN (RPO).
12. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: projekt planowany do realizacji ze środków BP i JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 51 919 732,09 PLN.
13. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 879 944,06 PLN, w tym UE: 40 637 619,26 PLN (RPO).
14. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 000 000,00 PLN, w tym UE: 28 000 000,00 PLN (RPO).
15. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim: w ramach przedsięwzięcia realizowany jest projekt pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza w Świnoujściu przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 30 300 000,00 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (Instrument Finansowy JESSICA)

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 15.1 Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (JESSICA).
 - 15.2 Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym "Bursztyn" i Sanatorium "Swarozyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Gierczak w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 8 400 000,00 PLN. Z realizacji pozostałych dwóch projektów zrezygnowano, jeden projekt jest planowany do realizacji⁴⁶².
16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu

⁴⁶⁰ Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2027.

⁴⁶¹ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron: samorządowa, przewidywane źródło finansowania: RPO.

⁴⁶² Dot. projektu pn. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyku położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23.

Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 054 884,40 PLN, w tym UE: 14 296 168,32 PLN (RPO).

17. *Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 879 789,60 PLN, w tym UE: 8 703 831,68 PLN (RPO).*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 26 projektów o łącznej wartości ogółem: 119 673 832,00 PLN (w tym UE: 52 244 219,67 PLN). Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość ogółem: 105 139 370,47 PLN, w tym UE: 43 661 230,04 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość ogółem: 13 880 193,70 PLN, w tym UE: 8 063 014,99 PLN (RPO).

1.3 realizacja zakończona: 1 projekt⁴⁶³.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

2.1 *Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 874 495,66 PLN, w tym UE: 35 636 177,00 PLN (PO iŚ).*

2.2 *Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO iŚ).*

2.3 *Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 175 497,50 PLN, w tym UE: 5 880 000,00 PLN (PO iŚ).*

2.4 *Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO iŚ).*

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centrum nauki w Szczecinie⁴⁶⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 86 880 466,00 PLN, w tym UE: 59 212 300,00 PLN (RPO).*

- ICT: 2 przedsięwzięcia⁴⁶⁵

1. *Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 876 791,40 PLN, w tym UE: 47 495 272,68 PLN (RPO)*

⁴⁶³ Projekt pn.: *Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.*

⁴⁶⁴ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. *Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.*

⁴⁶⁵ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

2. Zachodniopomorskie e-Zdrowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 992 441,92 PLN, w tym UE: 33 993 575,56 PLN (RPO).

- inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie⁴⁶⁶

1. *Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

- gospodarka niskoemisyjna: 2 przedsięwzięcia⁴⁶⁷

1. *Realizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2019 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 23 951 871,36 PLN, w tym UE: 20 231 590,56 PLN (RPO).

1.2 planowane do realizacji: 14 projektów. Wartość ogółem: 112 362 874,20 PLN.

1.3 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów: 12 227 867,49 PLN, w tym UE: 10 348 788,41 PLN (RPO).

2. *Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: ok. 125 018 340,00 PLN, w tym UE: 106 265 588,97 PLN (RPO).

- transport: 16 przedsięwzięć

1. *Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 912 562 026,68 PLN, w tym UE: 775 677 722,68 PLN (PO liś).

2. *Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa*: status – inny⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Przedsięwzięcie włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 10 projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.

2. Laboratorium Ruchu Kolejowego – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru RPO WZ 2014-2020.

3. Dopuszczenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.

4. Dopuszczenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania.– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.

5. Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.

6. Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP) – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.

7. Kriogeniczna komora klimatyczna do badań jakości obiektów wielkogabarytowych oraz urządzeń i procesów technicznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WZ 2014-2020.

8. Centrum pomiaru fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów drzewnych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.

9. Dopuszczenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0. – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.

10. Centrum badań okrętowych systemów energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.

⁴⁶⁷ Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

⁴⁶⁸ GDDKiA o/Szczecin zleciła opracowywanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2019 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

3. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 107 987 204,88 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO liś).*
4. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 783 663 956,32 PLN, w tym UE: 512 213 858,92 PLN (PO liś).*
5. *Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski: rezygnacja z realizacji.*
6. *Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 753 233,49 PLN (BP)⁴⁶⁹.*
7. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 219 616 979,70 PLN, w tym UE: 148 711 500 PLN (RPO).*
8. *Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).*
9. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

- 9.1 *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 334 464 842,48 PLN, w tym UE: 174 691 000,00 PLN (PO liś).*
- 9.2 *Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 195 138 528,14 PLN, w tym UE: 85 729 000,00 PLN (PO liś).*
- 9.3 *Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO liś).*
- 9.4 *Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO liś).*
10. *Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): status - inny⁴⁷⁰.*
11. *Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.*
12. *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

- 12.1 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 999 930,00 PLN, w tym UE: 121 677 500,34 PLN (PO liś).*
- 12.2 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap II: rezygnacja z realizacji⁴⁷¹.*

⁴⁶⁹ Projekt w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego i w bardzo ograniczonym zakresie realizowany jest w ramach przedsięwzięcia PKP PLK *Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej*.

⁴⁷⁰ Zasadność realizacji zadania uwzględnia rzeczywistą potrzebę wykonania projektu inwestycyjnego - analiza w celu utrzymania i optymalizacji dotychczasowej działalności Portu – zaopatrzenia w surowce - przewidziany do realizacji jako modernizacja Portu Barkowego (funkcja odtworzeniowa). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2019 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

12.3 Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: status – inny⁴⁷².

13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach: wnioskodawca nie zrezygnował z realizacji projektu- trwają poszukiwania źródeł finansowania

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

13.1 Rozbudowa infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police” umożliwiając połączenie portu z siecią krajowych i europejskich dróg kolejowych: projekt planowany do realizacji ze środków CEF. Szacowana wartość projektu: 122 000 000,00 PLN.

13.2 Budowa połączenia drogowego o dł. ok. 1,7 km łączącego Terminal Morski Portu Police z drogą wojewódzką nr 114: rezygnacja z realizacji.

14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona⁴⁷³.

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2020 r. Szacowana wartość projektu: nie podano.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji⁴⁷⁴. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

⁴⁷¹ Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2019 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁷² Projekt jest planowany do realizacji ze środków PO IIŚ. Nie złożono wniosków o dofinansowanie, jak też nie podano planowanej daty jego złożenia, stąd status „inny”. Ponadto, jak poinformowała strona samorządowa: Dla podzadań nr 2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w Szczecinie i nr 3. Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie trwa weryfikacja nadestanych ofert wykonawców. Źródło: e-mail UM woj. zachodniopomorskiego z dnia 18.06.2020 r.

⁴⁷³ Projekt zrealizowała w terminie do 20.12.2013r. Gmina Miasto Kołobrzeg za kwotę 3416680,00. Roboty budowlane realizowała GDDKiA. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2018 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁷⁴ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.,

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 308 590,00 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilania stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.

1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 311 212 719,56 PLN, w tym środki UE: 148 089 748,05 PLN.

1.5 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 511 175 064,37 PLN, w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.

1.6 Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 007 628 913,80 PLN, w tym środki UE: 461 000 000,00 PLN.

1.7 Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.

1.8 Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 269 300,00 PLN, w tym UE: 8 006 620,47 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

2.1 Białogardzki Klaster Energii

2.2 Gryficki Klaster Energii

2.3 Tuczynski Klaster Energii

- transport: 19 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11): projekt w trakcie realizacji⁴⁷⁵. Wartość projektu ogółem: 3 896 267 400,00 PLN.

2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji⁴⁷⁶, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace na realizacją w systemie PPP.

⁴⁷⁵ W 2019 r. oddano odcinki o łącznej długości 131 km z łącznej długości 141 km. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

3. Budowa obwodnicy Wątacza w ciągu S-10: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 618 845 000,00 PLN.
4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: projekt zakończony (PBDK)⁴⁷⁷. Wartość projektu ogółem: 402 980 000,00 PLN.
5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość tytułu inwestycyjnego, polegającego na budowie obwodnicy Przecławia i Warzymic: 184 666 600,00 PLN.
6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna

W skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 6.1 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy.
- 6.2 Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 49 540 070,00 PLN.
- 6.3 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 47 440 830,00 PLN.
- 6.4 Budowa obwodnicy w. Węgorzyna w ciągu dk nr 20: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 15 144 162,50 PLN.

7. S-3 Świnoujście – Szczecin

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: planowany do realizacji w ramach PBDK⁴⁷⁸. Wartość projektu ogółem: 1 261 785 000,00 PLN.
- 7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 564 038 200,00 PLN.
- 7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 131 734 800,00 PLN.

8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 89 053 900,00 PLN.
- 8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. , trwają prace przygotowawcze.
- 8.3 S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: inwestycja znajduje się w PBDK, w 2019 r. ogłoszono przetargi na wszystkie odcinki.

- transport kolejowy (2)

⁴⁷⁶ Stanowisko strony samorządowej: Według informacji z GDDKiA projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie około 120 mln złotych. Podpisano umowy na zaprojektowanie S6 na odcinkach Koszalin – Sławno i Sławno – Słupsk o łącznej długości 42,6 km. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

⁴⁷⁷ W dniu 07.11.2019 r. udostępniona do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

⁴⁷⁸ W 2019 r. ogłoszono przetarg na wszystkie odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: rezygnacja z realizacji.*

2. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 790,70 PLN, w tym środki UE: 1 778 147 710,71.*

• transport śródlądowy (4)

1. *Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 000 000 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN.*

2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN.*

3. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: status - inny⁴⁷⁹.*

4. *Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 764 800,00 PLN (BŚ, BRRE).*

• transport morski (5)

1. *Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 119 290 097,97 PLN, w tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO liś) .*

1.2 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 315 890 893,20 PLN, w tym UE: 150 200 000,00 PLN (PO liś) .*

1.3 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Dębickiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 432 959 429,56 PLN, w tym UE: 225 960 000,00 PLN (PO liś).*

2. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 442 880 000,00 PLN, w tym UE: 1 226 448 000,00 PLN (PO liś).*

3. *Przebudowa wejścia do Portu Darłowo: rezygnacja z realizacji projektu.*

4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji projektu.*

5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.*

⁴⁷⁹ Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	13 616 096	0	0	13 616 096	0	0	0	0	13 616 096	2
Edukacja	86 880 466	0	0	86 880 466	18 897 068	0	0	18 897 068	105 777 534	3
Energetyka	213 949 666	0	13 880 194	227 829 859	1 918 170 862	0	0	1 918 170 862	2 146 000 722	4
ICT	95 869 233	0	0	95 869 233	0	0	0	0	95 869 233	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	129 940 474	0	0	129 940 474	0	0	0	0	129 940 474	1
Środowisko	148 970 211	112 362 874	12 227 867	273 560 953	0	0	0	0	273 560 953	2
Transport / drogi	1 020 549 232	270 705 421	7 440 931	1 298 695 584	5 597 030 963	1 261 785 000	402 980 000	7 261 795 963	8 560 491 546	11
Transport / koleje	1 013 256 705	0	0	1 013 256 705	2 729 786 341	0	0	2 729 786 341	3 743 043 047	8
Transport / miejski	529 603 371	0	26 182 236	555 785 607	0	0	0	0	555 785 607	1
Transport / morski	143 999 930	230 000 000	0	373 999 930	2 311 020 421	0	0	2 311 020 421	2 685 020 351	11
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	336 080 175	0	0	336 080 175	336 080 175	4
Zdrowie	199 675 753	77 219 732	65 496 234	342 391 719	0	0	0	0	342 391 719	17
Razem	3 596 311 137	690 288 027	125 227 462	4 411 826 626	12 910 985 830	1 261 785 000	402 980 000	14 575 750 830	18 987 577 456	0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁸⁰

⁴⁸⁰ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) [w zł].

Województwo	Samorządowe				Rządowe				Razem
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem	
Dolnośląskie	2 420 112 072	1 097 571 304	148 891 022	3 666 574 398	9 291 978 413	161 612 011	4 171 738 443	13 625 328 866	17 291 903 264
Kujawsko-Pomorskie	3 642 747 578	30 854 528	70 360 880	3 743 962 986	4 916 789 974	295 624 656	664 265 100	5 876 679 729	9 620 642 715
Lubelskie	1 283 316 551	764 933 290	570 905 114	2 619 154 955	7 796 353 294	11 781 305 614	1 982 994 031	21 560 652 939	24 179 807 894
Lubuskie	983 109 034	75 397 992	88 581 011	1 147 088 037	4 585 239 112	117 168 351	1 332 596 674	6 035 004 137	7 182 092 174
Łódzkie	3 712 338 746	657 422 065	91 990 619	4 461 751 430	14 124 743 818	157 744 600	424 624 500	14 707 112 918	19 168 864 347
Małopolskie	4 803 086 519	979 164 868	36 145 264	5 818 396 651	12 158 710 357	6 443 231 243	1 014 925 762	19 616 867 362	25 435 264 012
Mazowieckie	9 004 065 272	3 620 532 287	425 699 297	13 050 296 856	19 650 204 064	2 869 831 000	5 390 287 330	27 910 322 394	40 960 619 249
Opolskie	678 009 317	0	138 254 335	816 263 652	2 572 440 263	696 128 999	389 568 600	3 658 137 862	4 474 401 514
Podkarpackie	2 060 181 192	735 114 043	1 224 585 036	4 019 880 271	1 731 585 253	9 734 000 043	754 200 452	12 219 785 749	16 239 666 019
Podlaskie	1 142 698 636	652 880 912	996 043 435	2 791 622 982	7 602 344 958	7 737 202 000	2 504 445 794	17 843 992 751	20 635 615 733
Pomorskie	4 984 908 851	255 246 183	289 973 747	5 530 128 781	9 981 853 547	846 588 034	3 849 489 200	14 677 930 781	20 208 059 562
Śląskie	3 125 202 795	807 068 557	385 806 712	4 318 078 064	11 086 873 926	4 559 883 150	3 014 473 500	18 661 230 577	22 979 308 640
Świętokrzyskie	785 107 898	997 563 997	391 967 268	2 174 639 164	951 099 067	655 194 720	1 795 667 493	3 401 961 280	5 576 600 443
Warmińsko-Mazurskie	1 313 872 944	520 767 688	253 420 100	2 088 060 732	4 376 351 990	1 318 851 132	5 503 995 900	11 199 199 022	13 287 259 755
Wielkopolskie	3 767 030 396	511 168 251	340 764 180	4 618 962 828	7 512 897 013	1 203 752 455	3 550 196 100	12 266 845 568	16 885 808 396
Zachodniopomorskie	3 596 311 137	690 288 027	125 227 462	4 411 826 626	12 910 985 830	1 261 785 000	402 980 000	14 575 750 830	18 987 577 456
Razem	47 302 098 937	12 395 973 992	5 578 615 481	65 276 688 410	131 250 450 877	49 839 903 008	36 746 448 879	217 836 802 764	283 113 491 174

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁸¹

⁴⁸¹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agencji naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2019)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu	data zakończenia realizacji projektu	Konkurs
Dolnośląskie	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja z realizacji				2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja z realizacji				2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	W trakcie realizacji	520 625,00	359 500,00	161 125,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	1 334 965,00	2019-07-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	1 293 140,00	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	1 015 840,00	1 015 840,00	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	3 884 831,73	3 884 831,73	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	1 831 178,70	1 098 707,22	732 471,48	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	477 828,00	477 828,00	0,00	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	230 337,90	230 337,90	0,00	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	659 048,32	659 048,32	0,00	2018-04-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 165 085,00	1 685 268,00	479 817,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 149 290,00	2 149 290,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego ditlenku węgla do wytwarzania poroforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja z realizacji				2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	117 819,00	70 691,40	47 127,60	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	242 307,00	175 687,20	66 619,80	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	598 738,14	389 179,79	209 558,35	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	485 866,00	256 122,40	229 743,60	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 174 773,60	1 174 773,60	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR

Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	738 366,04	738 366,04	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	2 024 100,00	1 619 280,00	404 820,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	889 321,23	533 306,30	356 014,93	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	2 020 173,48	2 020 173,48	0,00	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 090 142,00	1 608 927,75	481 214,25	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	688 000,00	275 200,00	412 800,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	1 061 563,24	631 160,70	430 402,54	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 645 332,56	2 645 332,56	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 789 757,12	1 410 756,75	1 379 000,37	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 523 012,59	609 204,78	913 807,81	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	867 560,64	867 560,64	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	748 952,10	748 952,10	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	916 495,45	916 495,45	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	884 990,15	535 577,62	349 412,53	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	175 500,00	70 200,00	105 300,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	1 863 928,80	1 199 356,60	664 572,20	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	993 025,80	993 025,80	0,00	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	2 487 509,06	1 789 647,44	697 861,62	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	1 873 313,69	1 873 313,69	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 213 917,12	756 575,41	457 341,71	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 731 852,02	1 731 852,02	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR

Łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	2 216 328,03	2 216 328,03	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	1 788 728,18	1 073 236,91	715 491,27	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	1 976 225,60	1 976 225,60	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 559 034,98	2 559 034,98	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	2 175 524,77	1 155 310,18	1 020 214,59	2017-02-01	2020-05-30	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	1 449 628,27	724 814,14	724 814,13	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	2 400 079,97	2 400 079,97	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podtóg	W trakcie realizacji	1 801 775,16	1 801 775,16	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podtóg	W trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podtóg	W trakcie realizacji	1 534 524,99	686 003,28	848 521,71	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podtóg	W trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	1 506 268,51	1 506 268,51	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 043 453,14	2 091 502,24	951 950,90	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	5 258 095,62	2 303 863,25	2 954 232,37	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	967 555,00	967 555,00	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	267 162,90	213 730,32	53 432,58	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	767 227,50	472 665,38	294 562,12	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	1 651 893,75	1 651 893,75	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	938 340,00	938 340,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	458 602,56	268 010,73	190 591,83	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR

Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 986 073,90	1 388 882,80	597 191,10	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczowanych i otoczowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja z realizacji				2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	4 176 315,00	4 176 315,00	0,00	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	1 820 520,00	1 113 723,00	706 797,00	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 661 985,00	1 661 985,00	0,00	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 547 410,00	1 041 798,00	505 612,00	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wimików magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	4 855 203,99	3 536 167,05	1 319 036,94	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	2 235 828,54	2 235 828,54	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	282 119,76	197 483,83	84 635,93	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	1 927 867,50	1 927 867,50	0,00	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	2 224 172,00	1 687 523,60	536 648,40	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	3 347 487,00	2 031 927,30	1 315 559,70	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	892 639,40	892 639,40	0,00	2017-02-01	2020-05-30	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR

Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 763 234,80	2 339 417,93	1 423 816,87	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	1 435 900,05	1 077 749,01	358 151,04	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja z realizacji				2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	W trakcie realizacji	813 852,00	813 852,00	0,00	2017-04-01	2019-11-15	1/4.1.2/2016/POIR
Podlaskie	Technologia wężła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	2 415 800,00	1 824 080,00	591 720,00	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	2019-07-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	959 848,06	959 848,06	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	561 729,37	446 575,50	115 153,87	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	2 416 799,00	1 450 079,40	966 719,60	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 725,01	1 794 725,01	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 990 384,11	1 990 384,11	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 850,20	1 794 850,20	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	576 084,60	576 084,60	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	W trakcie realizacji	3 102 840,00	1 551 420,00	1 551 420,00	2017-04-01	2019-11-15	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Technologia wężła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	4 914 173,16	3 155 181,12	1 758 992,04	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja z realizacji				2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	1 009 710,00	757 282,50	252 427,50	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	473 850,00	284 310,00	189 540,00	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR

Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	3 296 379,06	3 296 379,06	0,00	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	2 590 000,00	1 554 000,00	1 036 000,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	2 200 001,31	2 200 001,31	0,00	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	999 788,40	462 400,67	537 387,73	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	0,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezolowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	589 873,24	589 873,24	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	2 276 044,71	2 276 044,71	0,00	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	1 244 204,00	497 681,60	746 522,40	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolidyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	1 929 495,00	771 798,00	1 157 697,00	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	5 071 189,50	3 477 801,60	1 593 387,90	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	2 865 915,00	2 865 915,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	1 605 093,11	802 546,59	802 546,52	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	846 904,50	529 030,13	317 874,37	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	1 196 671,32	1 196 671,32	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 050 949,68	525 474,92	525 474,76	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	950 677,65	950 677,65	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	2 310 225,00	1 653 434,00	656 791,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	1 867 788,00	1 867 788,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	6 555 014,63	2 627 453,64	3 927 560,99	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	244 868,66	122 434,35	122 434,31	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	1 197 541,80	1 197 541,80	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 514 863,82	1 514 863,82	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 577 980,89	894 674,47	683 306,42	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 515 148,12	1 515 148,12	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	1 737 684,00	1 032 969,60	704 714,40	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	3 429 270,00	3 429 270,00	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	814 521,53	814 521,53	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklamiowych.	W trakcie realizacji	1 888 300,00	1 888 300,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 789 131,87	1 343 461,89	445 669,98	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 592 943,30	1 592 943,30	0,00	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 555 525,84	2 107 591,05	1 447 934,79	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 354 325,02	3 354 325,02	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Warmińsko-Mazurskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	921 726,00	460 863,00	460 863,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	4 753 958,34	2 852 375,00	1 901 583,34	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	624 700,00	437 290,00	187 410,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	984 660,00	984 660,00	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	420 740,00	168 296,00	252 444,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	310 050,00	124 020,00	186 030,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-keoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	475 156,25	375 201,25	99 955,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR

Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 260 831,22	570 833,49	689 997,73	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 308 597,35	1 308 597,35	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	788 664,35	788 664,35	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 280 824,74	768 494,84	512 329,90	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 348 685,91	1 348 685,91	0,00	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 198 602,99	1 198 602,99	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 408 165,20	1 408 165,20	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreożotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	342 199,26	342 199,26	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreożotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	347 045,50	138 818,20	208 227,30	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreożotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	349 979,76	349 979,76	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreożotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	90 000,00	90 000,00	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	314 400,06	236 367,38	78 032,68	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglowego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	899 300,00	899 300,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	4 592 660,00	2 614 502,75	1 978 157,25	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	2 898 558,00	2 898 558,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	1 939 913,56	949 623,56	990 290,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązające do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	379 899,09	379 899,09	0,00	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązające do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	2 803 684,67	1 121 473,87	1 682 210,80	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 911 932,10	905 065,85	1 006 866,25	2018-04-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	4 204 146,98	1 802 183,11	2 401 963,87	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 507 452,01	1 507 452,01	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 370 846,99	1 370 846,99	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR

Zachodniopomorskie	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0";	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wimików magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 098 854,64	720 676,48	378 178,16	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	655 938,62	655 938,62	0,00	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	2 451 813,87	2 451 813,87	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

Źródło: DIR MFIPR.

Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2019 r.).

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we Wrocławiu	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU we Wrocławiu	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-06-02
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI w Bydgoszczy	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	7 775 239,69	7 541 982,45	6 552 972,01	233 257,24	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Toruniu	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-05-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie	Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIwersytet Lubelski Jana Pawła II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CHEŁMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2022-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA im. WINCENTEGO POLA w Lublinie	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI w Lublinie	Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-03-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA w ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNACJANUM w Krakowie	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIwersytet Rolniczy im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w Krakowie	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30

MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIwersYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIwersYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-09-30
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKIE	Przemyśl	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2022-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSliP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIwersYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2022-10-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30

POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIwersytet MORSKI W GDYNI	"Wysztatzenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2022-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLAŃSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLAŃSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLAŃSKI UNIwersytet MEDYCZNY W KATOWICACH	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2022-01-01
ŚLAŃSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLAŃSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
ŚLAŃSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLAŃSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-02-28
ŚLAŃSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 189 624,30	7 935 247,42	6 902 215,36	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-08-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIwersytet PRZYRODNICZY W POZNANIU	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-02-28

Źródło: DZF MFiPR.