



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA Nr 309 / 6109 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały 309 / 6109 / 21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje:

- analizę kształtowania się kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	1 258 453 908	644 460 903,52
a	dochody bieżące	938 991 065	553 178 857,95
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	316 462 843	87 803 428,66
c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 478 616,91
2	Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), w tym:	767 030 296	287 121 466,31
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, z tego:	10 894 455	0,00
aa	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0	0,00
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	332 605 528	124 917 506,39
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	491 423 612	357 339 437,21
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki plus niewykorzystane środki pieniężne, zgodnie z art. 217 ufp (4.1 + 4.2 + 4.3), w tym:	166 347 312	396 813 745,86
a	na pokrycie deficytu (aa+ab+ac)	134 058 079	134 058 079,00
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w tym:	0	0,00
aa	na pokrycie deficytu	0	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym:	92 235 221	239 318 891,98
ab	na pokrycie deficytu	59 945 988	59 945 988,00
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w tym:	74 112 091	157 494 853,88
ac	na pokrycie deficytu	74 112 091	74 112 091,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 430 767	779 079,81
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	659 201 691	754 932 262,88
7	Splata i obsługa długu, z tego:	44 296 836	2 408 376,32
a	rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	33 560 000	499 999,80
b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 736 836	1 908 376,52
8	Inne rozchody (udzielone pożyczki, inne cele)	160 000	473 134,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	614 744 855	752 050 752,56
10	Wydatki majątkowe, w tym:	614 744 855	87 424 036,84
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	456 088 354	54 626 538,08
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych)	0	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	664 626 715,72
13	Kwota długu	237 240 001	270 300 001,40

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 przyjęto uchwałą Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 roku. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 270.300.001,40 zł, co stanowi 21,5% planowanych dochodów na 2021 rok.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 329.230.315,34 zł.

Dokonując analizy kształtowania się kwoty długu uwzględniono brzmienie art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami

- bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
 - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, (dotyczy ww. relacji na lata 2020-2025),
 - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru (dotyczy ww. relacji na rok 2026 i lata kolejne).

Dokonano wyłączeń ze wskaźników zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych* - w zakresie wykupu papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Ponadto uwzględniono uregulowania z art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* oraz z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021*, na mocy których przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu:

- na lata 2020 – 2025 dokonano pomniejszenia wydatków bieżących budżetu o wydatki bieżące na obsługę długu,
- dokonano pomniejszeń wydatków bieżących budżetu związanych z ponoszeniem w latach 2020 - 2021 wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W latach 2021 – 2045 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić będzie:

- w roku 2021 – 55.191.291,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.909.309,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,85% przy maksymalnym wskaźniku 41,05%,
- w roku 2022 – 40.307.647,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,76% przy maksymalnym wskaźniku 35,95%,
- w roku 2023 – 56.387.641,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,13% przy maksymalnym wskaźniku 26,41%,
- w roku 2024 – 58.741.118,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,35% przy maksymalnym wskaźniku 19,67%,
- w roku 2025 – 49.788.677,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.432.282,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,51% przy maksymalnym wskaźniku 15,39%,
- w roku 2026 – 45.850.988,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.147.424,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,65% przy maksymalnym wskaźniku 24,05%,
- w roku 2027 – 57.298.625,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.031.924,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,32% przy maksymalnym wskaźniku 19,92%,
- w roku 2028 – 60.189.278,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie

- 4.916.324,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,57% przy maksymalnym wskaźniku 16,74%,
- w roku 2029 – 60.041.534,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.800.824,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,38% przy maksymalnym wskaźniku 15,04%,
 - w roku 2030 – 60.590.094,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.685.224,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,30% przy maksymalnym wskaźniku 15,39%,
 - w roku 2031 – 51.501.883,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.569.674,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,82% przy maksymalnym wskaźniku 15,40%,
 - w roku 2032 – 38.469.411,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.454.074,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,83% przy maksymalnym wskaźniku 15,62%,
 - w roku 2033 – 33.793.466,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.338.575,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,10% przy maksymalnym wskaźniku 15,83%,
 - w roku 2034 – 31.752.278,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.222.924,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,76% przy maksymalnym wskaźniku 16,37%,
 - w roku 2035 – 29.660.532,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.107.424,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,43% przy maksymalnym wskaźniku 16,73%,
 - w roku 2036 – 20.104.456,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie

- 2.199.043,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,36% przy maksymalnym wskaźniku 16,86%,
- w roku 2037 – 19.773.408,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 2.121.543,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,29% przy maksymalnym wskaźniku 16,92%,
 - w roku 2038 – 19.639.008,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 2.043.943,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,24% przy maksymalnym wskaźniku 16,90%,
 - w roku 2039 – 19.504.618,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.966.353,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,19% przy maksymalnym wskaźniku 16,80%,
 - w roku 2040 – 16.098.474,-zł, co stanowi 1,98% przy maksymalnym wskaźniku 16,65%,
 - w roku 2041 – 16.098.474,-zł, co stanowi 1,94% przy maksymalnym wskaźniku 16,43%,
 - w roku 2042 – 14.098.473,-zł, co stanowi 1,68% przy maksymalnym wskaźniku 16,20%,
 - w roku 2043 – 5.610.473,-zł, co stanowi 0,66% przy maksymalnym wskaźniku 15,96%,
 - w roku 2044 – 4.227.273,-zł, co stanowi 0,49% przy maksymalnym wskaźniku 15,76%,
 - w roku 2045 – 704.545,-zł, co stanowi 0,08% przy maksymalnym wskaźniku 15,51%.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych nastąpi w 2039 r. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wygasną w 2045 roku.

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w Załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045
za I półrocze 2021 roku

Spis treści

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6
1.1.1– „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”	6
1.1.2– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”	7
1.1.3– „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”	9
1.1.4– „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”	11
1.1.5– „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”	12
1.1.6– „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”	13
1.1.7– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”	14
1.1.8 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”	15
1.1.9– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”	16
1.1.10– „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”	18
1.1.11– „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”	19
1.1.12– „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	20
1.1.13– „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”	22
1.1.14– „Liderzy kooperacji”	23
1.1.15– „Kompetencje plus”	25
1.1.16– „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	26
1.1.18– „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”	29
1.1.19– „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”	30
1.1.20 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”	32
1.1.21– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”	33

1.1.22–„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”	35
1.1.23–„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”	36
1.1.24 –„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”	39
1.1.25–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap I”	40
1.1.26–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”	41
1.1.27–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	42
1.1.28–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	43
1.1.29 –„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	45
1.1.30–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”	46
1.1.31–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	47
1.1.32–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”	48
1.1.33–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	49
1.1.34–„Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”	51
1.1.35–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	51
1.1.36–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	54
1.1.37 –„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	56
1.1.38– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021”	61
1.1.39–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021”	62
1.1.40–„English4You”	64
1.1.41–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”	66
1.1.42–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”	67
1.1.43–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”	69
1.1.44–„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” ..	70
1.1.45–„Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”	71
1.1.46–„Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”	73

1.1.47–	<i>„Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie”</i>	74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	76
1.3.1–	<i>„Opracowanie programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”</i>	76
1.3.2–	<i>„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”</i>	78
1.3.3–	<i>„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</i>	79
1.3.4–	<i>„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”</i>	80
1.3.5 –	<i>„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”</i>	82
1.3.6 –	<i>„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”</i>	83
1.3.7 –	<i>„Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”</i>	85
1.3.8–	<i>„Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”</i>	85
1.3.9–	<i>„Utrzymanie zespołów trakcyjnych”</i>	86
1.3.10–	<i>„Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”</i>	87
1.3.11–	<i>„Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”</i>	88
1.3.12–	<i>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”</i>	89
1.3.13–	<i>„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”</i>	90
1.3.14–	<i>„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”</i>	90
1.3.15–	<i>„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”</i>	91
1.3.16–	<i>„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”</i>	95

1.3.17–„Zimowe utrzymanie dróg”	96
1.3.18–„Remonty cząstkowe nawierzchni”	97
1.3.19– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	98
1.3.20–„Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”	99
1.3.21 –„Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	100
1.3.22–„Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”. 100	
1.3.23–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków”	101
1.3.24–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	102
1.3.25–„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	103
1.3.26–„Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”	104
1.3.27–„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”	105
Brak zagrożeń w realizacji zadania.	106
1.3.28–„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”	106
1.3.29–„Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”	108
1.3.30–„Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”	109
1.3.31–„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”	110
1.3.32–„Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	111
1.3.33–„Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu”	111
1.3.34–GreenFilmTourism	113
1.3.35– „www.muzeach”	117
1.3.36–„Bardzo Młoda Kultura”	119
1.3.37– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”	120

1.3.38– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”	123
1.3.39– „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”	123
1.3.40– „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”	124
1.3.41– „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”	125
1.3.42– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”	126
1.3.43– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”	127
1.3.44– „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”	129
1.3.45– „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh”	130
1.3.46– „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”	132
1.3.47– „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”	132
1.3.48– „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”	133
1.3.49– „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”	134
1.3.50– „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”	135
1.3.51– „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”	136
1.3.52– „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”	137
1.3.53– „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”	138
1.3.54– „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	138
1.3.55– „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”	139
1.3.56– „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	141

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1–„CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 421 000,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	12 000,00 zł	2 699,29 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00 zł	2 699,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	10 200,00 zł	2 294,39 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	1 800,00 zł	404,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 699,29 zł tj. 22,49 % planu na 2021 r.

W I półroczu 2021 r.:

- 21.01.2021 r. – odbyło się wydarzenie upowszechniające on-line, podjęte tematy: „Kultura w programie Interreg Europe”, „Wartości projektu CRinMA – jak możemy wykorzystać rezultaty projektu?”, „Prezentacja filmu promującego projekt”, „Kultura w pandemii i po pandemii – dyskusja inspirowana realizacją programu Interreg Europe”,
- 13.04.2021 r. – odbyło się spotkanie partnerów on-line podsumowujące realizację projektu,
- przygotowano wnioski w ramach naboru projektów dodatkowych działań (odpowiedź na kryzys spowodowany Covid-19) dla podmiotów już realizujących projekty Interreg Europe – projekt miałby być realizowany od 1.09.2021 do 30.08.2022.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 246 289,56 zł, co stanowi 58,50% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Rezultatem projektu jest przygotowanie i przyjęcie trzech regionalnych planów działania (Action Plan) odnoszących się do trzech regionalnych programów (w przypadku Województwa Podkarpackiego jest to Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020).

Efektom wynikającym z przygotowania i implementacji planu działania jest ulepszenie sposobu realizacji regionalnych programów (a także planowanych programów) w kontekście zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Realizacja ww. zadania zakończyła się 30 czerwca 2021r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.2– „*Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	114 442,00 zł	26 610,92 zł
- wydatki bieżące, z tego:	114 442,00 zł	26 610,92 zł
Budżet Unii Europejskiej	97 274,00 zł	22 619,28 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	17 168,00 zł	3 991,64 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 610,92 zł tj. 23,25 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r., z uwagi na aktualny stan epidemiczny, działania projektu realizowane były przede wszystkim w formule online:

- przeprowadzono spotkanie wewnętrzne personelu projektu OUR WAY, celem omówienia organizacji konferencji regionalnej pt. „Learning from Experience”;

- w dniu 15 lutego 2021 r. odbyły się na Węgrzech warsztaty on-line projektu, na których Partnerzy OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany;

- w dniu 25 lutego 2021 r. przeprowadzono regionalną konferencję on-line „Learning from Experience”.

W konferencji udział wzięło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, NGO oraz osób ze środowisk zaangażowanych w rozwój i promocję ekoturystyki w Województwie Podkarpackim. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlaków greenways. Gościem specjalnym była Pani Mercedes Muñoz – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways z Hiszpanii. Spotkaniu przewodniczył Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014-2020.

Omówione zostały planowane efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu.

Zgodnie z planem realizacji projektu OUR WAY, od marca 2021 r. rozpoczął się okres wdrażania opracowanego Planu Działania.

I faza realizacji projektu OUR WAY (faza uczenia się) została przedłużona za zgodą Sekretariatu Interreg Europa o 3 miesiące, tj. od grudnia 2020 r. do końca lutego 2021 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 306 326,82 zł, co stanowi 59,58% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu pracownicy UM WP wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), które odbyło się w dniach 4-5.07. 2018 r. w Murcii (Hiszpania), uczestniczyli w Pierwszych Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.), uczestniczyli w VI-tej Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii(kwiecień 2019 r.), uczestniczyli w konferencji GreenwaysHeritage, 9 EuropeanGreenwaysAward oraz wizycie studyjnej na szlaku Green Railway w Dikli (Łotwa) – (wrzesień 2019)zorganizowano dwa spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy w dniu 5 października 2018 r. oraz 10 kwietnia 2019r. w Rzeszowie,zorganizowano 6 wewnętrznych spotkań osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internalmeetings) w dniach 5.09.2018r., 20.11.2018r.,22.01.2019r., 17.04.2019r., 23.09.2019r., 29.10.2019r.), zorganizowano konferencję prasową projektu OUR WAY - (marzec 2019 r.),umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP) w obszarze współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji - (maj 2019 r.), zorganizowano w dniach 24-25 września 2019 r. w Rzeszowie i Bieszczadach II Międzyregionalne warsztaty tematyczne partnerów projektu OUR WAY z udziałem wszystkich partnerów, interesariuszy i ekspertów pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i źródeł finansowania dla zielonych szlaków Greenways”; zorganizowano III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, które odbyło się w dniu 6 listopada 2019 r.,4 przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bułgarii (9-13 marca 2020 r.), odbył się on-line 4. Komitet Sterujący Projektu OURWAY (24 kwietnia 2020 r.),odbyło się spotkanie online Partnerów projektu OUR WAY, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę (7 maja 2020 r.),odbyło się on-line IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY (13 maja 2020r.), odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online(24 czerwca 2020 r.), zorganizowano na Podkarpaciu wizytę studyjną partnerów oraz interesariuszy projektu OUR

WAY z Bułgarii (22-24 września 2020r.), odbyło się online 5 spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY (12 listopada 2020 r.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu OURWAY z Hiszpanii, Irlandii, Polski, Francji, Węgier oraz Bułgarii, odbyło się online spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OURWAY (26 listopada 2020 r.), przeprowadzono regionalną konferencję on-line „Learning from Experience”, odbyły się na Węgrzech warsztaty on-line projektu, na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu, rozliczono w ramach projektu wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.3–„*Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 737 479,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	189 747,00 zł	51 972,64 zł
- wydatki bieżące, z tego:	189 747,00 zł	51 972,64 zł
Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)	161 285,00 zł	44 176,68 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 487,00 zł	2 598,69 zł
Środki własne (refundacja Budżet Państwa)	18 975,00 zł	5 197,27 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 51 972,64 zł tj. 27,39 % planu na 2021r. W I półroczu 2021 r. trzech pracowników Departamentu Gospodarki Regionalnej (w wymiarze czasu pracy łącznie 1 etat) realizowało zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zakupiono lokalne produkty promocyjno-reklamowe z logo Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-220. Ponadto, zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i związanych z nim inicjatywami. Odpowiednio do stopnia zaangażowania, zrefundowano koszty wynagrodzenia każdego z realizujących projekt pracowników RPK. Przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy na realizację zadania dot. dostawy materiałów promocyjnych z logo Programu Interreg i przygotowania materiałów

filmowych/reportaży na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 378 152,69 zł, co stanowi 51,28% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas wydarzeń– I i II Forum Słowackie w Jasionce, VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, Pokazy Lotnicze w Turbii, Forum Miast i Regionów w Jasionce, Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego w Polańczyku, Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku w Oslawicy, 11 Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy – Festiwal Kultur Świata w Jasionce, Ekogala w Jasionce, wydarzenie plenerowe na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej, X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu w Rzeszowie, zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego, zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach, opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę promującą rezultaty realizacji Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, opracowano i przygotowano materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na terenie województwa podkarpackiego, który został wyemitowany na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego, zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy oraz konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”, zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem, aktualizowano stronę internetową www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK, gdzie na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne, zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane trzech pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu, zakupiono lokalne produkty promocyjno-reklamowe z logo Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-220.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.4–„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 255 844,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	104 221,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	104 221,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	88 588,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	15 633,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. realizowano zadanie dot. przygotowania projektu graficznego, w tym: korekty, tłumaczenia wraz ze składem oraz przygotowania do druku, przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of interest - punktów atrakcji turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim, angielskim, niemieckim – każda wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą) w ramach Zadania 6 (Z5). Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej. Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 150 384,87 zł, co stanowi 58,78% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu zorganizowano Konferencję otwierającą projekt; wybrano i opracowano treści krajoznawcze oraz atrakcje turystyczne dotyczące 250 POI (Point of Interest); przetłumaczono 250 opisów POI z języka polskiego na język angielski, język niemiecki i język słowacki oraz 100 opisów POI z języka słowackiego na język polski, język angielski i język niemiecki; zorganizowano Event plenerowy w Majdanie k. Cisnej. (5.09.2020r.), podpisano umowę na realizację zadania pn. Kompleksowe przygotowanie projektu graficznego w tym: korekta, tłumaczenie wraz ze składem oraz przygotowanie do druku przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of interest – punktów atrakcji turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim angielskim, niemieckim – każda wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.5–„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 233 374,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	207 397,00 zł	28 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	207 397,00 zł	28 000,00 zł
Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)	176 287,00 zł	23 800,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	20 738,00 zł	2 800,00 zł
Środki własne (refundacja Budżet Państwa)	10 372,00 zł	1 400,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł tj. 13,50 % planu na 2021r. W I półroczu 2021r.: w dniach 11-13.06.2021 r. w Polańczyku, zorganizowano pierwsze warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy, w dniach 24-26.06.2021 r. w Polańczyku, zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatorów turystyki na obszarze Jeziora Solińskiego, przy współpracy z Wykonawcami prowadzono działania organizacyjne związane z kolejnymi zadaniami, które zaplanowano do realizacji w II półroczu br. W związku z epidemią COVID-19 podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie mikroprojektu w zakresie wydłużenia okresu realizacji do końca lutego 2022 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 39 407,21 zł, co stanowi 16,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu wykonano jeden roll-up promujący mikroprojekt i program,- zakupiono laptop z oprogramowaniem i licencją, zakupiono wyposażenie do posiadanego aparatu fotograficznego, zorganizowano pierwsze warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy (11-13.06 2021r.), zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatorów turystyki na obszarze Jeziora Solińskiego (24-26.06.2021r.).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.6– „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 24 911 049,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	23 790 561,00 zł	2 652 785,37 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	23 790 561,00 zł	2 652 785,37 zł
Budżet Unii Europejskiej	8 549 155,00 zł	4 469,66 zł
Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)	12 952 930,00 zł	2 253 404,19 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 288 476,00 zł	394 911,52 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 652 785,37 zł tj. 11,15 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. prowadzono roboty budowlane na poszczególnych odcinkach objętych modernizacją w zakresie rozbiórek podbudowy oraz prace polegające na wykonaniu wykopów i nasypów. Prowadzone były również roboty w zakresie wykonania podbudów zasadniczych.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 28.06.2021 r. termin realizacji rzeczowej zadania został wydłużony do dnia 31.05.2022 r. ze względu na fakt pojawienia się oszczędności i możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3 768 802,67 zł, co stanowi 15,13% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- wykonano roboty przygotowawcze,
- wykonano roboty ziemne,
- wykonano roboty związane z poprawą odwodnienia korpusu drogowego,
- w zakresie robót nawierzchniowych wykonano podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.7– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 15 805 589,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	15 801 316,00 zł	8 562,91 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 801 316,00 zł	8 562,91 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 642 104,00 zł	7 706,62 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	6 159 212,00 zł	856,29 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 562,91 zł tj. 0,05 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. prowadzone były prace projektowe – zaopiniowano pozytywnie Projekt Wykonawczy (branża teletechniczna, elektryczna), Projekt Wykonawczy branży mostowej jest na ukończeniu. W dniu 23.04.2021r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Termin wykonania robót budowlanych to 29.09.2021r.

W I półroczu prowadzone były również roboty budowlane – przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto roboty z branży sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej – odcinek miejski).

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 11 707,17 zł, co stanowi 0,07% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- dokonano Zgłoszenia w dniu 07.11.2018r. oraz uzyskano zaświadczenie organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych ujętych w przedmiotowym zgłoszeniu.

- podpisano umowy z:

1. Inżynierem Kontraktu: pełniący również obowiązki kompleksowego nadzoru inwestorskiego PROKOM Construction Sp. z o. o.,

2. Wykonawcą: PBI Infrastruktura S.A.,

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na krótki termin realizacji zadania istnieje duże ryzyko, że roboty nie zostaną zakończone do 28.09.2021r. Zamawiający będzie wnioskował o wydłużenie Umowy o dofinansowanie – GC do końca 2021 roku.

Ponadto w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Lubaczów w sprawie poszerzenia chodników, Zamawiający wystąpił do Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia. W przypadku zgody na realizację, Umowa z Wykonawcą zostanie przedłużona do 2022 roku, ponieważ będzie to wymagało nowego projektu budowlanego, nowych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID.

1.1.8 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł**
 - **Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	209 050,00 zł	1 726,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:	209 050,00 zł	1 726,76 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	141 862,00 zł	0,00 zł
<i>Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)</i>	46 281,00 zł	1 554,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	20 907,00 zł	172,66 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 726,76 zł tj. 0,83 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego realizowało zadania w ramach ww. projektu i tym samym w części zrefundowano ich wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym koordynowano postęp prac w zakresie produkcji filmu promującego dziedzictwo Karpat. Pozostałe planowane do realizacji zadania uzależnione były od obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. W związku z tym Lider Projektu złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wnioski o zmiany w zakresie pozostałych do realizacji zadań oraz o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2021 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 200 437,81 zł, co stanowi 49,17% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podróży pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowano wyprawy badawcze, warsztaty zielarskie, ceramiczne, muzyczne, tradycyjnego rzemiosła. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego raportu pośredniego dotyczącego weryfikacji wydatków oraz zakup dyktafonu cyfrowego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.9– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł**
 - **Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 517 778,00 zł	219 336,21 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 514 777,00 zł	219 336,21 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 514 777,00 zł	219 336,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 001,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 001,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 219 336,21 zł tj. 14,45 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

1. bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

- wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w obsługę oddziału (pracownicy UMWP),
- zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych,
- opłatę abonamentową za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” ,
- opłaty abonamentowe za transmisję danych z budynku UMWP przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 do budynku UMWP przy ul. Poniatowskiego 6,
- rozbudowę systemu alarmowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6,

- szkolenie eksperta z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
2. realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:
- produkcję filmu promocyjnego dotyczącego projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w celu pokazania ich postępów i rezultatów
 - produkcję spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2021 w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku
 - udział eksperta w uroczystości zamknięcia projektu *WoodenTreasure* w Radrużu
 - zakup materiałów na potrzeby wysyłki nagród w konkursach organizowanych w ramach Programu

Ponadto, działalność Biura w I półroczu 2021 r., obejmowała m. in.:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:
 - materiały promocyjne na potrzeby konkursów organizowanych w ramach Programu,
 - usługi promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2021 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku,
 - wykonanie projektu graficznego magazynu „The Crossborderer” 2021,
- przygotowanie i ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2021,
- współorganizację ponad 30 transgranicznych lekcji on-line dla dzieci i młodzieży z obszaru Programu,
- promocję Programu podczas wydarzeń zewnętrznych (konferencji, seminariów) on-line,
- udzielanie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom i interesariuszom Programu,
- tłumaczenie EN-PL i PL-EN dokumentów i informacji programowych,
- przygotowywanie streszczeń projektów w jęz. angielskim,
- prowadzenie strony Programu w mediach społecznościowych oraz dostarczanie wkładu na stronę oficjalną,
- promocję Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych pakietów informacyjnych,
- monitoring projektów i ich dokumentację fotograficzno-filmową oraz kapitalizację rezultatów,
- udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,
- inne zadania zlecane przez WST/IZ.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 172 441,92 zł, co stanowi 62,59% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Od dnia 01.01.2018 r. Biuro działa na podstawie 4-letniego kontraktu – Umowy Serwisowej nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 (projekt BU02) pod nazwą „Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 in Rzeszow, Poland” („Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 w Rzeszowie”) - finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu.

Merytorycznie i finansowo Biuro podlega Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu PBU, działającemu w ramach Centrum Projektów Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast organizacyjnie Biuro stanowi tzw. komórkę równorzędną (biuro na prawach departamentu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Do zadań Biura należy przede wszystkim organizacja i współorganizacja szkoleń/wydarzeń/wizyt studyjnych dla beneficjentów/ potencjalnych wnioskodawców / interesariuszy Programu w całej Polsce Wschodniej (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i podregion ostrołęcko-siedlecki woj. mazowieckiego), organizacja Info Days – promocja i prezentacje Programu podczas wydarzeń w Polsce Wschodniej, udzielanie konsultacji telefonicznych i bezpośrednich beneficjentom i potencjalnym wnioskodawcom, tłumaczenie (przekład) dokumentów i informacji programowych, inne działania na rzecz promocji efektów Programu i jego projektów oraz bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.10– *„Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”*

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2021**
- **łączne nakłady finansowe: 275 289,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	201 886,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	201 886,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	158 755,00 zł	0,00 zł
<i>Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)</i>	28 196,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	14 935,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu. Rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego i zrealizowano część zadania pn. „Organizacja misji inwentaryzacyjnej po miejscach dziedzictwa I. Łukasiewicza (część polska i ukraińska)”. Ponadto, rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na organizację zadania pn. ”Produkcja i emisja trójjęzycznego przewodnika multimedialnego (wersja: polska, ukraińska, angielska) w formie materiału filmowego poświęconego działalności Ignacego Łukasiewicza. Ze względu na epidemię Covid-19 i związane z tym obostrzenia, projekt został zmodyfikowany. Przedłużono o 10 miesięcy jego realizację (do 16.10.2021) oraz dokonano modyfikacji działań merytorycznych projektu. Planowane do realizacji działania mogą zostać zmodyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 73 403,56 zł, co stanowi 26,66% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu zorganizowano dwudniowe wydarzenie obejmujące konferencję otwierającą projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym, zakupiono roll-up promocyjny projektu oraz przekazano dotację dla partnera projektu.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.11– „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 7 791 147,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich i EOG**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 048 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 048 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 994 733,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	53 767,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Zadanie nie jest realizowane

Komitet Mechanizmu Finansowego (FMC – Financial Mechanism Committee) podjął decyzję, o anulowaniu dofinansowania dla projektu 0501 Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej ze względu na nieprzestrzeganie przez partnera wiodącego zasad i procedur Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej oraz wartości, którymi kierują się Fundusze EOG i Fundusze Norweskie.

Partnerem wiodącym projektu „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” jest Województwo Podkarpackie.

Dnia 27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec promowania ideologii LGBT”. Zdaniem Komitetu Mechanizmu Finansowego zapisy uchwały podważają zasadę równego traktowania i są sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Finasowanie projektu, którego partner wiodący przyjął rezolucję przeciwko „ideologii LGBT”, uznano za naruszenie zasad implementacji środków z funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Na tej podstawie FMC zdecydowało o anulowaniu grantu.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Projekt nie jest realizowany.

1.1.12–„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- łącznie nakłady finansowe: 32 401 424,00 zł**
- Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	4 393 022,00 zł	1 678 461,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 393 022,00 zł	1 678 461,77 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	690 583,00 zł	263 854,18 zł
<i>Budżet Państwa</i>	3 702 439,00 zł	1 414 607,59 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 678 461,77 zł tj. 38,21 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” realizowane było w podziale na zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz „Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek, mediów i zakupem usługi ochrony budynków, w których znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby wdrażania POWER, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, urządzeń dźwigowych (windy), klimatyzacji, wentylacji, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do Internetu, zakupem usług pocztowych, kosztami badań lekarskich, a także świadczeniami związanymi z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze; realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, a także z zatrudnianiem pracowników - koszty wynagrodzeń dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 20 784 132,77 zł i stanowi to 64,15 % planowanych łącznych nakładów na realizację danego zadania.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.13–„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- łączne nakłady finansowe: 697 819,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	82 872,00 zł	37 175,78 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 872,00 zł	37 175,78 zł
Budżet Unii Europejskiej	69 844,00 zł	31 331,68 zł
Budżet Państwa	13 028,00 zł	5 844,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 37 175,78 zł tj. 44,86 % planu na 2021r. W I półroczu 2021r. odbywały się cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, każdy z nich jest zatrudniony. W okresie trwania pandemii pojawiało się czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektórych mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowaniem leczenia specjalistycznego. Mieszkańcy mieszkań wspomaganych wraz z opiekunami wzięli udział w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze. Na spotkaniach Zespołu Monitorującego, ustalano harmonogram prac w projekcie oraz planowano wydłużenie realizacji projektu.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 600 635,57 zł, co stanowi 86,07 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. Celem projektu jest opracowanie modelowego standardu z zakresu

deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie, po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym, w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w Straszęcinie. Mieszkańcy mieszkań wspomaganych wraz z opiekunami wzięli udział w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą być nasilone z powodu stanu pandemii można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestników).

1.1.14–„Liderzy kooperacji”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 27 773 273,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 589 061,00 zł	2 023 172,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 589 061,00 zł	2 023 172,88 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 024 859,00 zł	1 705 130,13 zł
<i>Budżet Państwa</i>	564 202,00 zł	318 042,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 023 172,88 zł tj. 56,37 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. trwały prace nad dopracowaniem Księgi rekomendacyjnej. Realizowano działania upowszechniające pracę 3 Modelami kooperacji. Na przełomie maja i czerwca odbyły się dwa 1-dniowe spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracowników ROPS, doradców i ekspertów, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych. Osiągnięto wszystkie

założone wskaźniki produktu i rezultatu. Ponadto trwały prace nad zmianami do wniosku o dofinansowanie związane z dodatkowymi działaniami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, ideą deinstytucjonalizacji i wydłużeniem zadań związanych z działaniami dodatkowymi w walce z koronawirusem, w ramach których zaplanowano turnusy usprawniające dla mieszkańców WP po przebytych Covid-19.

W okresie sprawozdawczym zdalnie przeprowadzono spotkanie 3 makroregionów dotyczące rekomendacji księgi oraz spotkanie makroregionu wiejskiego, na którym zaakceptowano opracowaną księgę. Tym samym osiągnięto wskaźnik produktu- opracowanie Księgi rekomendacyjnej. Ponadto regularnie odbywały się spotkania online z partnerami, w czasie których ustalano harmonogram prac w projekcie, podsumowano osiągnięte wskaźniki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 26 207 384,35 zł, co stanowi 94,36% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie z Województwem Lubelskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Województwem Podlaskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach, Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii. Zorganizowano spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracowników ROPS, doradców i ekspertów, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR oraz konferencję edukacyjną dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych, opracowano Księgę rekomendacyjną

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z przedłużającą się pandemią, istnieje ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń sanitarnych, co spowoduje konieczność organizacji szkoleń w formie zdalnej i związanym z tym narastaniem oszczędności na pozycjach dotyczących noclegów, cateringu i najmu sal.

1.1.15–„Kompetencje plus”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 004 241,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	634 752,00 zł	237 878,21 zł
- wydatki bieżące, z tego:	634 752,00 zł	237 878,21 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	543 295,00 zł	204 045,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 688,00 zł	4 763,80 zł
<i>Budżet Państwa</i>	83 769,00 zł	29 068,66 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 237 878,21 zł tj. 37,48 % planu na 2021r. W I półroczu 2021 roku prowadzona była ciągła rekrutacja na zaplanowane szkolenia jedno i dwudniowe. Zakres tematyczny szkoleń wynikał z diagnozy potrzeb grupy docelowej. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Od 01.06.2021 r. szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej. Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, janowski, tomaszowski i biłgorajski) zrealizowano łącznie 14 szkoleń jednodniowych oraz 8 szkoleń dwudniowych. W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 285 osób.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 607 366,12 zł, co stanowi 60,48 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu oraz Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Partner projektu. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji

społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań z makroregionu I, który tworzą województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.

Od początku realizacji projektu zrealizowano 62 szkolenia jednodniowe oraz 36 szkoleń dwudniowych.

W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 982 osoby.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.16– **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”**

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego / Departament Rozwoju Regionalnego przy udziale Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie**

- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**

- **Łączne nakłady finansowe: 5 387 024,00 zł**

- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	4 574 533,00 zł	1 337 048,06 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 483 496,00 zł	571 454,94 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 341 689,00 zł	538 824,83 zł
<i>Budżet Państwa</i>	141 807,00 zł	32 630,11 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 091 037,00 zł	765 593,12 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 971 638,00 zł	721 877,75 zł
<i>Budżet Państwa</i>	119 399,00 zł	43 715,37 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 337 048,06 zł tj. 29,23 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r., zgodnie z harmonogramem projektu, wykonano następujące działania:

1. Przekazane zostały dotacje Partnerom projektu na jego realizację.
2. W dniu 1 marca 2021r. podpisano umowę z uczelnią na przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla uczestników projektu w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej. Od marca do czerwca studia podyplomowe odbywały się on-line, z uwagi na sytuację COVID-19. W czerwcu br. został zakończony I semestr.
3. W całości zrealizowano zadania dotyczące zakupu zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów. Wyłoniony wykonawca zadania, z którym została podpisana

umowa 1 marca 2021r. dostarczył przedmiot umowy do Lidera i Partnerów projektu, za który otrzymał wynagrodzenie wskazane w umowie w pełnej wysokości.

4. W dniu 28 maja 2021r. podpisano umowę z Bankiem Światowym na usługi doradcze w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF. Ze względu na okoliczności związane z pandemią i w związku z tym, wydłużoną procedurą zatwierdzania przez służby prawne Banku Światowego kształtu umowy, termin podpisania umowy znaczenie się przesunął w czasie, czego skutkiem było wydłużenie czasu trwania projektu do roku 2022 (12 miesięczny okres realizacji umowy). W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie WP.
5. Wypłacone zostały miesięczne dodatki specjalne dla uczestników projektu będących członkami Zespołu Ekspertkiego (dla koordynatora projektu) od stycznia do czerwca br.
6. Przygotowano założenia funkcjonalności dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej) oraz opracowywano niezbędną dokumentację przetargową związaną z realizacją zadania. Przeprowadzono również wstępny audyt wśród Partnerów projektu dotyczący potencjału technicznego (m.in. czy gmina posiada serwer, jakich parametrów itp.).
7. W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Ekspertkiego w celu prawidłowej realizacji projektu.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 563 569,94 zł, co stanowi 29,02% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu przeszkolono pracowników (studia podyplomowe), zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, plotery, opracowano Strategię Przestrzenną Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, rozliczono wynagrodzenie uczestników projektu będących członkami Zespołu Ekspertkiego, opracowano dedykowane narzędzie informatyczne, Projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany jest przez 16 partnerów, w którym rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.17– „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 752 848,00 zł**

- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	950 906,00 zł	130 365,68 zł
- wydatki bieżące, z tego:	950 906,00 zł	130 365,68 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	811 758,00 zł	117 360,18 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	84 055,00 zł	5 036,57 zł
<i>Budżet Państwa</i>	55 093,00 zł	7 968,93 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 130 365,68 zł tj. 13,71% planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. realizowano zadanie pn. *Doradztwo JST prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora*. Zadanie w okresie od stycznia do maja 2021 r. realizowane było w sposób zdalny. Począwszy od dnia 07 czerwca 2021 r. zadanie realizowane było również w formie bezpośrednich spotkań z podkarpackimi jednostkami samorządów terytorialnych. Do końca pierwszego półrocza odbyły się spotkania w siedzibach następujących gmin: Dzikowiec (07.06.2021), Polańczyk i Olszanica (08.06.2021), Czarna pow. łańcucki, łańcut, Dynów (09.06.2021), Brzostek (10.06.2021), Brzyska, Raniszów (11.06.2021), Chmielnik (14.06.2021), Domaradz, Jasienica Rosielna, Jaślika (15.06.2021), Rzeszów, Roźwienica (16.06.2021), Hyżne (18.06.2021), Tyczyn, Niebylec (22.06.2021), Cieszanów (29.06.2021). Spotkania odbyły się również w 3 starostwach powiatowych: w Leżajsku (17.06.2021), w Sanoku (21.06.2021) oraz w Lubaczowie (29.06.2021). W związku z ww. spotkaniami rozliczono koszty wyjazdów służbowych.

Przygotowano dokumentację przetargową na usługę polegającą na organizacji oraz przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach. Celem usługi jest podniesienie jakości obsługi inwestora przez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy.

Wypłacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz zrefundowano wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 362 494,00 zł, co stanowi 20,68% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu przeprowadzono audyt wstępny i ocenę potencjału inwestycyjnego podkarpackich JST, sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST,

organizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego, opracowano analizę potencjału inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego, przygotowano dokumentację przetargową na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego e w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach, wypłacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, rozliczono koszty wyjazdów służbowych w ramach prowadzonego w projekcie doradztwa dla JST, zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie.

Na wszystkie działania, realizowane w ramach projektu, istotny wpływ miała trzecia fala pandemii wirusa COVID-19. Wywołała ona dużą absencję chorobową oraz konieczność skierowania wielu członków zespołu projektowego na przymusową kwarantannę i izolację zarówno u Lidera jak i u Partnera projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.1.18– **„Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”**

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 233 958,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	134 851,00 zł	35 167,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	134 851,00 zł	35 167,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	113 652,00 zł	29 636,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	21 199,00 zł	5 530,51 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 35 167,00 zł tj. 26,08 % planu na 2021r. W I półroczu 2021 r. w związku z trwającą pandemią wywołaną zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej na on-line za zgodą

Institucji Pośredniczącej. Szkolenie odbyło 191 nauczycieli w 11 grupach szkoleniowych Zakłada się, że pozostałe szkolenia zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 173 556,76 zł, co stanowi 74,18% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Cel projektu, zgodnie z metodyką SMART, został określony jako: Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 osób z województwa lubelskiego, 1396 osób z województwa małopolskiego, 982 osób z województwa podkarpackiego i 554 osób z województwa świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do 31 grudnia 2021r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Wskaźnik *Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu w województwie podkarpackim* założony na poziomie 982 został osiągnięty w ilości 903 w tym w 2019 r. zostało przeszkolonych 281 nauczycieli w 19 grupach szkoleniowych, w 2020 r. - 431 nauczycieli w 31 grupach szkoleniowych. Do 30 czerwca 2021 r.. łącznie w 61 grupach przeszkolono 903 nauczycieli.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Główne zagrożenie w realizacji projektu polega na braku wystarczającej ilości zgłoszeń na szkolenia. Za proces rekrutacyjny odpowiada Lider projektu Syntea S.A. Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią SARS COV 2 zaburzyły harmonogram realizacji projektu i dodatkowo utrudniły działania informacyjno – promocyjne, a co za tym idzie dotarcie do potencjalnych uczestników.

1.1.19– „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 054 839,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 698 236,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	21 999,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	17 637,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 250,00 zł	0,00 zł

<i>Budżet Państwa</i>	3 112,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 676 237,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 071 507,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 415 640,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	189 090,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podzielił realizację zadania na IV etapy:

ETAP I - odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 69+585, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pałacowska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262,

ETAP II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne od km 0+000 do km 44+902, który realizowany będzie w ramach odrębnego opracowania („Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne”).

ETAP III - przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne od km 65+182 (skrzyżowanie z dr. powiat. 2286 R Majdan – Liszna – Roztoki Górne) do km 102+730 (skrzyżowanie z DW 896), który realizowany będzie w ramach odrębnego opracowania („Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa”). Z kolei etap III rozbito na trzy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna”
Obecnie trwa proces podpisywania umowy z konsorcjum firm E&C oraz PROTECHNICON
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”- Podpisanie umowy z Wykonawcą - 10.05.2021 r.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”.- w dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą

ETAP IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa,, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate - unieważniono postępowanie.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 PLN, tj. 0% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na realizację zadania.

W ramach realizacji zadania ogłoszono 5 postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych. Podpisano umowy na 3 zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.20 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 12 198 920,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 700 000,00 zł	715 521,09 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00 zł	715 521,09 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 445 000,00 zł	608 192,14 zł
<i>Budżet Państwa</i>	225 000,00 zł	107 328,95 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 715 521,09 zł tj. 42,09 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. przeprowadzono 49 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 846 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 8 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 221 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 6 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 2 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2021 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 2 212 konsultacji bezpośrednich, blisko 13 652 konsultacji drogą telefoniczną oraz odpowiedziano blisko 557 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 12 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 10 880 114,00 zł, co stanowi 89,19% planowanych łącznych nakładów na realizację.

W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 17 konsultantów.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.21– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej we współpracy z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2020– 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 026 860,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.¹
	723 550,00 zł	58 017,68 zł
- wydatki bieżące, z tego:	723 550,00 zł	58 017,68 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	553 516,00 zł	44 383,79 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	72 355,00 zł	5 801,68 zł
<i>Budżet Państwa</i>	97 679,00 zł	7 832,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 58 017,68 zł tj. 8,02 % planu na 2021r.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do Umowy dotacji - realizację Zadania wydłużono o 6 m-cy.

Do realizacji *Zadania* zaangażowany został m.in. Zespół ds. rewitalizacji (18 osób – stan na 30 czerwca 2021r.), składający się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego (9 osób) oraz pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (3 osoby), Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (2 osoby).

W I półroczu 2021 r. w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie; została wykonana usługa biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2020 r., odebrano usługę przygotowania dwóch artykułów: pn. *Rola zieleni w procesie rewitalizacji* oraz pn. *Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji*, zgodnie z Umową z 15 czerwca 2020r. na Usługę opracowania materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji.

Jednocześnie w I półroczu 2021r., przeprowadzone zostały postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w zakresie:

- Usługi doradztwa w zakresie dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. W dniu 2 kwietnia 2021r. została podpisana umowa. Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi dla gmin, które zgłosiły zapotrzebowanie na doradztwo.

- Usługi pn. *Przeprowadzenia szkoleń i seminariów dla gmin województwa podkarpackiego w formie on-line w zakresie: monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji oraz wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji*. W dniu 9 czerwca 2021r. została podpisana umowa. Wykonawca w czerwcu br. rozpoczął świadczenie usług szkoleniowych dla gmin. Do 30 czerwca br. przeprowadził łącznie 9 szkoleń w zakresie monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Przeszkolono 159 osób w tym 140 przedstawicieli 74 gmin. W czerwcu r. rozpoczęły się także seminaria w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji.

Ponadto prowadzone były działania upowszechniające i promocyjne: publikacja artykułów na stronie internetowej dot. rewitalizacji oraz zamieszczanie informacji dot. realizowanego projektu, rekrutacja na spotkania edukacyjne i doradztwo oferowane przez projekt.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 205 997,34 zł, co stanowi 20,06% planowanych łącznych nakładów na realizację.

Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. rewitalizacji wzięły udział w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i

ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III), opracowano materiały informacyjne w tym artykuł do publikacji na stronie internetowej dot. Rewitalizacji, zorganizowano szkolenie on –line Dostępność w rewitalizacji Moduł I, zorganizowano warsztaty on-line (2 dni x 9 grup) Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II.

Wykonawca usługi *pn. Przeprowadzenia szkoleń i seminariów dla gmin województwa podkarpackiego w formie on-line w zakresie: monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji oraz wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji* przeprowadził całość 9 szkoleń w zakresie monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Przeszkolono 159 osób w tym 140 przedstawicieli 74 gmin.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.22–„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 409 645 571,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	90 201 660,00 zł	21 647 457,49 zł
- wydatki bieżące, z tego:	54 827 542,00 zł	21 647 457,49 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 224 133,00 zł	3 247 124,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	46 603 409,00 zł	18 400 333,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	35 374 118,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 306 118,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	30 068 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21 647 457,49 zł tj. 24,00 % planu na 2021r.

Wykazane kwoty wydatków na 2021 rok w ramach ww. zadania wynikają z pięciu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2020 r.(wraz z aneksami), a także dwóch aneksów do decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i 26 marca 2021 r. w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

1. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2021 roku” – 2 500 000,00 zł (w tym wkład UE 2 125 000,00 zł, wkład własny 375 000,00 zł);
2. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 39 294 117,65 zł (z tego na rok 2021 przewidziana została kwota 36 944 118,00 zł, w tym wkład UE 31 402 500,00 zł, wkład własny 5 541 618,00 zł);
3. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 r.” – 31 365 282,00 zł (w tym wkład UE 26 660 489,70 zł, wkład własny 4 704 792,30 zł);
4. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 588 680,00 zł (z tego na rok 2021 nie przewidziano kwot, ponieważ projekt w tym roku jest bez kosztowy);
5. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021” – 16 086 317,00 zł (w tym wkład UE 13 673 369,45 zł, wkład własny 2 412 947,55 zł);
6. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku” – 2 955 940,00 zł (w tym wkład UE 2 512 549,00 zł, wkład własny 443 391,00 zł);
7. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 700 000,- zł (w tym w 2021 roku 350 000,00 zł z czego wkład UE 297 500,00 zł, wkład własny 52 500,00 zł).

Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki. Natomiast projekt dotyczący ewaluacji będzie realizowany w latach 2020-2023.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.23–„*Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 5 240 500,00 zł**

- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 555 974,00 zł	91 095,66 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 524 774,00 zł	91 095,66 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 524 774,00 zł	91 095,66 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 200,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	31 200,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 91 095,66 zł tj. 5,85 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 wykonano następujące działania:

1. W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowę polegającą na wykonaniu usługi ekspercko-doradczej przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. W dniu 25.05.2021r. odebrano I etap realizacji umowy (opinia na temat RSI WP, wkład merytoryczny do: systemu wdrażania; systemu monitorowania i ewaluacji RSI WP oraz ram finansowych RSI WP).
2. W dniu 26.03.2021 r. ogłoszono postępowanie na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. *Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego*, w dniu 07.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Obecnie trwa etap przygotowania raportu metodologicznego w ramach badania.
3. Zorganizowano 6 Paneli Inteligentnej Specjalizacji. Podczas Paneli dyskutowano nt. obszarów wymagających wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczególnych specjalizacji, jak również systemu identyfikacji zakresów specjalizacji z wykorzystaniem kodów PKD. Realizacja Paneli będzie kontynuowana.
4. W dniu 20.05.2021 r. ogłoszono postępowanie na organizację i obsługę Paneli i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji oraz spotkań z interesariuszami w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji w formule online. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem ww. postępowania, zdecydowano o organizacji paneli w nieco bardziej ograniczonej niż pierwotnie zakładano formie, z wykorzystaniem platformy będącej w dyspozycji urzędu. Planuje się ponowienie postępowania na organizację wydarzeń w formule hybrydowej.

5. Podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań promujących Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego w trakcie udziału drużyny PRz Racing Team w czterech wydarzeniach o zasięgu krajowym.
6. Zrefundowano wynagrodzenia personelowi projektu.
7. Kontynuowano prace związane z uzupełnieniem treści portalu RSI - m.in. aktualności.

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemiologicznych organizacja Paneli Inteligentnych Specjalizacji odbywała się dotychczas w formie on-line. Nie realizowano również delegacji krajowych i zagranicznych.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 267 903,00 zł, co stanowi 43,28% planowanych łącznych nakładów na realizację.

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji, realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie, zorganizowano 5 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 32 Panele Inteligentnych Specjalizacji i 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka i Kongres Profesjonalistów IT 2020, opracowano koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl, zrealizowano usługę ekspercką obejmującą działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych, przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”, „System innowacji w województwie podkarpackim”, „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE” oraz 2 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji, przeprowadzono specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, podpisano umowę ekspercko-doradczą na nadzór merytoryczny przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, ogłoszono postępowanie na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. *Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego*, podpisano umowę z Wykonawcą, zrefundowano wynagrodzenia zespołu projektowego.

•Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.24 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	16 324 280,00	3 033 882,15
- wydatki bieżące, z tego:	16 324 280,00	3 033 882,15
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	16 324 280,00	3 033 882,15
- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 033 882,15 zł tj. 18,59 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. na etapie kontraktacji prowadzona była przez pracowników UMWP formalna weryfikacja złożonych dokumentów oraz ocena statusu MŚP i możliwości przyznania pomocy de minimis. Na etapie refundacji prowadzona była ocena dokumentów finansowych i efektów zrealizowanej usługi. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Odbiorcy Wsparcia złożyli 17 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 34 umowy z OW, 37 OW złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, 56 podmiotom wypłacono dotację w tym zaliczkę dla Partnera Projektu.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 9 943 541,15 zł, co stanowi 23,77% planowanych łącznych nakładów na realizację.

W ramach projektu rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację, zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r., zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8

osób), Jasło(udział wzięło 8 osób), Sanok(udział wzięło 7 osób), uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2021r. na PPWB zatwierdzonych zostało 15 DU deklarujących posiadanie statusu IOB, zatwierdzono i udostępniono 39 usług, zatwierdzono 17 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia (OW) złożyli 337 wniosków o refundację usługi rozwojowej na kwotę dofinansowania 15.946.257,-zł, 70wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB.

Podpisano 182 umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 8.001.353,40 zł, 137 usług zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że w ww. projekcie punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia, oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP tj. Odbiorców Wsparcia. Należy również pamiętać, że jest to projekt pionierski i pilotażowy, a wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów.

Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływały na decyzje biznesowe firm, które powstrzymywały się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej co potwierdzają złożone przez MŚP rezygnacje z realizacji usług.

1.1.25–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap I”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 39 517 261,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	20 640 833,00 zł	116 827,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 640 833,00 zł	116 827,52 zł

Budżet Unii Europejskiej	17 219 888,00 zł	99 303,39 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 420 945,00 zł	17 524,13 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 116 827,52 zł tj. 0,57 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. została podpisana Umowa z Wykonawcą (konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E, PBI WMB Sp. z o.o., 27- 600 Sandomierz, ul. Błonie 8) (30.04.2021 r.)

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 14.05.2021 r.

Z dniem 28.05.2021 rozpoczęły się roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie).

Wykonawca równolegle przygotowuje projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. W dniu 18.06.2021 r. został złożony do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających na terenie stanowiska archeologicznego w m. Studzian, a także wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30.09.2022 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 163 943,74 zł, co stanowi 2,95% planowanych łącznych nakładów na realizację.

W ramach realizacji zadania 30.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą (konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o.). Z dniem 28.05.2021 rozpoczęły się roboty budowlane Umowa z Inżynierem Kontraktu (PROKOM Construction) została podpisana w dniu 09.07.2021 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.26–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 67 786 253,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	8 520 002,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 520 002,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 328 517,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 191 485,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania (opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót budowlanych)(28.05.2021 r.).Z uwagi na trwające postępowanie przetargowe prace / roboty nie były prowadzone.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 28.04.2023 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.27–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 98 678 364,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	26 076 523,00 zł	8 874 484,65 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	26 076 523,00 zł	8 874 484,65 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	20 648 035,00 zł	7 445 242,33 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 428 488,00 zł	1 429 242,32 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 874 484,65 zł tj. 34,03 % planu na 2021r.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

1. Zadanie Nr 1: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap I od m. Trzciana (km lokalny 2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)",
2. Zadanie Nr 2 : "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - etap II od m. Piątkowiec (km lokalny 0+000) do m. Trzciana (km lokalny 2+605,83)".

W dniu 04.01.2021r. rozpoczęto roboty budowlane.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 58 443 302,34 zł, co stanowi 59,23 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Na zadaniu nr 1 wykonano :

projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni, przegląd saperski terenu budowy, wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym projektem, zdjęcie ziemi urodzajnej humusu, roboty ziemne, przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie ronda w m. Trzciana – zamontowano rury osłonowe na kolizji z siecią Czajen, WDM i Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej, wykonano w całości przebudowę kolizji na sieci Multimedia Polska, przepusty, przebudowę sieci gazociągowej, częściowo przebudowę sieci wodociągowej, kolizji sieci sanitarnej;

Na zadaniu nr 2: wykonano: projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni, przegląd saperski terenu budowy, wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym Projektem, zdjęcie ziemi urodzajnej, roboty ziemne, częściową przebudowę sieci teletechnicznej w rejonie ronda w m. Piątkowiec, roboty przy przepuście P5, rozbiórkę istniejących obiektów, przepusty pod zjazdami.

Ponadto na obu etapach, wraz z postępowaniem robót, prowadzony był nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.28–, „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 40 412 180,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	36 934 875,00 zł	2 879 934,72 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	36 934 875,00 zł	2 879 934,72 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	29 083 586,00 zł	2 447 944,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 789 799,00 zł	431 990,20 zł
<i>Inne: dotacja jst</i>	1 061 490,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 879 934,72 zł tj. 7,80 % planu na 2021r.

W dniu 19.01.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy celem rozpoczęcia robót związanych z rozbudową mostu M3 w m. Rozbórz Długi. Roboty rozpoczęto w dniu 27.01.2021 r. W I półroczu 2021 r. wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu, wykonano fundamenty, korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu M3, prowadzono również roboty branży drogowej w ramach odcinków realizowanych na zgłoszenie (które nie wymagają pozwolenia na budowę) – wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach o łącznej długości ok. 3,5 km.

W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na cały realizowany odcinek. W dniu 12.05.2021 r. przekazano Wykonawcy teren budowy, natomiast w dniu 17.05.2021 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto przebudowę kolizji.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości, 6 357 236,37 zł, co stanowi 15,73 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu, wykonano fundamenty, korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu M3, wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach drogowych o łącznej długości ok. 3,5 km.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.1.29 – „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 122 771 045,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	82 526 525,00 zł	11 401 280,07 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	82 526 525,00 zł	11 401 280,07 zł
Budżet Unii Europejskiej	69 789 498,00 zł	9 689 763,57 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 737 027,00 zł	1 711 516,50 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11 401 280,07 zł tj. 13,82 % planu na 2021r.

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap II Hoczew

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu – ostatnia decyzja ZRID została wydana dnia 01.02.2021 r.

Na odcinku, dla którego uzyskano ww. decyzję ZRID roboty budowlane rozpoczęto 12.02.2021 r.

Ponadto Wykonawca kontynuował roboty na odcinkach przebudowy (realizowane w oparciu o zgłoszenia robót z 2020 r.) oraz w obszarze przebudowy skrzyżowania DW893 z DW893 w Hoczwi, realizowanego w oparciu o decyzję ZRID z dnia 05.11.2020 r.

W związku z uzyskaniem wszystkich przewidzianych dla zadania decyzji ZRID Wykonawca po wyznaczeniu granic pasa drogowego realizował roboty w zakresie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, usunięcia kolizji z sieciami, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, odwodnienia drogi. Wykonano obiekty tymczasowe dla obiektów mostowych i dokonano ich skutecznego zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego, co umożliwiło przystąpienie do robót w zakresie docelowych obiektów mostowych.

Termin realizacji: 26.10.2021 r.

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap I Solina

Uzyskano decyzję środowiskową (w dniu 14.12.2020r.) oraz pozwolenie wodnoprawne (w dniu 07.04.2021r.). Wykonawca złożył 02.04.2021r. wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwa procedowanie wydania decyzji ZRID. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 18 809 534,85 zł, co stanowi 15,32 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadań:**

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap II Hoczew

Przedłużające się procedury administracyjne związane z okresem trwania postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, w szczególności decyzji, która obejmuje ponad 70% całości realizowanego odcinka, w tym wszystkie dwanaście obiektów mostowych powoduje, że rozpoczęcie kluczowej fazy robót budowlanych opóźniło się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – etap I Solina

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.30–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 25 460 000,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	24 686 842,00 zł	5 481 960,05 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 686 842,00 zł	5 481 960,05 zł
Budżet Unii Europejskiej	20 518 306,00 zł	4 611 903,58 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	4 168 536,00 zł	870 056,47 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 481 960,05 zł tj. 22,21 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. została wydana decyzja ZRID dla odcinka 25+000 - 31+00 (18.01.2021r.). W dniu 27.01.2021 r. został przekazany plac budowy, natomiast z dniem 29.01.2021 Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Zostały wycięte drzewa - zgodnie z decyzją środowiskową, zostały zamontowane tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne. Wykonawca sukcesywnie realizował roboty budowlane polegające m.in. na robotach ziemnych, rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, odwodnieniu korpusu drogowego, przebudowie urządzeń obcych, robotach brukarskich, wykonywaniu podbudów i nawierzchni (na koniec czerwca wykonano 5 km warstwy wiążącej, natomiast wykonywanie warstwy ścieralnej zaplanowano na miesiąc sierpień).

W dniu 24.02.2021 została uzyskana decyzja ZRID dla odcinka 17+472 - 25+000 (odcinek przewidziany do realizacji w II etapie).

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 6 255 115,49 zł, co stanowi 24,57 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.31–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 27 162 640,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	20 557 417,00 zł	101 148,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 557 417,00 zł	101 148,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	15 571 020,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 000 139,00 zł	101 148,00 zł
<i>Inne</i>	2 986 258,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 101 148,00 zł tj. 0,49 % planu na 2021r. Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. w Rzeszowie i Wolmost Sp. z o.o. w Rzeszowie realizowało prace projektowe i roboty budowlane w ramach zadania do końca 2020 roku. 31.12.2020r. Konsorcjum złożyło oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy nr 321/3052/243/WFU/5/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w części dotychczas niewykonanej. W odpowiedzi Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż wyżej wymienione oświadczenie jest bezskuteczne i nie wywołało zamierzonych przez Wykonawcę skutków prawnych, co oznacza, że Umowa nadal wiąże strony.

W dniu 19.02.2021r. Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z odstąpieniem od umowy przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót, a w dniu 30.03.2021r. dokonano zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na realizację pozostałych robót budowlanych w ramach zadania. W dniu 02.06.2021r. ogłoszono przetarg na wykonawcę pozostałego zakresu robót budowlanych. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4 108 470,34 co stanowi 15,12% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zorganizowano zaplecze budowy, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia, odhumusowanie i rozpoczęto roboty przy obiekcie mostowym.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą realizacja zadania ulegnie wydłużeniu do roku 2023. Ponadto ze względu na znaczący wzrost cen na rynku istnieje bardzo duże zagrożenie, że zabezpieczone środki finansowe nie będą wystarczające do realizacji zadania.

1.1.32–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 27 268 630,00 zł**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	12 382 285,00 zł	4 559 120,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 382 285,00 zł	4 559 120,77 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	10 444 725,00 zł	3 875 252,64 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 937 560,00 zł	683 868,13 zł

• Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 559 120,77 zł tj. 36,82 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. zrealizowano m.in. następujący zakres robót: opracowano większość projektów wykonawczych, prowadzono prace przygotowawcze, roboty ziemne, na części odcinków wykonano warstwę konstrukcyjną i wiążącą. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew – palowanie, oczepy i zbrojenie przyczółków. Rozpoczęto budowę przepustów. Realizowano również roboty branżowe – przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej.

W dniu 26.02.2021 została podpisana umowa na kwotę 331 239,00 PLN z KDI Sp. z o.o. Krosno na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 5 868 378,49 zł, co stanowi 21,52 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania została podpisana w dniu 16.11.2020r.

W dniu 30.11.2020 r. został przekazany plac budowy Wykonawcy robót.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.33–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej**
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- łączne nakłady finansowe: 46 000 000,00 zł**
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	14 046 221,00 zł	2 684 393,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:	13 740 000,00 zł	2 684 393,99 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 740 000,00 zł	2 684 393,99 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	306 221,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	306 221,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 684 393,99 zł tj. 19,11 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. realizowano kampanię promującą walory turystyczno-gospodarcze województwa podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych wraz z promocją na terenie portów lotniczych o zasięgu międzynarodowym, realizowano kampanię promującą potencjał turystyczno-gospodarczy województwa podkarpackiego, zakupiono bazę adresową podmiotów gospodarczych, prowadzono promocję inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji, udział w targach World Food Poland 2021 Virtual Expo, prowadzono promocję w Gazecie Prawnej w ramach Kongresu Perły Samorządu, prowadzono działania promocyjne podczas E-forum liderów samorządowych Rzeczypospolitej, prowadzono działania promocyjne podczas 5. edycji Kongresu 590, rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa) wiele krajowych i zagranicznych wydarzeń, w których planowano udział w ramach projektu w I poł. 2021 r., zostało odwołanych lub przesuniętych na późniejszy termin. Ta sytuacja spowodowała konieczność zweryfikowania i zmiany zaplanowanych działań w celu dostosowania ich do nowych warunków. Promocja podczas wydarzeń gospodarczych została w dużym stopniu zastąpiona realizacją kampanii promocyjnych, promocją za pośrednictwem prasy oraz portali internetowych, część wydarzeń odbywa się również online.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 16 151 178,00 zł, co stanowi 35,11 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in.

poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.34–„*Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2019– 2022**
- **łącznie nakłady finansowe: 11 605 788,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	6 892 428,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 892 428,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 749 014,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 143 414,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

W związku z powyższą informacją na temat możliwości powielenia zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) z realizowanymi projektami centralnymi zachodzi konieczność weryfikacji ich zakresów i przyjętych rozwiązań. Mając to na uwadze został złożony wniosek o zmianę WPF i wniosek o zmianę budżetu dotyczący przesunięcia zaplanowanych do wydatkowania środków finansowych w ramach projektu PSIM z roku 2021 na rok 2022. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych w ramach projektu.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 36 900,00 zł, co stanowi 0,32% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak realizacji projektu ze względu na możliwość powielania zakresu rzeczowego projektu z projektami na szczeblu centralnym.

1.1.35–„*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2026
- łączne nakłady finansowe: 157 971 465,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	38 654 889,00 zł	13 033 792,69 zł
- wydatki bieżące, z tego:	29 994 095,00 zł	5 099 603,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	29 994 095,00 zł	5 099 603,48 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 660 794,00 zł	7 934 189,21 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	7 581 487,00 zł	6 854 884,24 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 079 307,00 zł	1 079 304,97 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 033 792,69 zł tj. 33,72 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- 17.02.2021 r. – odbiór etapu 5, który obejmował: konfigurację E-usług u Partnerów Projektu jako rozbudowę aktualnie istniejących systemów powiatowych, integrację systemów powiatowych z Portalem Wojewódzkim, wdrożenie systemu dla WODGiK, integrację z EOD posiadany przez Partnerów Projektu, prace konfiguracyjne systemu
- 06.05.2021 r. – odbiór etapu 6 - końcowego który obejmował: uruchomienie portalu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partnerów Projektu w pełnej funkcjonalności, przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych, testowanie, instruktaże i wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej, przeprowadzenie testów zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, dostarczenie wymaganej dokumentacji

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 128 606 703,88 zł, co stanowi 81,41% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu została wykonana ortofotomapa, został wykonany etap I, II, III, IV, V i VI umowy z GW, został wykonany I etap umowy z IK, tj. udział w czynnościach odbiorowych sprzętu i oprogramowania.

Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:

powiat bieszczadzki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat brzozowski: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - powiat rozstrzygnął pozytywnie wszystkie części zadania 30 (połączone 30-35), obecnie trwa realizacja tego zadania.

powiat dębicki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat jarosławski: modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadań 51-55 została zakończona, opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadania 56-58 są w trakcie realizacji.

powiat kolbuszowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat leski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat leżajski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat lubaczowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat łańcucki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat mielecki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat nizański: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 - realizacja zadań 83, 84, 85 została zakończona, w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę Zamawiający odstąpił od umowy na realizację zadania 86. Zrealizowane prace zostały rozliczone, pozostała część zadania 86 jest w trakcie realizacji.

powiat przemyski: modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 - realizacja zadań 87 i 88 została zakończona, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 89 jest w trakcie realizacji.

powiat przeworski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat ropczycko-sędziszowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat rzeszowski: modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadań 94-102 została zakończona, modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 i GESUT - zadania 103 - 107 są w trakcie realizacji.

powiat sanocki: tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadań 108, 109 i 110 została zakończona, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 111 jest w trakcie realizacji.

powiat stalowowolski: modernizacja i aktualizacja EGiB, aktualizacja bazy EGiB, GESUT i BDOT500 - realizacja zadań 112, 113, 114 oraz dwie z sześciu części zadania 115 zostały zrealizowane, modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cztery części zadania 115 (połączone z 116) jest w trakcie realizacji.

powiat strzyżowski: modernizacja i aktualizacja EGİB, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 117 jest w trakcie realizacji.

Miasto Krosno: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Przemyśl: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Rzeszów: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Tarnobrzeg: tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - zadania 128 i 129 – realizacja została zakończona, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie 130 (połączone z 132) – realizacja została zakończona, modernizacja i aktualizacja EGİB - zadanie 131 – jest w trakcie realizacji.

WODGiK:

W ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1. realizuje zadania związane z:
 - opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000
 - opracowaniem map tematycznych,
 - aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
 - systemem geodezyjnym WODGiK
2. współfinansuje zadania związane z:
 - budową portalu regionalnego,
 - zarządzanie projektem.

Do 30 czerwca 2021 r. zakończono realizację zadań nr 7 – 12 – „Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k 13 - 14 – „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), zadanie nr 15 i 16 - Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego jest w trakcie realizacji.

Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r. złożył 92 wnioski o płatność.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.36–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2026**
- **Łączne nakłady finansowe: 9 993 033,00 zł**

- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 418 665,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 418 665,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 903 316,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	515 349,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- wykonawca przeprowadził testy wydajnościowe, które na wniosek Zamawiającego zostały ponowione dnia 03.02.2021. Wyniki testów z dnia 15.01.2021 nie zostały uwzględnione z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z konfiguracją systemu,
- na wniosek Zamawiającego przeprowadzono asysty stanowiskowe dla wskazanych pracowników,
- przeprowadzono asysty stanowiskowe dot. wniosków o stypendia,
- podsumowano stan weryfikacji migracji danych z obszaru kadrowo-płacowego i określono zakres danych wymagających korekty,
- Zamawiający podpisał Aneks nr 6 do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r. przedłużający realizację projektu do 30 września 2021 r.
- Wykonawca poinformował Zamawiającego o wprowadzeniu do modułu Kadry danych udostępnionych przez Zamawiającego z systemu RCP.
- W maju 2021 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy pismo informujące o dostrzeżonych niezgodnościach w podlegających migracji danych. Po uzupełnieniu informacji listą przykładów niezgodnych zapisów, przekazaną przez Zamawiającego, weryfikowane są niezgodności, w tym mechanizmów naliczających, których wyniki działania mogą różnić się od wyników dostępnych w obecnie używanym przez Zamawiającego systemie.
- Strony omówiły plan asyst dla SEOD. Decyzja o uruchomieniu asyst zostanie podjęta przez Zamawiającego po wyjaśnieniu kwestii dotyczących testów wydajnościowych SEOD.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 684 364,30 zł, co stanowi 52,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wykonano Komponent nr 3 Umowy tj. zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej

i oprogramowania, wykonano i dostarczono Plan Realizacji Zamówienia/Dokumentację analizy przedwdrożeniowej, wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności, przeprowadzono instruktaże stanowiskowe, utworzono dla Oprogramowania wdrażanego w ramach komponentów instancję testową i produkcyjną wraz z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym, licencyjnym oraz autorskim na zvirtualizowanym środowisku serwerowym Zamawiającego znajdującym się w wewnętrznej sieci informatycznej UMWP, uruchomiono testowo SEOD – system elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomiono testowo moduły finansowo-księgowe.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.1.37 – „*Utworzenie podkarpackiego centrum nauki*”

- **Zadanie realizowane Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 16 769 385,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	8 156 743,00 zł	2 507 284,43 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 156 743,00 zł	2 507 284,43 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 156 743,00 zł	2 507 284,43 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 507 284,43 zł tj. 30,74 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. realizowano zadania:

1.Generalny Wykonawca

Prowadzenie robót budowlanych i wykończeniowych polegających na:

- wykonaniu ścian i słupów dla poziomów 0, +1 i +2,
- wykonaniu murowania ścian na poziomie 0, +1 i +2,
- wykonaniu stropów: parteru, I piętra i częściowo II piętra,
- wykonaniu klatki schodowej dla kondygnacji -1, 0, +1

- wykonaniu zbrojenia, deskowania i betonowania schodów łukowych na poziomie 0 i +1,
- wykonaniu tynków na poziomie -1 i częściowo na poziomie 0,
- wykonaniu stropu skośnego tarasu widokowego,
- wykonaniu częściowej stabilizacji parkingu po stronie zachodniej,
- wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej w laboratoriach,
- wykonaniu części tras kablowych na poziomie -1 i 0,
- wykonaniu części okablowania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru,
- wykonaniu większości dokumentacji składającej się na projekty wykonawcze.

2. Inżynier Kontraktu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającego na:

- weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego Wykonawcę,
- opiniowaniu i zatwierdzaniu projektów umów z podwykonawcami,
- opiniowaniu wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń,
- kontroli dostaw materiałów i urządzeń,
- udziale w odbiorach robót,
- nadzorze nad prowadzonymi robotami
- kontroli realizacji harmonogramu działań Wykonawcy
- opiniowaniu kosztorysów i harmonogramu robót Wykonawcy,
- opiniowaniu wniosków Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia i wydłużenie terminu realizacji umowy,
- organizowaniu, prowadzeniu i rejestracji ustaleń regularnych spotkań koordynacyjnych i projektowych z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym.

3. Podpisano umowy w wyniku postępowania ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji: części 1 „Lotnictwo” – 9 marca 2021r., części 2 „Żyję” – 8 marca 2021r., części 5 „Zabawki edukacyjne” – 10 marca 2021r., części 6 „Wystawa mobilna” – 4 marca 2021r.

Nie złożono ofert w części 3 „Przyroda” i części 4 „Wystawa uzupełniająca”.

4. Podpisano umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”

część 1: Utworzenie interaktywnej wystawy głównej "Przyroda" – 2 czerwca 2021r.

część 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupełniającej

5. Usługi eksperckie zlecane na zewnątrz:

- obsługa prawna Biura Projektu,
- wsparcie w zakresie zamówień publicznych,

- wsparcie w zakresie finansowo – księgowym,
- wsparcie eksperckie w zakresie oceny eksponatów w kryterium „wzornictwo i atrakcyjność” w obu postępowaniach (znak sprawy PCN-270-12/2019 i znak sprawy PCN-270-1/2021) dotyczących utworzenia sześciu interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki.

6. Bieżąca praca Biura Projektu:

- obsługa finansowa (planowanie, finansowanie i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości) projektu w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- obsługa finansowa, sprawozdawczość oraz pozostałe czynności wynikające z realizacji umowy na dofinansowanie projektu w ramach RPOWP2014-2020,
- przygotowanie dokumentacji prowadzonych postępowań dotyczących utworzenia interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki,
- odbiór dokumentacji projektowej eksponatów,
- bieżąca współpraca z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami interaktywnych wystaw edukacyjnych,
- bieżąca współpraca z Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz innymi komórkami tut. Urzędu Marszałkowskiego.
- **w dniu 23 czerwca 2021 r.** do IZ RPO WP złożono wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu. Wniosek dotyczył dostosowania budowanego Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” do Zaleceń Państwowego Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny dotyczących działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej: zmianę układu wentylacji poprzez montaż lamp UV-C i filtrów EU7 oraz dostosowanie układu ślusarki okiennej poprzez doposażenie projektowanej ślusarki okiennej w okucia i podziały pozwalające na otwieranie okien.
- **w dniu 30 czerwca 2021 r.** do IZ RPO WP złożono wniosek na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu. Wniosek dotyczył zmian rozwiązań architektonicznych czy techniczno – materiałowych wykończenia pomieszczeń budowanego Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
- **w dniu 30 czerwca 2021 r.** do IZ RPO WP złożono wniosek na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu. Wniosek dotyczył rozszerzenia przyszłej oferty edukacyjnej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” o dodatkowy zakres polegający na

udostępnianiu na obszarze Województwa Podkarpackiego mobilnego planetarium edukacyjnego. poprzez: dostawę urządzeń wchodzących w skład mobilnego planetarium, dostawę środka transportu do przewozu wyposażenia planetarium, pozyskanie licencji i dostawa nośników materiałów multimedialnych w postaci biblioteki filmów popularnonaukowych 2D i 3D.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 5 864 124,53 zł, co stanowi 34,97% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowano Zadanie 1 Program Funkcjonalno – Użytkowy .Odbiór PFU nastąpił 17 grudnia 2018r., zrealizowano Zadanie 2 Studium wykonalności. Odbiór Studium wykonalności wraz ze specyfikacją dostaw wyposażenia laboratoriów i pracowni warsztatowych nastąpił 12 lutego 2019 r., przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 25 września 2019 r. podpisano umowę z firmą SWECO Consulting Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, 17 września 2019r.podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i wykończeniowych – firmą WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzono prace przygotowawcze i montażowe, budowlane, konstrukcja budynku, instalacyjne, branży instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe budynku PCN, wykonano uzbrojenie terenu, przyłącza instalacyjne, drogi dojazdowe, parkingi i elementy zagospodarowania działki, na której zlokalizowano budynek PCN:

-podpisano umowy w wyniku postępowania ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji:

części 1 „Lotnictwo” – 9 marca 2021r., części 2 „Żyję” – 8 marca 2021r., części 5 „Zabawki edukacyjne” – 10 marca 2021r., części 6 „Wystawa mobilna” – 4 marca 2021r.

Podpisano umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”:

część 1: Utworzenie interaktywnej wystawy głównej "Przyroda" – 2 czerwca 2021r.

część 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupełniającej

Wykonano tablicę informacyjną

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce związana z pandemią Covid-19 powoduje utrudnienia w realizacji zadania.
2. W zakresie prac budowlanych:
 - niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym utrzymujące się obfite opady śniegu i niskie, ujemne temperatury (styczeń-marzec 2021), opady deszczu oraz wysokie temperatury (maj-czerwiec 2021)

- sytuacja epidemiologiczna w Polsce związana z pandemią Covid-19

Zaistniałe problemy i trudności mają wpływ na termin zakończenia realizacji inwestycji.

Generalny Wykonawca złożył wniosek (pismem znak: DWSBIUR/PCN/22/06/21 z dnia 25.06.2021 r.) o wydłużenie terminów realizacji inwestycji do dnia 31.03.2022 r. (pierwotny termin zakończenia inwestycji to 31.01.2022 r.) oraz terminu na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, do dnia 30.06.2022 r. (pierwotny termin pozwolenia na użytkowanie to 30.04.2022 r.).

3. W zakresie postępowania „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” (znak sprawy PCN-270-12/2019) ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego:

- brak ofert w ogłoszonym postępowaniu w części 3 „Przyroda” i części 4 „Wystawa uzupełniająca”.

4. W zakresie postępowania „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” (znak sprawy PCN-270-1/2021) ogłoszonego 10 lutego 2021 r. w trybie przetargu nieograniczonego:

- konieczność szybkiego przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na brakujące części „Przyroda” i „Wystawa uzupełniająca”, na które w poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

5. W zakresie finansowym:

- przedłużające się odbiory dokumentacji projektowej eksponatów w tamach interaktywnych wystaw edukacyjnych ze względu na: błędy w przedkładanych dokumentach, ich niekompletność, późne terminy zgłoszeń do odbioru np. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, co skutkuje opóźnieniami w realizacji planowanych płatności i realizacji planu finansowego,
- opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego przez Generalnego Wykonawcę (powody opisano powyżej) skutkują także opóźnieniami w realizacji planowanych płatności i realizacji planu finansowego,
- wydłużające się procedury weryfikacji i zatwierdzania przez IZ RPO wniosków o płatność – rozliczanie pobranych zaliczek oraz przekazywanie środków na sfinansowanie kolejnych wydatków, co grozi niedotrzymaniem terminów płatności zobowiązań wynikających z umów zawartych z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu oraz wykonawcami eksponatów,
- korekty finansowe obniżające wysokość dofinansowania środków UE w projekcie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektu, co powoduje konieczność finansowania ich ze środków budżetu WP

- zmieniający się co roku współczynnik sprzedaży dla WDK w Rzeszowie, na podstawie którego określana jest wielkość podatku VAT, która podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego i jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie, co przy dużych kwotach za wydatki kwalifikowalne powoduje brak możliwości sztywnego zaplanowania wydatków z budżetu WP i ich podziału pomiędzy paragrafami.

1.1.38– „*Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 585 200,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 292 600,00 zł	1 292 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 292 600,00 zł	1 292 600,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 098 710,00 zł	1 098 710,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	64 630,00 zł	64 630,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	129 260,00 zł	129 260,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 292 600,00 zł tj. 100 % planu na 2021r. W pierwszym półroczu 2021 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/ Stypendystkami, wypłacona została II transza stypendium dla 562 Stypendystów/Stypendysek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została w oparciu o informacje zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, weryfikacja dalszej przynależności Stypendystów/Stypendysek do grupy docelowej projektu, tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie ogólne oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju. Do siedziby Beneficjenta wpłynęły 562 Ankiety monitorujące postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju.

Stypendiści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy Opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiągnięciu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną, jak również telefonicznie.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową oraz związane z utrzymaniem jednostki.

Ponadto, w związku z nieosiągnięciem wymaganej liczby uczestników projektu (planowano: 660, zrealizowano: 562) Instytucja Pośrednicząca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowała Decyzję w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 585 200,00 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wsparciem stypendialnym objęto 562 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., całkowita wartość dla 1 stypendysty wynosi 4 000,00 zł. (płatne w II transzach po 2 000,00 zł.).

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.39–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	960 000,00 zł	960 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	960 000,00 zł	960 000,00 zł

<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	816 000,00 zł	816 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	96 000,00 zł	96 000,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	48 000,00 zł	48 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 960 000,00 zł tj. 100 % planu na 2021r. W pierwszym półroczu 2021 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami, wypłacona została druga transza stypendium dla 400 stypendystów/stypendystek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została, w oparciu o informacje zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Wzór ankiety monitorującej postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu został opracowany przez Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl. Informacja o zamieszczeniu ankiety została przekazana Stypendystom/Stypendystką oraz Wnioskodawcom w formie e-maila przesłanego na adres szkolny oraz newslettera.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiągnięciu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu. Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową oraz związane z utrzymaniem jednostki.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 920 000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wsparciem przeznaczonym na cele edukacyjne, objęto 400 uczniów z terenu województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.40–„English4You”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 422 710,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	272 688,00 zł	203 922,34 zł
- wydatki bieżące, z tego:	272 688,00 zł	203 922,34 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	227 786,00 zł	184 136,31 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	34 065,00 zł	11 348,38 zł
<i>Budżet Państwa</i>	10 837,00 zł	8 437,65 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 203 922,34 zł tj. 74,78 % planu na 2021r. W I połowie 2021 roku zakończono 18 kursów (12 szkoleń - poziom docelowy A1 oraz 6 szkoleń - poziom docelowych A2). 178 uczestników uzyskało zaświadczenia ukończenia 120 godzinnego kursu z j. angielskiego. 3 grupy zakończą ścieżkę szkoleniową na początku lipca. 2 grupy kontynuują kurs. Zakończenie przewidziane jest na przełomie listopada i grudnia 2021 r. W maju i czerwcu

przeprowadzono 18 egzaminów certyfikujących. 3 grupy przystąpią do egzaminu początkiem lipca. 2 grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym. Do egzaminów podeszło 176 uczestników. PZPW w Rzeszowie w dniu 19 stycznia 2021 r. wystosował prośbę o wydłużenie terminu realizacji projektu, ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią Covid-19. W dniu 4 lutego wydano zgodę na wydłużenie projektu do 31.12.2021r.

W I półroczu 2021 PZPW w Rzeszowie zakończył większość kursów oraz przeprowadził egzaminy certyfikujące. Wskaźniki nie zostały osiągnięte ze względu na opóźnienia w ocenie przez zewnętrzny podmiot certyfikujący.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 353 944,24 zł, co stanowi 83,73 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.:

- Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie
 - wartość docelowa: 200 osób
 - wartość osiągnięta do 30.06.2021 r.: 235 osób
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w projekcie
 - wartość docelowa: 80 osób
 - wartość osiągnięta do 30.06.2021 r.: 108 osób

Liczba osób, które uzyskały certyfikat: 0 osób.

Wyjaśnienie:

Wskaźniki rezultatu osiągnięte w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.:

- Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
 - wartość docelowa: 140 osób
 - wartość osiągnięta do 30.06.2021 r. - 0 osób
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
 - wartość docelowa: 56 osób
 - wartość osiągnięta do 30.06.2021 r. - 0 osób

Działania w tym obszarze zadania rozpoczęto w maju oraz kontynuowano w czerwcu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 egzaminów certyfikujących.

3 grupy przystąpią do egzaminu początkiem lipca br.

2 grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym – listopad br.

Rozliczenie zadania odbędzie się przyszłym okresie sprawozdawczym, ze względu na długi okres oczekiwania na wyniki egzaminów oraz opóźnienia w dostarczeniu certyfikatów zagranicą.

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i pracownicy JST związani z systemem edukacji, pracujący na terenie Województwa Podkarpackiego. W ramach działań w projekcie uczestnicy zyskali możliwość bezpłatnego udziału w kursach z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od wcześniejszej deklaracji znajomości języka. W ramach kursu uczestnicy wzięli udział w bezpłatnym egzaminie certyfikacyjnym, a co za tym idzie uzyskali możliwość zdobycia certyfikatu międzynarodowego (zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Wymiar godzinowy kursu (poziom A1 - 120 godzin dydaktycznych; poziom A2 - 120 godzin dydaktycznych). Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Projekt zakłada objęcie wsparciem 200 uczestników kursami podnoszącymi kompetencje językowe na poziomie A1 - 15 grup (150 uczestników) oraz A2 - 5 grup (50 uczestników).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.41–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 160 000,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	842 377,00 zł	349 604,42 zł
- wydatki bieżące, z tego:	842 377,00 zł	349 604,42 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	731 056,00 zł	292 306,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	111 321,00 zł	57 298,42 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 349 604,42 zł tj. 41,50 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. realizowano:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim.

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES.

Zadanie 4. Prowadzenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie 5. Mechanizm zakupowy. W ramach zadania dokonano przesunięć części środków budżetu zaplanowanego na 2020 rok na nowe zadanie w projekcie realizowane w roku 2021, tak by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie mógł włączyć się w pomoc w walce przeciwko COVID-19.

W związku z pandemią realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku pandemii, jak również przeciągających się postępowań zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 947 227,18 zł, co stanowi 43,85 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Celem projektu jest zwiększenie roli sektora ES w województwie podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotu ekonomii społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców Regionu. Działania projektu pozwolą również wzmocnić i poszerzyć zakres działań sektora ES w regionie, zapewnią koordynację działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ES.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.42–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”

- Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego /Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 2 349 003,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 162 351,00 zł	1 162 350,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 162 351,00 zł	1 162 350,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	779 370,00 zł	779 369,99 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	382 981,00 zł	382 980,01 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 162 350, 00 zł tj. 100 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. opracowano dokumentację na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

Zgodnie z II i III etapem umowy zamówienia publicznego ZPK-P/2019/05/01 z dnia 18.07.2019 r. została wykonana dokumentacja dla pięciu parków krajobrazowych obejmująca: 1) opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności: a) określenie strategicznych celów ochrony parku krajobrazowego, b) określenie zasad i kierunków prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej oraz zagospodarowania przestrzennego; umożliwiających realizację celów Parku, c) wskazanie obszarów parku udostępnionych do celów naukowych; edukacyjnych; turystycznych; rekreacyjnych i innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych gruntów, d) określenie działań edukacyjnych; które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze i kulturowe Parku, e) określenie potrzeb uzupełniania form ochrony pożądaných z punktu widzenia realizacji celów Parku, f) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowania krajobrazu; w tym: priorytetów tych prac; obszarów realizacji działań ochronnych; celów ochrony przyrody oraz przyrodniczych; społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji, zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony, h) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.

Sporządzono tematyczne mapy przeglądowe w skalach 1:10000 i 1:25000 (obejmujące problematykę II etapu) w formie cyfrowej, spełniających wymogi określone w § 18 rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony w układzie PUWG 1992 zawierające m. in. następujące warstwy: 1) zaplanowane sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 2) obszary udostępniane dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego; rekreacyjnego i edukacyjnego; 3) projektowane formy ochrony przyrody; 4) grunty przeznaczone do zalesienia; 5) grunty które nie powinny być zalesiane; 6) obszary które powinny być chronione przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie wpływających na krajobraz; 7) projektowane działania ochronne. Ponadto uruchomiono dedykowany geoportal (interaktywne mapy tematyczne) umożliwiający przeglądanie informacji o zasobach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych parków krajobrazowych poprzez udostępnione projekty tematyczne opracowane z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych oraz dedykowane warstwy/mapy tematyczne.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 349 000,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 23.06.2021 r.

Opracowano 50 dokumentów planistycznych (operatów) z zakresu ochrony przyrody dla 5 parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu na łącznej powierzchni 150 573 ha.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.43–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”

- **Zadanie realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego / Departament Ochrony Środowiska**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 216 631,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	656 820,00 zł	656 820,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	656 820,00 zł	656 820,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	558 297,00 zł	558 297,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	98 523,00 zł	98 523,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 656 820, 00 zł tj. 100 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. - 31.05.2021 r. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano III etap zamówienia zgodnie z umową na realizację zamówienia publicznego z dnia 9 października 2019 r.

W ramach zamówienia wykonano zadania:

a) opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

b) przeprowadzenie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu

zagospodarowania przestrzennego województwa, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych,

c) przygotowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony parków krajobrazowych, która zawiera działania związane z udostępnieniem parków krajobrazowych dla turystów i na cele edukacji ekologicznej,

d) sporządzenie map tematycznych w formie cyfrowej, spełniających wymogi określone w § 18 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94 poz. 794) określającego tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w układzie PUWG 1992.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 216 630,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2021 r.

Opracowano po 10 operatów szczegółowych dla każdego z pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na łącznej powierzchni 133 174 ha.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.44–, „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 146 796 620,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	8 200 150,00 zł	279 185,40 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 200 150,00 zł	279 185,40 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 418 265,00 zł	113 490,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 781 885,00 zł	165 695,40 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 279 185,40 zł tj. 3,41 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. wydatki stanowiły koszty z tytułu świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach zadania „Budowa zaplecza technicznego – nadzór nad robotami budowlanymi”.

W dniu 27.04.2021 r. została podpisana Umowa z wyłonionym Wykonawcą robót (konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A.) na realizację Zaplecza Technicznego PKA, zlokalizowanego na stacji Rzeszów Staroniwa. Przeprowadzane były cykliczne spotkania techniczne zespołów roboczych, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji – w celu omówienia i uzgodnienia rozwiązań koncepcji projektowej zaplecza technicznego PKA.

Zadanie pn.: „Wykup gruntów” w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.

W dniu 29.06.2021 r. skierowano do Ministra Infrastruktury wnioski o nieodpłatne przekazanie na własność Województwa Podkarpackiego terenu położonego w stacji Rzeszów Staroniwa, będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się obecnie we władaniu PKP S.A.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 036 288,25 zł, co stanowi 0,71% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedłużająca się procedura pozyskania gruntu pod budowę zaplecza technicznego ma znaczący wpływ na realizację zaplanowanych wydatków i dochodów.

1.1.45–„Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 357 722,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020**

Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	225 102,00 zł	129 079,64 zł
- wydatki bieżące, z tego:	225 102,00 zł	129 079,64 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	190 491,00 zł	109 533,65 zł
<i>Budżet Państwa</i>	34 611,00 zł	19 545,99 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 129 079,64 zł tj. 57,34 % planu na 2021r. Projekt „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” realizowany przez partnerstwo podmiotów: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej: udział w 40 godzinnym szkoleniu tematycznym (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna), przygotowaniu min. 2 scenariuszy zajęć, które podlegają akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej . Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzymał również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK).

Grupą docelową projektu jest 707 czynnych nauczycieli z terenu Podkarpacia.

W I półroczu 2021r. ścieżkę edukacyjną zakończyło 455 nauczycieli w 22 grupach szkoleniowych.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 261 699,97 zł, co stanowi 73,15% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Łącznie w 86 grupach przeszkolono 843 nauczycieli. Wszystkie szkolenia w ramach projektu zostały zakończone.

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie – wartość docelowa 707, osiągnięta 870

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 283, osiągnięta 559

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną – wartość docelowa 707, osiągnięta 843

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 283, osiągnięta 532

W ramach projektu założono, że ścieżkę edukacyjną ukończy 707 uczestników projektu. Pomimo trwającej, przez niemal cały okres realizacji projektu pandemii COVID – 19, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie dołożył wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia zadeklarowanej liczby nauczycieli tj. 707 uczestników. Dzięki przeprowadzonym działaniom promocyjno – informacyjnych oraz rekrutacyjnych odniesiono ogromny sukces, liczba uczestników, którzy na platformie merytorycznej projektu wypełnili formularz zgłoszeniowy wyniosła 870 osób tj. o 163 uczestników więcej niż pierwotne założenia projektu. Rekrutacja była prowadzona w sposób umożliwiający udział szkoły z każdego etapu edukacyjnego na terenie całego województwa

podkarpackiego z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Grantobiorca za zgodą Operatora uruchomił dodatkowe grupy szkoleniowe, dzięki czemu Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zrealizował wskaźniki rezultatu na wyższym poziomie czyli ukończenie ścieżki edukacyjnej przez 843 uczestników (wzrost wskaźnika o 136 osób). Wszyscy trenerzy regionalni – nauczyciele – konsultanci PCEN/PZPW zakończyli obowiązkowe szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Trenerzy lokalni również ukończyli obowiązkowe szkolenia trenerskie. Zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej na on-line zgodnie z wytycznymi Operatora, co pozwoliło zadbać o bezpieczeństwo zarówno uczestników projektu, trenerów regionalnych i lokalnych. Forma szkoleń zdalnych wydłużyła czas trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkań stacjonarnych do maksymalnie 8 spotkań on-line. W wyniku czego założone działania w harmonogramie zostały zaburzone i wydłużone. Od początku realizacji projektu zakończyliśmy 86 grup szkoleniowych. Były to szkolenia z różnych grup przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.46–„Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **łącznie nakłady finansowe: 300 424,00 zł**
- **Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020**

Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	223 633,00 zł	98 901,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	223 633,00 zł	98 901,88 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	189 261,00 zł	83 700,67 zł
<i>Budżet Państwa</i>	34 372,00 zł	15 201,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 98 901,88 zł tj. 44,23 % planu na 2021r. W okresie do 30 czerwca 2021 r. utworzono szkolenia dla 50 grup. Liczba uczestników, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną i potwierdzili odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia do dnia 30 czerwca 2021 r. wyniosła 440 osób.

Projekt grantowy pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej pn. „Lekcja:Enter” przez partnerstwo trzech podmiotów: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Głównym celem projektu pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich uczniów poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej: udział w 40 godz. szkoleniu tematycznym w ramach grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowaniu min. 2 scenariuszy zajęć, podlegających akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK).

Grupa docelowa projektu - 570 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego.

W związku z trwającą pandemią zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej na on-line zgodnie z wytycznymi Operatora – Fundację Orange, co pozwoliło zadbać o bezpieczeństwo zarówno uczestników projektu, jak i trenerów regionalnych i lokalnych. Forma szkoleń zdalnych wydłuża jednak czas trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkań stacjonarnych do maksymalnie 8 spotkań on-line.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 115 607,36zł, co stanowi 38,48% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie – wartość docelowa 570, wartość osiągnięta 740

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 228, wartość osiągnięta 541

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną – wartość docelowa 570, wartość osiągnięta 440

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 228, wartość osiągnięta 333.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.1.47–„*Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie*”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu.
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 99 088,00 zł
- Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	88 119,00 zł	74 702,28 zł
- wydatki bieżące, z tego:	88 119,00 zł	74 702,28 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	74 901,00 zł	63 497,41 zł
<i>Budżet Państwa</i>	13 218,00 zł	11 204,87 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 74 702,28 zł tj. 84,77 % planu na 2021r. Grupę docelową stanowili dyrektorzy i nauczyciele (30 osób) szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” na terenie Województwa Podkarpackiego. Projekt ukończyli wszyscy uczestnicy (30 osób). W ramach działań w projekcie uczestnicy brali udział w 5 dniowych hybrydowych warsztatach/szkoleniach w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu w dniach 21, 22, 25, 27, 29 stycznia 2021 r. Szkolenia realizowane były w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób. Każdy z uczestników miał zabezpieczone miejsce pracy podczas warsztatów (maseczki, środki dezynfekujące i przebywał w zalecanej odległości od drugiego uczestnika). Warsztaty prowadziły dwie trenerki z Norwegii, które łączyły się z uczestnikami poprzez platformę ZOOM. Uczestnicy brali udział w następujących modułach szkolenia:

- Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, a profilaktyka zdrowotna,
- Zagrożenia zdrowia w kontekście chorób cywilizacyjnych: nadwaga, otyłość, bulimia, anoreksja, depresja, choroby układu krążenia,
- Zdrowe odżywianie podstawą zdrowia – zbilansowana dieta, a dieta wysoko przetworzona,
- Aktywność fizyczna – walory aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,
- Przykłady dobrych praktyk- Norwegia – Polska (na przykładzie szkół promujących zdrowie).

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 85 670,98 zł, co stanowi 86,46% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt został zakończony 28.02.2021 r. Raport końcowy, który został przedstawiony Operatorowi Programu Edukacja, został zatwierdzony 23.04.2021 r.

Głównym celem projektu była kreacja zmiany postaw – ubogacenie uczestników o nowe przykłady i rozwiązania realizowane w norweskim systemie szkolnictwa. Natomiast szczegółowymi celami projektu było:- wspieranie uczestników szkolenia w realizacji edukacji zdrowotnej, promocji i profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach województwa podkarpackiego,

- przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji systemowych działań z promocji zdrowia w szkołach w obszarze zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,

- aktywizacja i integracja środowiska pedagogicznego do działań z promocji zdrowia w placówkach oświatowych na bazie przykładów realizowanych w szkołach w Norwegii.

Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kompetencje w zakresie realizowania programów i tworzenia tzw. autorskich projektów z edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej, stosowania metod aktywizujących profilaktykę zdrowotną, promocji zdrowia w kontekście chorób cywilizacyjnych i możliwości wykorzystania przykładów dobrej praktyki z norweskiego systemu szkolnictwa i wdrażania tych przykładów w szkole.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- Brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1–„Opracowanie programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III””

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
		90 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł	68 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	90 000,00 zł	68 000,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł tj. 75,56 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. realizacja zadania przebiegała następująco:

W dniu 28 stycznia 2021 r. wykonawca dostarczył projekt Programu w prawidłowej formie i ilości.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 253/4993/21 z dnia 16 lutego 2021 r. przyjął projekt programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”” oraz skierował do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W terminie wyznaczonym na konsultacje, tj. od 19 lutego do 25 marca 2021 r., wpłynęły trzy formularze zawierające propozycje zmian i uzupełnień do projektu Programu zgłoszone przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świlcza oraz Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały poddane analizie pod kątem możliwości uwzględnienia ich i wykorzystania w opracowywanym Programie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 271/5366/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu ww. programu. Wykonawca dostarczył w dniu 21 kwietnia 2021 r. ostateczną wersję projektu Programu wraz z recenzją w prawidłowej formie i ilości. Realizacja przedmiotu zamówienia została potwierdzona protokołem odbioru. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyjął program pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III””.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 68 000,00zł, co stanowi 75,56% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Realizacja zadania została zakończona.

Program pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”” został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2030**
- **Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 690 000,00 zł	1 537 500 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 690 000,00 zł	1 537 500 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 690 000,00 zł	1 537 500 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 537 500,00 zł tj. 41,67 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym WP zorganizowano 96 imprez, z czego 86 to konferencje/kongresy/sympozja, 3 to targi/wystawy, natomiast 7 miało inny charakter. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 17 960 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 38 podmiotów (wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 4 miały charakter międzynarodowy, 74 charakter krajowy a 18 charakter lokalny.

W I półroczu 2021 r. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały

być przekazane przez Koncesjonariusza m.in. sprawozdanie za II półrocze 2020 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Z uwagi na panującą pandemię koronowirusa SARS-CoV-2, większość przeprowadzonych w 2021 r. imprez to były wydarzenia w formule online, jednak już w lipcu roku 2020, po zapytaniu tut. Departamentu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że„(...) biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i ograniczenia związane z organizacją wydarzeń z udziałem większej liczby uczestników, za uzasadnione uznaje i dopuszczalne należy uznać organizowanie na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wydarzeń z zastosowaniem środków komunikacji zdalnej”.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 28 843 500,00zł, co stanowi 66,65% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do dnia 30.06.2021 r. w obiekcie odbyło się 633 imprezy.

Wśród 633 imprez odbyło się 493 konferencje/kongresy oraz 137 targi/wystawy. (11 imprez miało jednocześnie charakter konferencji / kongresów / sympozjów jak również targowo-wystawienniczy).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez należy stwierdzić, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca czerwca 2021 r. odbyło się 108 imprez o charakterze międzynarodowym, 286 imprez o zasięgu krajowym oraz 239 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 473 024 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016 r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 5 429 podmiotów. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” koniecznym było zorganizowanie 27 szt. imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Wskaźnik rezultatu zrealizowano.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 19 541 878,00 zł**
- **Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	5 700 000,00 zł	3 858 968,20 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 700 000,00 zł	3 858 968,20 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 700 000,00 zł	3 858 968,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 858 968,20 zł tj. 67,70 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. podpisano 11 umów o dofinansowanie na kwotę 23.341.631,80 zł. Ponadto z uwagi na waloryzację stypendiów stażowych/szkoleniowych w I półroczu 2021 r. podpisano 11 aneksów zwiększających kwotę dofinansowania projektów już realizowanych. Wartość podpisanych w I półroczu 2021 r. 21 umów dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego wyniosła 43.569.747,00 zł. W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 16 642 729,72 zł, co stanowi 85,16 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 283 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 876.453.969,06 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 656.958.928,61 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła 647.199.014,38 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.3.4. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- łączne nakłady finansowe: 10 399 002,00 zł
- Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	5 249 624,00 zł	2 578 790,31 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 249 624,00 zł	2 578 790,31 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 249 624,00 zł	2 578 790,31 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 578 790,31 zł tj. 49,12 % planu na 2021r.

Od początku realizacji programu zakontraktowano 27 umów w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF oraz 1 umowę w działaniu 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT, w których wartość dofinansowania wynosi 244 122 376,68 zł, w tym jest 15 umów z kwotą BP w łącznej wysokości 11 206 768,93 zł. Ponadto, w działaniu 6.3 projekt Gminy Iwonicz-Zdrój (RPPK.06.03.00-18-0006/18) został wybrany do dofinansowania na kwotę EFRR 3 751 959,00 zł, a zakontraktowany w niepełnej wysokości na kwotę 1 884 018,11 zł, z uwagi na dostępny limit. Jednakże, departament merytoryczny poinformował Beneficjenta, że ostateczna kwota dofinansowania ustalana będzie zgodnie z obowiązującym limitem środków wspólnotowych – dopuszczalne aneksowanie – do kwoty nie przekraczającej poziomu dofinansowania określonego we wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: DRP-IV.535.18.2021.AP z dnia 29 marca 2021 r. r. wyraziło zgodę na zmianę przeznaczenia środków z budżetu państwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu Terytorialnego) w kwocie 5 000 000,00 zł. W związku z tym przesunięte zostaną środki z zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020” do zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” i „Dotacja celowa na rzecz

beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 78 638 980,00 zł**
- **Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	16 768 376,00 zł	1 704 110,90 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 768 376,00 zł	1 704 110,90 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 768 376,00 zł	1 704 110,90 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 704 110,90 zł tj. 10,16 % planu na 2021r.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia łączne nakłady zostały zaplanowane w kwocie 78 638 980,00 zł i zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów, na rok 2021 środki z BP zaplanowano wydatkować kwotę 16 768 376,00 zł, na realizację projektów pozakonkursowych – w zakresie ochrony zdrowia, w klasyfikacji 85111, w tym:

- kwota 4 493 809,00 zł na projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
- kwota 12 274 567,00 zł na projekty: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” i „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina.

Ponadto, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: DRP-IV.535.18.2021.AP z dnia 29 marca 2021 r. r. wyraziło zgodę na zmianę przeznaczenia środków z budżetu państwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu Terytorialnego) w kwocie 5 000 000,00 zł. W związku z tym przesunięte zostaną środki z zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020” do zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” i „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 179 806 098,00 zł**
- **Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	28 796 781,00 zł	12 045 133,35 zł
- wydatki bieżące, z tego:	28 160 781,00 zł	11 924 043,29 zł
<i>Budżet Państwa</i>	28 160 781,00 zł	11 924 043,29 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	636 000,00 zł	121 090,06 zł
<i>Budżet Państwa</i>	636 000,00 zł	121 090,06 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12 045 133,35 zł tj. 41,83 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. podpisano 58 umów na łączną 156 438 499,48 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2021 r. środków europejskich wynosi 132 972 724,32 zł, środków krajowych 20 964 328,74 zł, w tym środków z budżetu państwa 6 419 859,58 zł.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 163 724 792,89 zł, co stanowi 91,06% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 1 440 umów na łączną kwotę 2 495 467 783,30 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 2 113 514 109,66 zł, środków krajowych 261 761 313,40 zł, w tym środków z budżetu państwa 163 724 792,89 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania**

Oś VII RPO WP

Wystąpiły zagrożenia związane z pandemią COVID-19. W ramach działania 7.1 utrudnienia w rozliczaniu wniosków o płatność (w szczególności w ramach końcowych wniosków o płatność), w ramach działania 7.4 funkcjonowanie placówek żłobkowych w zaostrzonym reżimie sanitarnym (ograniczenia związane z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.), w ramach działania 7.6 czasowe zaprzestanie organizacji badań.

Oś VIII RPO WP

Panująca sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzone w jej następstwie zakazy i ograniczenia, mają negatywny wpływ na realizację projektów. Działania projektowe w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku, były w większości przypadków realizowane niezgodnie z harmonogramem - zamknięcie placówek wsparcia dziennego (dziennych domów pomocy, klubów seniora, świetlic), brak możliwości organizacji szkoleń, warsztatów i staży, opóźnienia w rekrutacji we wszystkich typach projektów. Opóźnienia w realizacji projektów przekładają się na konieczność wydłużenia terminów zakończenia realizacji projektów. Wnioski o płatność zostały w wielu przypadkach złożone na znacznie niższą kwotę niż wynikało to z harmonogramu płatności. Ostatecznie powyższa sytuacja przekłada się na niewykorzystanie dofinansowania na zakończenie projektów i zwroty do IP WUP.

Oś IX RPO WP

Sytuacja epidemiologiczna w postaci COVID-19, przyczyniła się do opóźnień w realizacji większości projektów. Powyższe spowodowane jest np.: brakiem możliwości organizacji szkoleń, warsztatów i staży oraz opóźnieniami w procesie rekrutacji w przypadku wszystkich typów projektów. W projektach z zakresu szkolnictwa, w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach, również zajęcia projektowe realizowane były w formie zdalnej. Wymusiło to rezygnację z niektórych form zajęć /wsparcia lub przesunięcie w czasie. W projektach dotyczących wsparcia dla osób dorosłych tempo rekrutacji do projektów spadło, część uczestników zwłaszcza osób starszych nie wyrażała zgody na przejście na nauczanie zdalne. Zaplanowane szkolenia zostały zawieszono z uwagi na wprowadzone obostrzenia i po wydłużeniu okresów realizacji przesunięte w czasie. Ponadto w wielu przypadkach wnioski o płatność składane są na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności, co z kolei przekłada się na niższe niż wstępnie zakładano wykorzystanie dofinansowania.

Mając na uwadze powyższe, istnieje zagrożenie niewykorzystania w pełnej wysokości zaplanowanego na 2021 r. planu wydatków.

1.3.7 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 87 451 330,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	19 342 080,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 842 080,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	12 842 080,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	6 500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

12.05.2021 r. została zawarta umowa na ulepszenie (modernizację) oraz malowanie pudła pojazdu serii SA134-022 z terminem realizacji na IV kw. 2021 r.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na:

- naprawę okresową poziomu P5 oraz ulepszenie (modernizację) pojazdów serii SA109-007 i SA109-010 (Umowa z dnia 30.06.2020 zawarta z Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k.)
- naprawę okresową poziomu P4 pojazdu szynowego typu 36WEa, serii EN63A-019 - kwota szacowana (przetarg nieograniczony opublikowany 02.07.2021 r. z terminem składania ofert 06.08.2021 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożenia w realizacji zadania.

1.3.8 – „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 324 371 802,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	61 283 167 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	61 283 167 zł	31 109 305,96 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	56 222 970 zł	29 106 528,27 zł
<i>Inne</i>	5 060 197 zł	2 002 777,69 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31 109 305,96 zł tj. 50,76 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na rekompensatę z tytułu wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce POLREGIO sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2025. Zakres zadania w I półroczu 2021 r. został zrealizowany zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Finansowym na 2021 r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 31 109 305,96zł, co stanowi 9,59 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2024**
- Łączne nakłady finansowe: 6 011 133,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	4 206 874,00 zł	282 102,92 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 206 874,00 zł	282 102,92 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	880 700,00 zł	61 915,69 zł
<i>Inne</i>	3 326 174 zł	220 187,23 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 282 102,92 zł tj. 6,71 % planu na 2021r. Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesiono na usługi serwisowo-utrzymawczo-naprawcze świadczone przez dostawców taboru dla pojazdów:

- SA134-029 (Umowa nr OR-IV.273.2.53.2013 z dnia 21.08.2013 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)
- SA135-023 (Umowa OR-IV.273.1.22.2015 z dnia 08.06.2015 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)
- EN98-001, EN98-002 (Umowa OR-IV.273.2.60.2013 z dnia 16.09.2013 zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wypiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz).

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 282 102,92zł, co stanowi 4,69 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.10– „*Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2027**
- **Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 369 667,00 zł	691 039,40 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 369 667,00 zł	691 039,40 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 320 841,00 zł	129 218,74 zł
<i>Inne</i>	2 048 826,00 zł	561 820,66 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 691 039,40 zł tj. 20,51 % planu na 2021r.

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesiono na usługi serwisowo-utrzymawczo-naprawcze świadczone przez dostawców taboru dla pojazdów:

- SA140-001, SA140-002 (Umowa OR-IV.273.2.32.2016 z dnia 29.12.2016 zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz)

- EN62A-101÷105, EN76A-101÷102 (Umowa OR-IV.273.2.1.2017 z dnia 30.01.2017 zawarta z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11)

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.11– „*Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"*”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 26 959 797,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	508 099,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	508 099,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	508 099,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. została podpisana umowa na roboty budowlane (17.05.2021 r.).

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni konsorcjum firm: INKO Consulting Sp. z o.o. & MP Consulting Sp. z o.o. Wykonawca rozpoczął prace projektowe – m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Planu Robót Geologicznych.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co stanowi 0 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Podpisano umowę na roboty budowlane.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Umowny termin zakończenia robót branży kolejowej to 15.12.2022 r., natomiast robót branży drogowej 31.03.2023 r. Wykonawca wystąpił z roszczeniem o przedłużenie Czasu na Ukończenie do września 2023 ze względu na okoliczności związane z przedłużeniem postępowania przetargowego i opóźnionym podpisaniem umowy.

1.3.12– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 199 948 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 871 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 871 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 871 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. Wykonawca dokumentacji budowlanej opracował:

- opinię geotechniczną dla etapu I i II
- dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych dla etapu I.

W trakcie opracowywania jest zakres:

- koncepcja projektowa
- mapa do celów projektowych
- analiza hydrologiczno- hydraulicznej obiektów inżynierskich
- karta informacyjna przedsięwzięcia.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co stanowi 0 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W dniu 09.11.2020 r została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.13– **„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”**

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 201 883 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	578 100,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	578 100,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	115 758,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	462 342,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Zadanie jest realizowane. Trwają prace projektowe.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 568 432,20zł, co stanowi 47,30 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.14– **„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”**

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022

- Łączne nakłady finansowe: 4 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 900 000,00 zł	297.561,60 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 900 000,00 zł	297.561,60 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	380 000,00 zł	59.512,32 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 520 000,00 zł	238.049,28 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 297 561,60 zł tj. 15,66 % planu na 2021r.

Zadanie jest realizowane. Trwają prace projektowe.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 297 561,60zł, co stanowi 6,33 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.15–„*Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych*”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2012 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 31 460 960,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	10 002 364,00 zł	337 907,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	10 002 364,00 zł	337 907,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 002 364,00 zł	337 907,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 337 907,00 zł tj. 3,39 % planu na 2021r.

W ramach przyznanych środków były realizowane dokumentacje na które zawarto umowy w latach poprzednich:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich:
 - nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,
 - nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
 - nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 04.10.2019r. Zawarto umowę z Wykonawcą Firmą: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Jana Niemierskiego 4, Rzeszów, za kwotę: 3.567.000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 31.12.2019r. Termin realizacji zadania 27.05.2022r. Zadanie jest realizowane.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec a odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec od m. Szówsko do m. Zapałów. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na realizację ww. zadania z Firmą: ZDI sp. z o.o. ul. Kiepyry 6, 22 – 400 Zamość, za kwotę: 1.023.394,19 zł, z latami realizacji 2020, 2021 i 2022. Zadanie jest w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegającą na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki. Umowę zawarto z Firmą: Mostek Patrycjusz Mostek ul. Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszów, za kwotę 152.520,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru

- autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa. Umowę zawarto z Firmą: S.C. Attila M.Krółocki, W. Józwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 – 323 Rzeszów, za kwotę: 139.531,20 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca. Umowę zawarto z Firmą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm, za kwotę: 830.250,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020, 2021 i 2022. Zadanie jest w realizacji.
 - Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm, za kwotę: 830.250,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: S.C. Attila M.Krółocki, W. Józwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 – 323 Rzeszów, za kwotę: 198.460,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: Trasal Sp. z o.o. ul. Słowackiego 20, 35 – 060 Rzeszów, za kwotę: 669.120,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.
 - a. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów.
 - b. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: Promost Consulting Sp. z o.o. , za kwotę: 1.154.937,70 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021.. Zadanie jest w realizacji.

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2021 roku ogłoszono postępowania przetargowe na opracowanie następujących dokumentacji:

- Zadanie pn.: „Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemysła z Bieszczadami - odcinek Przemysł – Arłamów” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „projectpipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- Zadanie pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94.
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyżnów.
- Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 13 816 597,84-zł, co stanowi 43,92% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.16–„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 050 773,00 zł	670 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 050 773,00 zł	670 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 050 773,00 zł	670 000,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 670 000,00 zł tj. 32,67 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. powiat rzeszowski złożył wniosek o przekazanie pomocy finansowej. Kwota pomocy wyniosła 670.000,- zł. Powiat ropczycko – sędziszowski nie złożył wniosku o przekazanie pomocy finansowej.

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim podpisało stosowne porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Porozumienie zostało zawarte dnia 27.04.2016 r. Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Pomoc finansowa na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I – **670 000,00 zł**
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I – **203 000 ,00 zł**

2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I – **1 177 773,00zł**

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 442 227,00 zł, co stanowi 34,34 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Powiat Ropczycko-Sędziszowski wstrzymał realizację zadania z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na jego realizację.

1.3.17–„*Zimowe utrzymanie dróg*”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 135 977 604,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	10 500 000,00 zł	8 537 218,91 zł
- wydatki bieżące, z tego:	10 500 000,00 zł	8 537 218,91 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 500 000,00 zł	8 537 218,91 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 537 218,91zł tj. 81,31 % planu na 2021r.

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązuje cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 8.537.218,91 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania z solą, sól) a przede wszystkim wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 109 139 892,91 zł, co stanowi 80,26 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.3.18–„*Remonty cząstkowe nawierzchni*”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 38 605 498,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 500 000,00 zł	1.087.465,72 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 500 000,00 zł	1.087.465,72 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 500 000,00 zł	1.087.465,72 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 087 465,72 zł tj. 31,07 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 26.115 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 4.543 m²,
- frezowanie nawierzchni – 4.978 m²,
- profilowanie masą - 980 t.

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących naprawy ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 27 648 423,72zł, co stanowi 71,62% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.19– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 11 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	851 227,74 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00 zł	851 227,74 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 000 000,00 zł	851 227,74 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 851 227,74 zł tj. 42,56 % planu na 2021r.

Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem zanieczyszczeń na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości nie powodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 6 180 680,74 zł, co stanowi 52,83 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.20–„Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 770 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	140 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	140 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	140 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Specyfika realizacyjna oraz umowy są tak skonstruowane że za realizację PZDW w Rzeszowie płaci w miesiącu grudniu danego roku.

W ramach zadania na podstawie umów z 2020r. realizowane jest:

- Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt (wiaduktu nad istniejącą linią kolejową) w ciągu 5 lat - dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”.
- Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap I i III”.
- Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w trzecim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski”.

W I półroczu 2021r. ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania pn. Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825

i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Zadanie jest realizowane.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 69 372,00 zł, co stanowi 9,01% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zawarto 3 umowy na prowadzenie monitoringu.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.21 – „*Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 917 421,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	3 659,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	3 659,25 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	3 659,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 659,25 zł tj. 2,44 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. zawarto umowę na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (21.01.2021r.). Wykonano 17 analiz z 240.

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożonych przez przewoźników.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.22 – „*Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów*”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 12 534 877,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 354 342,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 354 342,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	587 674,00zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 766 668,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W roku 2021 do realizacji zostało jedno zadanie nr 15: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie nr 15 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Poprawa funkcjonalności ...” Zadanie jest w trakcie realizacji.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 8 373 307,76 zł, co stanowi 66,80% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.23–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	133 764,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	133 764,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	133 764,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Na zadaniu w pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Po problemach ze współfinansowaniem zadania przez GDDKiA o/Rzeszów oraz brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji w roku 2020 PZDW w Rzeszowie po przeprowadzeniu negocjacji w GDDKiA przygotowało i złożyło w miesiącu czerwcu 2021 roku wniosek o wydłużenie realizacji zadania na rok 2022 oraz o przywrócenie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2022 i przeniesienie zaplanowanych wydatków z roku 2021 na rok 2022. Obecnie PZDW ogłosiło ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania. Po opracowaniu dokumentacji i po uwzględnieniu wniosku o zmianę WPF zadanie będzie realizowane w roku 2022. W roku 2021 PZDW w Rzeszowie nie planuje wydatkować środków na realizację ww. zadania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o wydłużenie realizacji zadania na rok 2022.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.24–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 34 672 002,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	5 274 667,00 zł	654 529,12 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 274 667,00 zł	654 529,12 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 274 667,00 zł	654 529,12 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 654 529,12 zł tj. 12,41 % planu na 2021r.

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesione zostały na usługi serwisowo-utrzymawczo-naprawcze świadczone przez dostawcę taboru dla pojazdów:

- SA140-003÷004 (Umowa OR-IV.273.2.36.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)

- EN63B-101÷108 (Umowa OR-IV.273.2.35.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 654 529,12 zł, co stanowi 1,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.25–„*Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA*”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 143 597 998,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	23 993 652,00 zł	12 055 820,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	23 993 652,00 zł	12 055 820,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	20 118 302,00 zł	12 055 820,75 zł
<i>Inne</i>	3 875 350,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12 055 820,75 zł tj. 50,25 % planu na 2021r.

Wydatki w I półroczu 2021 r. przeznaczone zostały na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, przekazywanej w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce POLREGIO sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2025 z dnia 15.07.2020 r.

Zakres zadania w I półroczu 2021 r. został zrealizowany zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Finansowym na 2021 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.26–„Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2030**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 680 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	610 000,00 zł	253 926,21 zł
- wydatki bieżące, z tego:	610 000,00 zł	253 926,21 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	610 000,00 zł	253 926,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 253 926,21 zł tj. 41,63 % planu na 2021r.

W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano: 253.926,21 zł

W ramach wydatków wykonano niezbędne decyzje wodnoprawne oraz zawarto stosowne umowy z Wodami Polskimi.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 601 977,81 zł, co stanowi 12,86% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.27–„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	850 000,00 zł	255 433,95 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	850 000,00 zł	255 433,95 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	850 000,00 zł	255 433,95 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 255 433,95 zł tj. 30,05 % planu na 2021r.

W 2021r. zadanie jest na etapie wykonania robót wykończeniowych.

Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 30.10.2021r.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 833 627,49 zł, co stanowi 55,58% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach realizacji zadania wykonano stan surowy budynku wraz z podłączeniem do niezbędnych instalacji.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.28–„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 100 000 000,00 zł
- Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	29 036 030,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	29 036 030,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	29 036 030,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowania przetargowe na następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz.
2. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok. 65+265 do 65+600.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa.
4. Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Wara – Niewistka w km ok. 199+150 do 202+000.
5. Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Niewistka – Krzemienna w km ok. 203+300 do 206+500.
6. Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok. 21+400 do 26+300.
7. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok. 47+700 do 58+900.
8. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja.
9. Rozbudowa drogi woj. nr 893 Lesko – Baligród – Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km. ok. 36+400 m. Cisna.
10. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+400 do 24+570.
11. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+570 do 24+950.
12. Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowości Polana w km ok. 36+270 do 39+100.
13. Przebudowa drogi woj. nr 896 na odcinku Czarna – Lutowska w km 17+040 do 26+300.
14. Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan – Cisna w km ok. 65+220 do 67+220.

Umowy z Wykonawcami zawarto na następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz. Umowa na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania laboratoryjne.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Umowa na roboty budowlane i badania laboratoryjne.

3. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Umowa na roboty budowlane i badania laboratoryjne.

Na zadaniach, na których zostały zawarte umowy trwają prace przygotowawcze oraz opracowywanie dokumentacji na zadaniach których jest wymagane opracowanie Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.29– „*Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów*”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2027**
- **Łączne nakłady finansowe: 40 000 000,00 zł**
- **Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie oczekuje na udzielenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Kierownika Jednostki na ww. zadanie co pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego w roku 2021. Obecnie PZDW w Rzeszowie wystąpiło do GDDKiA o wydanie warunków technicznych na opracowanie węzła. Po otrzymaniu warunków oraz zgody na zaciąganie zobowiązań w roku 2021 planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie wstępnego projektu budowy węzła.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.30–„*Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko*”

- Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego /Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 141 452,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 000,00 zł	1 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł tj. 100 % planu na 2021r.

W grudniu 2020 roku do Ministra Klimatu i Środowiska przekazano II wersję projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym (PI) oraz Prognozą odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia.

Pismem z dnia 29.01.2021 r. Minister Klimatu i Środowiska przekazał kolejne uwagi do przedłożonych dokumentów. Wydanie pozytywnej opinii do projektu WPGO oraz uzgodnienie PI ponownie zostało uzależnione od przedstawienia tych dokumentów z uwzględnieniem załączonych uwag. Biorąc pod uwagę powyższe dokonano stosownych poprawek i pismem z dnia 18.02.2021 r. Zarząd przekazał do Ministra Klimatu i Środowiska III wersję projektu aktualizacji WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia. Ostatecznie projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DGO-SP.0311.6.2020.KR, a Plan Inwestycyjny uzgodniony przez Ministra Klimatu i Środowiska ww. pismem. Po uzyskaniu przewidzianych prawem opinii i uzgodnień projektu aktualizacji WPGO opracowano zestawienie uwag i wniosków. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 141 450,- zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko został uchwalony. W związku z zapisami art. 36 ust. 3 ustawy o odpadach uchwalony WPGO został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.31–„**Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej**”

- **Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2021**
- **łączne nakłady finansowe: 2 995 062,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 307 162,00 zł	678 336,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 307 162,00 zł	678 336,77 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 307 162,00 zł	678 336,77 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 678 336,77 zł tj. 51,89 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie: branży budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o, elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu i telewizji dozorowej. Zakończono dostawę i montaż pętli indukcyjnej. Pełniony był nadzór inwestorski i autorski. Kontynuowano zarządzanie projektem. Wykonano ekspertyzę p.poż oraz Urząd Dozoru Technicznego dokonał badania urządzenia- dźwigu.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym w dniu 28 maja 2021 r. Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego również zakończyli pełnienie swojej funkcji.

Przeprowadzono postępowania przetargowe w zakresie dostaw wyposażenia i aranżacji wystawy.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 366 236,77 zł, co stanowi 79,00% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym w dniu 28 maja 2021 r. Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego również zakończyli pełnienie swojej funkcji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.32–„*Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2022 – 2027**
- **łącznie nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie planowane jest do realizacji od 2022 roku, w związku z czym na dzień 30 czerwca br. nie osiągnięto żadnych efektów i nie zrealizowano żadnego zakresu zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.33–„*Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu*”

- **Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2019-2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 1 303 550, 00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan wydatków na 2021	Wydatki w I półroczu br.
	1 206 050,00	0,00
- wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00
- wydatki majątkowe, z tego:	1 206 050,00	0,00
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	1 206 050,00	0,00
<i>Budżet Państwa</i>	0,00	0,00

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy:

1. REMONT ELEWACJI (kamienica przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7)
2. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ (w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7)
3. PRACE BUDOWLANE W PATIO I PRZESTRZENI WIELOFUNKCYJNEJ (ul. Serbańska 7)

Inwestycja realizowana jest w sąsiadujących ze sobą dwóch obiektach usytuowanych na dz. o nr ewid. nr 730 w centrum Przemyśla. Budynek przy ul. Serbańskiej 7 oraz budynek przy Rynek 9 to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obydwie kamienice połączone są ze sobą funkcyjnie poprzez patio (wewnętrzny zabudowany dziedziniec). Kamienica mieszcząca przy ul. Rynek 9 o pow. zabudowy 366,1 m² i łącznej pow. użytkowej 753,2 m² obecnie pełni funkcję muzealno-ekspozycyjną udostępnioną dla zwiedzających. Natomiast kamienica przy ul. Serbańskiej 7 pow. zabudowy 122,6 m² i łącznej pow. użytkowej 280,7 m² pełni funkcję biurową. Na parterze kamienicy zlokalizowano pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o pow. 28,9m² (handel/usługi). Obydwa obiekty to budynki murowane z c. pełnej, podpiwniczone, o drewnianej konstrukcji dachu z trzema kondygnacjami naziemnymi. Projekt przewiduje wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwiających dostosowanie obiektów do współczesnych standardów architektonicznych oraz instalację, montaż, urządzeń i aplikacji multimedialnych wykorzystujących dostępną technologię do interaktywnej prezentacji walorów średniowiecznych kamienic przemyskich.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 97 500,80 zł, co stanowi 7,48% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

W ramach zadania:

wybrano inspektora nadzoru, wybrano wykonawcę robót budowlanych, wyremontowano klatkę schodową (kamienica przy ul. Serbańskiej 7), wyremontowano sanitariaty (kamienica przy ul. Serbańskiej 7 i ul. Rynek 9 - piwnice), wykonano adaptację pomieszczeń na I i II piętrze na kino 4D i hologram (Kamienica przy ul. Serbańskiej 7), wykonano roboty elektryczne (Kino i hologram), wymieniono pokrycie dachu (kamienica przy ul. Rynek 9), wykonano remont elewacji (kamienica przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7), wykonano montaż stolarki drzwiowej(w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7), wykonano prace budowlane w patio i przestrzeni wielofunkcyjnej (ul. Serbańska 7).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację inwestycji może się okazać nadmierny wzrost cen materiałów budowlanych o ponad 100% w stosunku do poprzedniego roku oraz trudności z pozyskaniem materiałów budowlanych.

1.3.34–*GreenFilmTourism*

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 95 117,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	55 739,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	46 739,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	46 739,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I pół. 2021 r., w ramach realizacji zadania:

1. Stworzenie portalu internetowego z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG), podjęto takie działania jak:
 - opracowanie koncepcji i struktury bazy FDK,
 - przygotowanie i przekazanie Partnerom wytycznych i instrukcji gromadzenia i opracowywania danych do bazy FD, w celu pozyskania ujednoliconych danych do portalu,

- omówiono wspólne zasady gromadzenia danych do FDK i prowadzono na bieżąco konsultacje z Partnerami,
 - opracowano Listy produkcji filmowych na Podkarpaciu,
 - zebrano od Partnerów i przeanalizowano dane z List produkcji filmowych ze wszystkich terenów właściwych dla obszaru programu Interreg PL-SK,
 - prowadzono proces gromadzenia i opracowywania danych do bazy FDK na podstawie zestandaryzowanych metryczek, w tym formularza metryczki filmu, lokacji głównej, lokacji szczegółowej, postaci,
 - nadzorowano poprawność merytoryczną i techniczną prac nad bazą FDK,
 - opracowano koncepcję i strukturę danych do bazy nr 2 tj. bazy lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego (dalej, bazy Inspiracji), będącej częścią portalu,
 - opracowano koncepcje i strukturę portalu WWW,
 - przygotowano makiety stron portalu WWW oraz przekazano je Partnerom do konsultacji,
2. Utworzenie transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze programu, podjęto takie działania jak:
- przygotowanie listy lokacji filmowych na terenie Podkarpaci właściwym dla obszaru programu Interreg PL-SK,
 - przygotowanie i złożenie Partnerom do konsultacji propozycji szczegółowej realizacji zadania i jego integracji z zadaniem dot. stworzenia portalu WWW,
 - aktywny udział w przygotowaniu i omówieniu wspólnych zasad dot. organizacji konsultacji społecznych,
 - aktywny udział w dyskusji nad kształtem zbiorczych informacji w formie raportów w celu wytyczenia szlaku SFD i stworzenia 2 raportów (część PL i SK),
 - aktywny udział w dyskusji nad przeprowadzeniem analizy obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 - w dniach 10 i 11.06.2021r. udzielono wsparcia merytorycznego w realizacji 2 spotkań warsztatowych w formie konsultacji społecznych w celu ustalenia przebiegu SFDK,
 - aktywny udział w konsultacjach w sprawie wzoru ankiet i raportu podsumowującego,
 - wsparcie merytoryczne partnera – RARR S.A w przygotowaniu zbiorczej informacji po warsztatach,
3. Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK), podjęto takie działania jak:

- analizowanie możliwości organizacji seminariów, wizyt studyjnych, jak również pitchingu dla branży filmowej w odniesieniu do aktualnie panującej sytuacji pandemicznej na świecie,
 - dyskusja nad zakresem merytorycznym planowanego przewodnika i materiałów warsztatowych,
4. Wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, podjęto takie działania jak:
- analizowanie możliwości organizacji warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i TV i ich łańcucha dostaw na obszarze programu właściwym dla Woj. Podkarpackiego, w odniesieniu do aktualnie panującej sytuacji pandemicznej na świecie,
 - dyskusja nad systemem ewaluacji,
 - współudział w opracowaniu przewodnika zrównoważonej produkcji filmowej i TV dla przedstawicieli branży,
 - prace nad programem i materiałami warsztatów ekologicznych,
5. Promocja projektu, podjęto takie działania jak:
- promocja projektu w mediach społecznościowych i na stronie www PKF oraz WDK,
 - opracowanie i konsultacja z partnerami koncepcji merytorycznej zawartości newsletterów w projekcie,
 - opracowanie i konsultacja z Partnerami procedur pozyskiwania treści i dystrybucji newsletterów wśród docelowych odbiorców, -
 - opracowanie pierwszych komunikatów marketingowych promujących projekt,
 - zebranie i zredagowanie materiałów merytorycznych i graficznych do pierwszego numeru newsletteru i ulotki,
 - przeprowadzenie postępowania wyłaniającego wykonawców newsletteru i ulotki, - opracowanie wytycznych i podjęcie prac nad opracowaniem graficznym logotypu i identyfikacji wizualnej projektu oraz newsletteru i ulotki,
 - zastosowanie planu komunikacji wewnętrznej,
 - udział w spotkaniach z lokalnymi interesariuszami projektu (gminy, komisje filmowe, przedstawiciele branży filmowej, Punkty Informacji Turystycznej, instytucje kultury, regionalne organizacje turystyczne, regionalne organizacje pozarządowe),
 - dystrybucja ulotki i pierwszego numeru newslettera,
 - prace nad utworzeniem portalu internetowego.
6. Zarządzanie projektem, podjęto takie działania jak:

- udział w PL-SK spotkaniach Zespołu Projektowego organizowanych w formie online (18.03.2021, 15.06.2021),
- udział w spotkaniach grup roboczych: 20.01.2021 (PW, P3), 3.02.2021 (PW, P2, P3), 18.02.2021 (PW, P1, P2, P3, P4, P5),
- przeprowadzenie postępowania wyłaniającego wykonawcę tłumaczeń bieżących dokumentów związanych z realizacją projektu,
- prowadzenie komunikacji wewnątrz partnerstwa poprzez Freedcamp (system zarządzania projektem),
- bieżąca obsługa finansowo-księgową projektu.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 3.176,27 zł, co stanowi 3,34% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Projekt GreenFilmTourism jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, decyzja 22/2019 o przyznaniu dofinansowania projektu nr PLSK.01.01.00-18-0143/17. Wojewódzki Dom Kultury jest partnerem w projekcie, liderem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Bielsku-Białej.

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 30.10.2022 r.

Zadania realizowane w projekcie pokrywają się ze statutowymi działaniami realizowanymi przez Wojewódzki Dom Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej. Udział w projekcie pozwoli na rozszerzenie współpracy z partnerami na terenie Polski i Słowacji. Wspólne działania partnerów pozwolą na rozszerzenie oferty turystycznej o produkt branżowy, oferty przeznaczonej dla produkcji filmowych oraz promocji regionów transgranicznych. Stworzenie portalu oraz elektronicznej bazy danych filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru, utworzenie transgranicznego szlaku filmowego, działania edukacyjno-informacyjne w ww. zakresie wpisują się we wspólną strategię rozwoju instytucji i regionu. Opracowanie i wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, w tym m.in. działania mające na celu redukcję emisji CO₂, wyposażą WDK w aktualną wiedzę i narzędzia, które będzie wykorzystywać współpracując z filmowcami i rozwijając fundusz filmowy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W budżecie projektu nie przewidziano środków na zakup licencji na materiały graficzne dotyczące filmowego dziedzictwa kulturowego prezentowanego w formie bazy na portalu WWW. Rodzi to problem z pozyskaniem materiałów graficznych do portalu.

1.3.35– „www.muzeach”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2022**
- **łącznie nakłady finansowe: 190 918,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	74 448,00 zł	39 037,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	69 115,00 zł	39 037,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	69 115,00 zł	39 037,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 333,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 333,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 39 037,00 zł tj. 52,44 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. w ramach **Zadania 1** Administracja projektem i koordynacja działań zespół zarządzający kilkakrotnie brał udział w spotkaniach z pozostałymi partnerami projektu. Przygotowane zostały i złożone również wnioski o płatność za I i II kw.2021 r. W ramach **Zadania 2** Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów – fotografia z opisem prowadzono prace digitalizacyjne, ogłoszono przetarg całościowy dla partnerstwa na tłumaczenia. Przygotowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na modyfikację strony www. W ramach **Zadania 3** Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).

Protokołem z dnia 31.03.2021r. zostały odebrane prace.

W ramach **Zadania 4** Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.

Protokołem z dnia 31.03.2021r. zostały odebrane prace. Tym samym zadanie 4 zostało zakończone.

W ramach **Zadania 5** Digitalizacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).zespół merytoryczny obrabiał otrzymany materiał zgodnie z wymogami projektu przygotowując go do publikacji.

W ramach **Zadania 6** Budowa wspólnej strony z multiwyszukiwarką pracownicy zespołu projektowego z MZŁ biorą udział w pracach zespołu opracowującego multiwyszukiwarkę na poziomie całego

partnerstwa. W ramach **Zadania 7** Promocja. prowadzone były działania promocyjne związane z projektem. MZł okresowo publikuje informacje w mediach społecznościowych. Odpowiednie informacje o projekcie są również zamieszczone na stronie www Muzeum.

W ramach **Zadania 8** Rozwój infrastruktury - zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.

W I połowie 2021r. dokonano zamówienia stacji roboczych. Zamówiony sprzęt został dostarczony i odebrany przez MZł 19.06.2021r. W ramach **Zadania 9** Szkolenie pracowników. w miesiącach styczeń – luty pracownicy odbyli szkolenia w zakresie m.in.: Instruktaż AutoCAD, wprowadzanie danych do systemu GIS i obsługa programu. Zadanie to zostało zrealizowane w całości.

W ramach **Zadania 10** Działania edukacyjne prowadzone przez instytucje osoby odpowiedzialne za działania edukacyjne w MZł biorą udział w pracach zespołu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Zespół ten opracował już scenariusze ścieżek edukacyjnych. W ramach **Zadania 11** – koszty pośrednie. Działania prowadzone były w I połowie 2021 roku na bieżąco.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 127 078,45 zł, co stanowi 66,56 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Do 31.06.2021r. wykonano dokumentację fotograficzną łącznie ponad 1200 obiektów. Wytworzono 0,244 TB danych. Obecnie prace te są kontynuowane, a obiekty przygotowywane do publikacji.

Zostały zakończone: **Zadanie 3** Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI), **Zadanie 4** Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym zostało zakończone.

W ramach zadania 5 w 2020r. zostały przeprowadzone wszystkie prace związane ze skanowaniem obiektów.

W ramach **Zadania 9** Szkolenie pracowników. w miesiącach styczeń – luty pracownicy odbyli szkolenia w zakresie m.in.: Instruktaż AutoCAD, wprowadzanie danych do systemu GIS i obsługa programu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.36–„Bardzo Młoda Kultura”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 516 260,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	198 150,00 zł	100 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	198 150,00 zł	100 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	198 150,00 zł	100 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł tj. 50,47 % planu na 2021r.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano następujące obowiązujące operatorów zadania:

- prowadzona była strona internetowa Projektu Bardzo Młoda Kultura – Podkarpacie oraz profil FB. Jednocześnie najważniejsze bieżące informacje były umieszczane na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

- przeprowadzono *działania reklamowo – informacyjne* w następujących mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych, zostały również wysłane maile do prawie wszystkich instytucji oświatowych i kulturalnych na Podkarpaciu oraz jednostek samorządu terytorialnego, NGO oraz parafii rzymsko-katolickich. Wykonano również szereg rozmów telefonicznych;

- podpisano *umowy o partnerstwie* z: Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Jasielskim Domem Kultury w Jaśle, Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli, Miejskim Domem Kultury w Łąncucie, Sanockim Domem Kultury w Sanoku, Tarnobrzesckim Domem Kultury w Tarnobrzegu i Muzeum Kresów w Lubaczowie;

- zrealizowano *bezpłatne szkolenia* dla edukatorów i animatorów kultury z całego Podkarpacia, które ze względu na pandemię miały formę webinarów. Prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów z określonych dziedzin a tematy wybrane zostały na podstawie badań i analizy potrzeb oraz zainteresowania uczestników: 19.04.2021r. „Gry planszowe i fabularne”, 23.04.2021r. „Od deski do deski – animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy”, 28.04.2021r. „Edukacja filmowa – praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej”, 29.04.2021r. „Umuzycznianie dzieci metodą Carla Orffa”, 07.05.2021r. „Teatr wyobraźni”, 13.05.2021r. „Jak się

uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki”, 14.05.2021r. „Metody pracy kartami MASTPI”,

- w terminie od 15 marca 2021r. został ogłoszony konkurs o współorganizację inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, skierowanych do dzieci i młodzieży. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Do pierwszego etapu spłynęło 68 wniosków, 25 maja br. Komisja ostatecznie wybrała najlepsze propozycje. Uwzględniając wytyczne Regulaminu pod względem formalnym zostały dopuszczone wszystkie propozycje do oceny merytorycznej.

Decyzją Jury dofinansowanie otrzymało 11 inicjatyw najwyżej punktowanych.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 140 000zł. Ramowy termin realizacji inicjatyw to od 1 czerwca do 15 października 2021r. Sposób poszczególnych działań będzie dostosowany do bieżącej sytuacji związanej z Covid-19 oraz obowiązujących zaleceń rządu i służb sanitarnych.

- rozpoczęły się badania dot. ewaluacji projektu na Podkarpaciu, które zakończą się Raportem.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 415 059,02 zł, co stanowi 80,40% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Powstały cztery Raporty: dwa z ewaluacji Projektu i po jednym ze stanu edukacji kulturowej na Podkarpaciu i analizy SWOT jak w przestrzeni wirtualnej przebiega ta edukacja, zrealizowano w sumie 12 spotkań informacyjno-sieciujących w następujących miastach: Rzeszowie, Sanoku (dwa), Tarnobrzegu, Jaśle, Lubaczowie, Przemyślu (dwa), Dębicy, Mielcu, Stalowej Woli i Łańcucie, przeprowadzono łącznie 27 szkoleń dla edukatorów i animatorów, przeprowadzono konkurs o współorganizację inicjatyw, do którego przystąpiło 135 edukatorów z Podkarpacia (23 w 2019 r., 44 w 2020 r. i 68 w I półroczu 2021r.). Ostatecznie w drodze eliminacji zrealizowano szesnaście projektów (łącznie w 2019r. i 2020 r.), a w 2021r. w trakcie realizacji jest 11 inicjatyw, których odbiorcami są dzieci i młodzież. Przeprowadzono szeroko zakrojoną część promocyjno-reklamową, obejmującą całe województwo za pomocą wszystkich mediów oraz przy zaangażowaniu Partnerów operatora – instytucji kultury i oświaty. Wydrukowano album podsumowujący dwa lata działań BMK 2019 i 2020.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.37– **„Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”**

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2020 – 2022**

- **Łączne nakłady finansowe: 21 070 999,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	7 000 000,00 zł	3 934 348,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 000 000,00 zł	3 934 348,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 000 000,00 zł	3 934 348,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 934 348,00 zł tj. 56,20 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021 r. działalność Filharmonii Podkarpackiej została znacznie ograniczona ze względu na panującą pandemię COVID - 19. Mimo trudności związanych z realizacją koncertów udało się przeprowadzić w znacznej mierze założenia przyjęte w koncepcji programowej na 2021 rok, która zakładała realizację repertuaru, który z jednej strony spełnia oczekiwania publiczności, a z drugiej pozwala zaprezentować różne formy i gatunki muzyczne. Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r. odbywały się z udziałem publiczności w II połowie lutego i w marcu, a następnie od 21 maja. W okresie w którym z powodu pandemii COVID-19 nie można było gościć publiczności w Filharmonii zrealizowano kilkanaście nagrań, które dostępne są do tej pory na stronach internetowych Filharmonii. Dzięki tym działaniom Filharmonia nie straciła kontaktu z odbiorcami koncertów, a wręcz podwoiła swoją publiczność. Intensyfikacja tego typu aktywności pozwoliła zaprezentować publiczności szeroką ofertę repertuarową.

Realizacja poszczególnych elementów planu działalności merytorycznej przedstawia się następująco: - na 2021 r. zaplanowano realizację 1010 wydarzeń artystycznych (w tym 930 form edukacyjnych i 80 koncertów).

Od stycznia do końca czerwca br. wykonano 334 wydarzenia (w tym odbyło się 294 audycje umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz 1 koncert dla dzieci transmitowany przez TVP3 Rzeszów). Łącznie wszystkich działań Filharmonii wysłuchało 144.285 osób /dane na 1 lipca br./w tym 125.630 odbiorców internetowych i telewizyjnych. Analizując zarówno liczbę zrealizowanych koncertów, jak i odbiorców w I półroczu 2021 roku z całą pewnością można stwierdzić, że nastąpił wzrost liczby publiczności.

Wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że ważniejszą i właściwie jedyną możliwą ofertą koncertową była działalność w Internecie. Filharmonia Podkarpacka w tym obszarze swojego funkcjonowania zrealizowała m.in. koncert kameralny z okazji 202. Rocznicy urodzin S. Moniuszki, koncert z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 11 koncertów symfonicznych, na które

złożyły się utwory m.in. L. van Beethovena, W. Lutosławskiego, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, R. Schumana, G. Bizeta, W. Żeleńskiego. W okresie: 20 czerwca – 2 lipca br. zrealizowano 60. Edycję Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, w ramach której odbyło się 8 koncertów festiwalowych i 6 koncertów promenadowych. W czasie Festiwalu wystąpił m.in. IvoPogorelic, Zemlinsky Quartet, Zespół San Luis Tango. W czerwcu br. odbył się także koncert w ramach Festiwalu w Leżajsku i jeden wieczór w ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki”. Na pewno wśród nadzwyczajnych wydarzeń artystycznych należy wymienić także realizację opery M. de Capua „La Forza del Merito”, którą wystawiono w Filharmonii z udziałem artystów krakowskiej sceny operowej. Propozycja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno odbiorców lokalnych, jak i w skali międzynarodowej gdyż jej twórca, pochodzący z Rzymu Marcello di Capua był kompozytorem rezydentem w Łańcuckim Zamku. Koncepcja programowa Filharmonii Podkarpackiej pomimo zmiennych zasad funkcjonowania związanych z COVID-19, spełniła swoje założenia poprzez osiągnięcie rezultatów w postaci wzrostu liczby odbiorców dzięki obecności Filharmonii " w sieci". Strony internetowe, a także emisja niektórych koncertów przez TVP3 Rzeszów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności i wskazały na potrzebę rozwijania tego profilu. Jest to także dowodem na poprawę dostępności do dóbr kultury, poszerzenie grona odbiorców działań Filharmonii, a także podniesieniem prestiżu Filharmonii jako Instytucji Artystycznej wpisującej się w realizację zadań o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Podsumowując działalność Filharmonii Podkarpackiej w I półroczu 2021 należy stwierdzić, że efekty osiągnięte przez Instytucję są bardzo satysfakcjonujące, a zakres zrealizowanych zadań spełnił oczekiwania zarówno organizatorów jak i odbiorców przedsięwzięć artystycznych.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 11 005 347,00 zł, co stanowi 52,23% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Część okresu objętego niniejszym sprawozdaniem to czas ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, co stanowiło realne zagrożenie w realizacji przyjętych dużo wcześniej planów i założeń. Sytuacja ta, niezależna od Filharmonii, spowodowała zawieszenie działalności z udziałem publiczności, a w konsekwencji brak wpływów z tytułu sprzedaży biletów, czy wynajmów pomieszczeń Filharmonii. Nie spowodowało to jednak zaprzestania koncertowego funkcjonowania Instytucji, która swoją działalność prezentowała na stronach Internetowych oraz na antenie TVP3 Rzeszów i Polskiego Radia Rzeszów.

1.3.38– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2026
- łączne nakłady finansowe: 15 023 450,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie planowane jest do realizacji od 2022 roku, w związku z czym na dzień 30 czerwca br. nie osiągnięto żadnych efektów i nie zrealizowano żadnego zakresu zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.39– „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2024
- łączne nakłady finansowe: 3 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	830 800,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	830 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	830 800,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. Podkarpacka Komisja Filmowa ogłosiła V Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ze środków Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (8 kwietnia 2021 r.) Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie województwa podkarpackiego. Nabór projektów do konkursu trwał do 7 maja. W ramach naboru do PRFF, wpłynęło 12 wniosków. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowanych 12 wniosków.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 369 200,00 zł, co stanowi 12,31% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie jest realizowane z budżetu województwa, ze środków własnych WDK oraz środków Gminy Miasto Rzeszów.

Komisja konkursowa wyłoniła 4 wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie w 2020r.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.40– „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 700 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	130 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	130 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W związku z procedowaniem zmiany w/w zadania z zadania realizowanego w trybie rocznym na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022 stan zaawansowania prac (na dzień 30.06.2021r.) planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy.

Akceptacja realizacji zadania w trybie wieloletnim nastąpiła w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/622/21 podjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano jedną pozycję z planowanego zakresu prac tj. przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Budowy Nowej Sceny Teatru w wysokości 3 tys. zł brutto, sfinansowaną z własnych środków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Po podpisaniu Umowy dotacji realizacja prac nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.41– „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	50 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	50 000,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W związku z procedowaniem zmiany w/w zadania z zadania realizowanego w trybie rocznym na zadanie wieloletnie w latach 2021-2022 stan zaawansowania prac (na dzień 30.06.2021 r.) planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy.

Akceptacja realizacji zadania w trybie wieloletnim nastąpiła w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/622/21 podjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Po podpisaniu Umowy dotacji realizacja prac nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.42– „*Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia*”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2008 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 016 480,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
		330 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00 zł	198 000 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	330 000,00 zł	198 000 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 198 000,00 zł tj. 60,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 198 000 zł dla 110 uczniów. Stypendia te zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 209/4254/20 z dnia 13 października 2020 r. (zm. uchwała nr 239/4726/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.).

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 470 030,00zł, co stanowi 61,50 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” realizowany jest na podstawie uchwały nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2020 r. poz. 2722, ze zm.) w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program finansowany jest w całości z budżetu Województwa. Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m.in. w olimpiadach, konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach, promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom podkarpackich szkół, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, którzy posiadają wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiednią średnią ocen. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, jeżeli posiadają oni wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku. Od początku realizacji do 30.06.2021 stypendia otrzymało 806 uczniów.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.3.43–„Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	10 598 025,00 zł	2 371 868,28 zł
- wydatki bieżące, z tego:	10 598 025,00 zł	2 371 868,28 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 598 025,00 zł	2 371 868,28 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 371 868,28 zł tj. 22,38 % planu na 2021r.

1. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 1 121 868,28 zł (stan na dzień 30.06.2020).

Kwota stanowi równowartość należności za jeden miesiąc (grudzień 2020) usług promocyjnych zrealizowanych przez Airport Marketing Services Limited zgodnie z umową (529 697,00) oraz podatku VAT dot. importu usług za 6 miesięcy (grudzień 2020 – maj 2021), zapłaconego przez Województwo do organu podatkowego w związku z przedmiotową umową, pomniejszonego o kwotę 138 810,58 zł, która została odliczona w związku z zawieszeniem realizacji usługi na 5 miesięcy. W II poł. 2021 r. planowane jest odliczenie pozostałej kwoty nadpłaconego podatku.

W związku z zawieszeniem przez Przewoźnika lotów spowodowanym wprowadzeniem przez większość krajów UE zakazów lotów lub innych restrykcji z powodu pandemii COVID 19, strony na podstawie podpisanych aneksów do umowy zawiesiły od stycznia 2021 r. realizację wszelkich działań marketingowych wynikających z przedmiotowej umowy oraz wszystkie płatności, do czasu zmniejszenia w/w ograniczeń. Realizacja przedmiotu umowy została wznowiona od czerwca 2021 r.

2. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego lotniska

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł tytułem zrealizowanych świadczeń promocyjnych w okresie 01.01-31.03.2021r., za poniższe działania:

- Posty w social mediach – profile PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Box graficzny – internetowa strona PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Reklama na kartach pokładowych – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Reklama na stronie odprawy on-line – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Preloader w procesie rezerwacji – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Reklama w aplikacji mobilnej – PLL LOT banner (styczeń, luty, marzec 2021), aplikacja (marzec 2021)
- Mailing do bazy własnej – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021)
- Strefa relaksu – II piętro, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Kaseton podświetlany – 3 sztuki, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Panele szklane w środku airbridge – 12 sztuk, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Stojaki z materiałami promocyjnymi – 4 sztuki, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Wózki bagażowe – 50 sztuk, terminal pasażerski PL RZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Citylight w strefie przylotów – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Komunikat głosowy – emisja w terminalu pasażerskim PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Wystawa fotografii – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Panele szklane przy suficie – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Reklama na części frontальной airbridge – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Citylighty na parkingu (styczeń, luty, marzec 2021)

- Oklejenie autobusu płytowego (styczeń, luty, marzec 2021)
- Siatka nad VIP (styczeń, luty, marzec 2021)
- Dedykowane duże leżaki (styczeń, luty, marzec 2021)
- Miesięcznik lotniskowy AirGo! – reklama całostronicowa (styczeń, luty, marzec 2021)
- Okładki na bilety (styczeń, luty, marzec 2021)
- Banner graficzny – internetowa strona główna PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Posty na profilach FB i Instagram – profile PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)
- Megabillboard (*nastąpiła zmiana nośnika na wielkopowierzchniowy podświetlany nośnik zewnętrzny znajdujący się na elewacji budynku terminala pasażerskiego*), (styczeń, luty, marzec 2021)
- Emisja filmu promocyjnego na monitorach LCD – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021)

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.3.44–„*Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław*”

- **Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 012 404,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	313 035,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	313 035,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	313 035,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r.:

Budynek Nr 1: wykonano wentylację I piętra, instalację solarną, instalację ciepła technologicznego, docieplenie części stropu, docieplenie części elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż części opraw oświetleniowych, modernizacja wentylacji mechanicznej

Budynek Nr 8 – wykonano docieplenie stropodachu wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono oka i drzwi, wymieniono oświetlenie.

Budynek Nr 1, 2, 3 i 8 – Audyt podwykonawczy ma zostać wykonany po zakończeniu prac termomodernizacyjnych.

SPZOZ Jarosław poinformował o wydłużeniu czasu realizacji zadania do końca listopada 2021 r. ze względu na stan epidemii SARS- COV-2 oraz występujące przypadki zakażeń wirusem zarówno wśród personelu jak również wykonawcy.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 701 377,69 zł, co stanowi 84,54 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Budynek Nr 1: stan zawansowania robót od początku umowy - 70 % - docieplenie części stropu, docieplenie części elewacji , wymiana drzwi zewnętrznych, montaż części opraw oświetleniowych, instalacja ciepła technologicznego, solarna, modernizacja wentylacji mechanicznej.

Budynek Nr 8: stan zawansowania robót od początku umowy - 80 % - docieplenie stropodachu wełna mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono okna i drzwi, wymieniono oświetlenie.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów Szpitala zostaną osiągnięte efekty energetyczne, co pozwoli uzyskać niższe koszty eksploatacji obiektów.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.3.45–„*Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych*”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 15 124 365,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
		3 424 351,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 424 351,00 zł	1 551 506,52 zł
<i>Inne</i>	3 424 351,00 zł	1 551 506,52 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 551 506,52 zł tj. 45,31 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach, zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) od 01.01.- 31.03.2021 r. wynosił: 6 536,33 zł dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 5 938,23 zł dla Placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska. Powyższy koszt był ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej ogłoszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2020 r. poz. 1511. Od 01.04.2021 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2021 r. poz. 1043 Nr 14/2021 z dnia 12 marca 2021 r. i wynosi dla: RPOT „Tęczowy Domek” 7 127,49 zł, natomiast dla RPOT im. Ks. Mieczysława Lisińskiego w Jarosławiu 6 366,37 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w RPOT „Tęczowy Domek” przebywało 19 dzieci, natomiast w RPOT im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu 20 dzieci.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 8 576 012,32 zł, co stanowi 56,70 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Uchwałą Nr 359/7629/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 - 2022 wybrał dwa podmioty do realizacji powyższego zadania tj.:

- Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie,
- Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały zawarte umowy z ww. Podmiotami – na okres obowiązywania 5 lat. Do RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia 2019 roku zostało skierowane 1 dziecko, w sprawie którego toczy się spór o właściwość pomiędzy powiatem strzyżowskim, a powiatem dębickim, w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie. Sprawa została skierowana na drogę sądową - pobyt dziecka finansowany jest zgodnie z Uchwałą Nr 248/4897/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 r.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.3.46–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 8 568 233,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	8 325 067,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 325 067,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	8 325 067,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Zadanie nie jest realizowane. Ze względu na potrzebę przygotowania miejsc do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa w szpitalu wydzielono takie pomieszczenia w obszarze Kliniki Neurologii Dzieci.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 243 166 ,00 zł, co stanowi 2,84% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje zagrożenie w wykorzystaniu środków w roku 2021 i konieczność ich przesunięcia na rok następny. Brak wykorzystania przyznanych środków spowodowany jest potrzebą zabezpieczenia w obszarze Kliniki Neurologii Dzieci oddziału do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa.

1.3.47–„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2022
- łączne nakłady finansowe: 8 273 397,00 zł
- Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	3 429 045,00 zł	233 475,18 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 429 045,00 zł	233 475,18 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	629 045,00 zł	233 475,18 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 800 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 233 475,18 zł tj. 6,81 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. realizowane były roboty wykończeniowe budynku: tynki, wykładziny, gładzie malowania, montaż balustrad i poręczy, płyt ochronnych, żaluzji zadaszeń. Trwał montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Zrealizowano wewnętrzne instalacje gazów medycznych.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 878 257,18 zł, co stanowi 22,70 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania prac:

- powstał nowoczesny budynek zakładu opieki zdrowotnej tj. 5 –cio kondygnacyjny budynek łóżkowy dla Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc z bezdechem sennym i zapleczem. Budynek wyposażony jest również w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużytą energię elektryczną.
- wybudowano nowy budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej,
- wykonano dojazd do nowego budynku od strony drogi publicznej tj. zjazd z ul. Lubelskiej.
- wykonano dojścia, dojazdy, chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni,
- został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyposażenie medyczne i niemedyce.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.48–„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 2 256 072,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 442 310,00 zł	187 476,12 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 442 310,00 zł	187 476,12 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 442 310,00 zł	187 476,12 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 187 476,12 zł tj. 13,00 % planu na 2021r.

W I pół. 2021r.:

- dla Kliniki Gastroenterologii: zakupiono sprzęt medyczny tj. aparat USG dla kliniki gastroenterologii, monitory funkcji życiowych 4 szt., łóżka z szafkami 24 szt., wyposażenie medyczne i niemedyce: meble, wózki, fotele do pobierania krwi, biurka szpitalne, stojaki na kroplówki, blaty robocze, kosze na odpady medyczne, krzesła, parawany, itp.)

- Zakończono roboty budowlane (tynki, malowania , okładziny, instalacje elektryczne, wentylacji , klimatyzacji, gazów medycznych).

- dla Oddziału Noworodków rozpoczęto roboty budowlane; roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty branży elektrycznej, wentylacji, gazów medycznych, tynki.

Trwają roboty budowlane i modernizacyjne na odcinku przebudowy i modernizacji Kliniki IOM Noworodków.

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 001 237,38 zł, co stanowi 44,38 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- zakończono i oddano do użytkowania przebudowane 3 sale operacyjnej pomieszczenia towarzyszące na Bloku Operacyjnym Ogólnym

- zakończono i oddano do użytkowania zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.49–„Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**

- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 18 000 000,00 zł**
- **Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	5 600 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 800 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

W I półroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy:

1. Uaktualniono projekt budowlany i projekty wykonawcze wg obowiązujących przepisów / dla uzyskania pozwolenia na budowę /
2. Uaktualniono przedmiary robót
3. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie
4. Uaktualniono Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Biuro Projektów: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz wykonała uaktualnienie projektu budowlanego, który w dniu 31.05.2021 r. złożony został w Wydziale Architektury Miasta Rzeszowa. Obecnie Szpital czeka na otrzymanie nowego, aktualnego pozwolenia na budowę, poprzednie utraciło ważność w listopadzie 2020 r.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zakończeniu aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej Szpital ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.50–„Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2022**

- łączne nakłady finansowe: 9 000 000,00 zł
- Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	4 558 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 558 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	558 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	4 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych o łącznej powierzchni ok 811.00 m².

Celem przebudowy jest dostosowanie pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych do obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595) oraz w zakresie wymagań ochrony P.poż.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Szpital nie rozpoczął realizacji zadania. Ze względu na opóźnienia istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia środków na przyszły rok.

1.3.51–„*Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej*”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2023
- łączne nakłady finansowe: 3 850 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 283 350,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 283 350,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 283 350,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Wyłoniono dostawcę narzędzi do zabiegów. Pierwsza partia narzędzi (o wartości 1.110.170,85 zł) została dostarczona. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 r.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.52–„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 1 951 562,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	1 951 562,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 951 562,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 951 562,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.53–„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- łączne nakłady finansowe: 560 825,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	554 745,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	554 745,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	554 745,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych.

Trwa ocena ofert.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 3.800,-zł, co stanowi 0,68 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Opracowano dokumentację techniczną.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.3.54–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 1 789 920,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	330 000,00 zł	27 089,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00 zł	27 089,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	330 000,00 zł	27 089,00 zł

- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
------------------------------	---------	---------

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 089zł tj. 8,21 % planu na 2021r.

Zadania związane z utrzymaniem projektu PSeAP:

- administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych projektu.
- obsługa umowy OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszanie awarii urządzeń.
- współpraca z Partnerami Projektu w zakresie integracji z Centrum Przetwarzania Danych.

zadanie wyłączenia usług CDP dla PSeAP- Etap II. Opracowanie szczegółowych czynności i zadań dla administratora wyłączenia usług CPD dla Etapu II. Wyłączenie usług sieciowych dla j.s.t. pracujących w domenie sieciowej pseap.net. Działanie Portalu PSeAP wraz z usługami utrzymane były do 31.12.2020 r. Do 30.06.2021 r. pozostawiono usługi CPD. Od 01.07.2021 r. wszystkie usługi w ramach PSeAP zostały wyłączone.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.3.55–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2021**
- **łącznie nakłady finansowe: 4 738 598,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	2 285 000,00 zł	389 153,81 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 125 000,00 zł	389 153,81 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 125 000,00 zł	389 153,81 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	160 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	160 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);**

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 389 153,81 zł tj. 17,03 % planu na 2021r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM. Umowa nr OR-IV.273.1.31.2020 podpisana w dniu 09.11.2020 z Asseco Poland S. A. „Pełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM” na kwotę 602 700 PLN brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.
- nadzorowanie realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu PSIM. Umowa nr OR-IV.273.1.37.2020 podpisana w dniu 20.11.2020 z Asseco Poland S. A. „Usługa świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwotę 755 000 PLN brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.
- współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów Projektu.
- bieżące utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, Opłaty za wynajem, prąd, Internet.
- nadzór nad pracami związanymi z wykonaniem zadania „Darowizna środków trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM dla Partnerów Projektu”, dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, użytkujących je na podstawie umów użyczenia.
- przygotowanie postępowania „Wdrożenie nowego systemu macierzy dyskowej z RCIM z migracją danych”.
- przygotowanie postępowania „Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych i serwerowych dostarczonych w ramach projektu PSIM – część regionalna RCIM”.
- nadzór integracji nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM.
- przygotowywanie modernizacji e-Rejestracji w portalu PSIM, pod kątem wsparcia procesu e-Skierowań.
- przekazanie zbędnych urządzeń z serwerowni PSIM do dyspozycji Oddziału zarządzania mieniem ruchomym.
- weryfikacja rejestru ryzyk RODO.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 2.607.220,06 zł, co stanowi 55,02% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.

1.3.56–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 1 455 254,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2021	Poniesione w I półroczu br.
	288 000,00 zł	88,722,13 zł
- wydatki bieżące, z tego:	238 000,00 zł	88,722,13 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	238 000,00 zł	88,722,13 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	50 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa - zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty);

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 88 722,13 zł tj. 30,81 % planu na 2021r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

- analiza dokumentacji SSPW_WP i wydawanie opinii do wniosków zainteresowanych inwestorów i ich pełnomocników w sprawie decyzji lokalizacyjnych dla realizowanych przez
- nadzór nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w fazie operowania w zakresie:
 - wydania i przedłużania ważności warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą,
 - opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
 - pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,
- bieżący nadzór nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowanie jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW,
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW,
- działania związane z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych PARP z kontroli trwałości nr K/DPI/12/2020 projektu nr POPW.02.01.00-18-048/10 pn. " Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie”,

- zgłaszanie wad awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW,
- obsługa zapytań o udzielenie informacji publicznej,
- obsługa zapytań w sprawie zgłaszanych problemów związanych z dostępem do usług szerokopasmowych na terenie Województwa Podkarpackiego,
- postępowania w sprawie skarg związanych z nieprawidłowościami przy realizacji projektów unijnych realizowanych przez Orange Polska S.A. i Voice Net ,
- obsługa wniosków w sprawie zmian decyzji zezwalających Województwu Podkarpackiemu na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie wysokości stawki opłaty,
- analiza dokumentacji powykonawczej sieci SSPW_WP oraz przygotowanie danych o infrastrukturze teletechnicznej dla potrzeb wizji lokalnych w terenie pod kątem nadzoru nad siecią szerokopasmową SSPW_WP i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego,
- postępowanie zgodne z Zarządzeniem nr 29/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego
- z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia dla zadania p.n. „Zakup reflektometru optycznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami do badania kabli światłowodowych w ramach nadzoru nad siecią szerokopasmową SSPW_WP i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego”, postępowanie w sprawie zakupu sprzętu, narzędzi i odzieży roboczo-ochronnej dla potrzeb sprawowania nadzoru nad siecią szerokopasmową SSPW_WP w terenie oraz bieżącej analizy i monitorowania jej stanu technicznego.

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r.

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu województwa o wartości 755 975,62zł, co stanowi 51,95% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń dla realizacji zadania.