



## Informacja na temat stopnia zaawansowania realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich

### Wstęp

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (PZDW) jest jednostką organizacyjną samorządu województwa podkarpackiego, powołaną przede wszystkim do realizacji zadań zarządu województwa wynikających z ustawy o drogach publicznych.

Wg stanu na 1 stycznia 2024 r. PZDW zarządza siecią dróg o długości 1 722,203 km w ciągu której zlokalizowane są 372 mosty i 33 wiadukty.

Jednym z obszarów działania PZDW jest realizacja inwestycji drogowych i mostowych. Wszystkie inwestycje realizowane są w trybie zleconym, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Inwestycje obecnie realizowane przez PZDW finansowane są z następujących źródeł:

- A. Środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027:
  - 1. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
  - 2. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  - 3. INTERREG Polska – Słowacja
  
- B. Środki z budżetu państwa:
  - 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  - 2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  - 3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 4. Rezerwa subwencji ogólnej
  
- C. Środki z budżetu województwa, jst i innych źródeł

PZDW realizuje aktualnie 43 zadania inwestycyjne na łączną wartość ponad 3,5 mld zł, przy dofinansowaniu z różnych źródeł w wysokości ponad 2,6 mld zł.

22 zadania są w trakcie realizacji robót budowlanych, 7 w trakcie procedur przetargowych, 8 na etapie projektowania (w tym 5 w formule zaprojektuj i wybuduj), a 6 na etapie przygotowania do ogłoszenia zamówienia (w tym 3 w formule zaprojektuj i wybuduj).

11 zadań zostanie zakończonych w 2024 roku.

Kwoty podane w niniejszej informacji są zgodne z wieloletnią prognozą finansową i budżetem województwa podkarpackiego na rok 2024 wg stanu na dzień 31.08.2024 z uwzględnieniem wniosków o zmiany WPF złożonych na wrześniową sesję Sejmiku WP

## A. Środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027:

### A.1. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

---

#### 1. Przebudowa/rozbudowa DW 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap II

wartość zadania:

całkowita:	48 427 095,00 zł
dofinansowanie:	38 495 644,71 zł
budżet województwa:	9 931 450,29 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie robót budowlanych (roboty ziemne, stabilizacja, podbudowy, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, roboty brukarskie, przepusty, roboty mostowe (w tym budowa podpór nowego mostu w Kańczudze) oraz w zakresie kanalizacji i teletechniki.

Termin realizacji: 10.08.2025

---

#### 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 986 na odcinku Ostrów - Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka

wartość zadania:

całkowita:	27 840 000,00 zł
dofinansowanie:	23 621 500,00 zł
budżet województwa:	4 218 500,00 zł

stan zaawansowania:

Trwają roboty budowlane drogowe (roboty ziemne, stabilizacja, podbudowy, warstwy konstrukcyjne nawierzchni), mostowe (zakończono budowę mostu tymczasowego) oraz w zakresie kanalizacji i sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i gazowej, .

Termin realizacji: 10.09.2025

---

#### 3. Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów

wartość zadania:

całkowita:	59 279 885,00 zł
dofinansowanie:	47 645 922,00 zł
budżet województwa:	11 633 963,00 zł

stan zaawansowania:

Trwają roboty budowlane (rozbiórka urządzeń drogowych, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, przygotowanie podłoża pod nasypy)

Termin realizacji: 19.10.2026

---

---

#### **4. Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn - Dylągówka**

wartość zadania:

całkowita:	200 453 555,00 zł
dofinansowanie:	162 543 555,00 zł
budżet województwa:	37 910 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zakończona kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych.  
Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane w październiku b.r.  
Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy

---

#### **5. Przebudowa i rozbudowa DW 877 na odcinku Dylągówka- Szklary**

wartość zadania:

całkowita:	143 753 607,00 zł
dofinansowanie:	120 001 871,00 zł
budżet województwa:	23 733 736,00 zł

stan zaawansowania:

Trwa badanie złożonych ofert  
Termin realizacji: 33 miesiące od podpisania umowy

---

#### **6. Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary - Dynów**

wartość zadania:

całkowita:	118 033 961,00 zł
dofinansowanie:	95 170 961,00 zł
budżet województwa:	22 863 000,00 zł

stan zaawansowania:

Trwa badanie złożonych ofert  
Termin realizacji: 33 miesiące od podpisania umowy

---

## A.2. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

---

### 7. Przebudowa / rozbudowa / budowa DW 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów

wartość zadania:

całkowita:	288 059 397,00 zł
dofinansowanie:	219 025 618,87 zł
budżet województwa:	69 033 778,13 zł

stan zaawansowania:

1. na odcinku Sobiecin – Koniaczków:  
Trwają roboty budowlane (roboty ziemne, podbudowy, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, prace brukarskie, usuwanie kolizji urządzeń obcych)  
Termin realizacji 20.09.2025
  2. na odcinku Koniaczków – Zapałów:  
Trwają roboty budowlane (roboty ziemne, stabilizacja podłoża, podbudowy, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, usuwanie kolizji urządzeń obcych, roboty przy przepustach)  
Termin realizacji: 22.04.2026
  3. Na odcinku Zapałów-Lipina:  
Trwają roboty budowlane (roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, usuwanie kolizji urządzeń obcych, most objazdowy na Lubaczówce)  
Termin realizacji: 12.10.2025
  4. na odcinku Oleszyce – Cieszanów  
29.08.2024 podpisano umowę z wykonawcą robót.  
Termin realizacji: 01.03.2027
-

### A.3. Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

---

#### 8. „Od Beskidu Niskiego po Solinę”

Modernizacja infrastruktury zabezpieczającej skarpę w m. Chrewt

wartość zadania:

całkowita:	1 100 046,00 zł
dofinansowanie:	844 033,00 zł
budżet województwa:	256 023,00 zł

stan zaawansowania:

W trakcie realizacji robót budowlanych

Termin realizacji: 2024 – 2025

---

#### 9. „Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich”

Modernizacja DW 892 od skrzyżowania z DW 897 (Radoszyce) do granicy państwa

wartość zadania:

całkowita:	10 298 394,00 zł
dofinansowanie:	8 060 974,00 zł
budżet województwa:	2 237 420,00 zł

stan zaawansowania:

Przygotowanie do ogłoszenia przetargu

Termin realizacji: 2024 – 2026

---

#### 10. „Łączymy pogranicze przez Duklę”

Rozbudowa DW 992 w Nowym Żmigrodzie (w tym rondo DW992/DW993)

wartość zadania:

całkowita:	20 027 445,00 zł
dofinansowanie:	17 353 342,00 zł
budżet województwa:	2 674 103,00 zł

stan zaawansowania:

Przygotowanie do ogłoszenia przetargu

Termin realizacji: 2024 – 2026

---

## **B. Środki z budżetu państwa:**

### **B.1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

---

#### **11. Rozbudowa DW 872 na odcinku Nowa Dęba – Nisko**

wartość zadania:

całkowita:	213 048 289,00 zł
dofinansowanie:	207 731 677,00 zł
budżet województwa:	5 316 612,00 zł

stan zaawansowania:

Zakończono etap prac projektowych oraz postępowania o zamówienia publiczne na roboty budowlane. Podpisano umowy (w podziale na 2 etapy) z wykonawcami robót. Planowane przekazanie placu budowy w październiku b.r.  
Termin realizacji: 26.07.2026.

---

#### **12. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San (Mosty dla Regionów)**

wartość zadania:

całkowita:	201 948 428,00 zł
dofinansowanie:	156 800 000,00 zł
budżet województwa:	45 148 428,00 zł

stan zaawansowania:

W trakcie wykonywania kolejnych segmentów obiektu inżynierskiego w części nasuwanej i nawisowej. Roboty drogowe związane z przebudową węzła „Munina” na obwodnicy Jarosławia, wykopy i nasypy pod konstrukcję drogi.  
Termin realizacji: 20.09.2025

---

#### **13. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San (Mosty dla Regionów)**

wartość zadania:

całkowita:	397 699 878,00 zł
dofinansowanie:	302 317 049,00 zł
budżet województwa:	95 382 829,00 zł

stan zaawansowania:

Trwają prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, wykonywane są roboty ziemne, ulepszanie podłoża, nasypy, warstwy mrozochronne, materace. Trwają prace na wszystkich obiektach związane z fundamentowaniem i wykonywaniem podpór oraz próbne obciążenia pali fundamentowych mostu głównego.  
Termin realizacji: 06.09.2026

---

---

#### **14. Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu DW 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie**

wartość zadania:

całkowita:	89 116 644,00 zł
dofinansowanie:	32 550 000,00 zł
budżet województwa:	56 566 644,00 zł

stan zaawansowania:

Realizacja robót budowlanych na ukończeniu. Trwają prace wykończeniowe.  
Termin realizacji: 29.09.2024

---

#### **15. Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878**

wartość zadania:

całkowita:	56 838 807,00 zł
dofinansowanie:	15 680 000,00 zł
budżet województwa:	41 158 807,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie gotowe do realizacji. Oczekuje na zwiększenie finansowania ze względu na znaczące niedoszacowanie wartości inwestycji na etapie składania wniosku do funduszu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie projektu budowlanego.

---

#### **16. Budowa obwodnicy Leska z mostem na Sanie w ciągu DW 894**

wartość zadania:

całkowita:	182 000 000,00 zł
dofinansowanie:	100 000 000,00 zł
dofinansowanie jst	100 000,00 zł
budżet województwa:	81 900 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Procedowane jest postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Termin realizacji: 2026 (wymaga aneksowania ze względu na przedłużanie procedur formalnych na etapie projektowania)

---

#### **17. Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych**

wartość zadania:

całkowita:	329 500 000,00 zł
dofinansowanie:	329 500 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na etapie koncepcji.  
Termin realizacji dokumentacji budowlanej: 2026

---

---

**18. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego**

wartość zadania:

całkowita:	29 708 500,00 zł
dofinansowanie:	16 208 500,00 zł
dofinansowanie jst	1 696 502,00 zł
budżet województwa:	11 803 498,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie obejmuje 32 lokalizacje, z czego:

- 3 zakończone,
- 25 w trakcie robót budowlanych,
- 4 w przygotowaniu do przetargu

Termin realizacji: 2025

---

**B.2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

---

**19. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z DW 986 w miejscowości Ostrów**

wartość zadania:

całkowita:	40 000 000,00 zł
dofinansowanie:	25 000 000,00 zł
budżet województwa:	15 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie na etapie opracowania koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowana koncepcja uzyskała uzgodnienie GDDKiA. Toczy się postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej. Opracowana koncepcja i decyzja będą podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

---



### **B.3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

---

#### **20. Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach DW895 Uherce Mineralne - Orelec**

wartość zadania :

całkowita:	75 072 000,00 zł
dofinansowanie:	69 920 000,00 zł
budżet województwa:	5 152 000,00 zł

stan zaawansowania:

Umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Trwają prace projektowe, opracowania geotechniczne i środowiskowe  
Termin realizacji 26.07.2027

---

#### **21. Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu nad lk nr 91 w m. Ropczyce**

wartość zadania :

całkowita:	51 556 058,00 zł
dofinansowanie:	28 500 000,00 zł
budżet województwa:	23 056 058,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie robót budowlanych. Trwają roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, usuwanie kolizji, roboty konstrukcyjne, ścianki szczelne  
Termin realizacji: 25.09.2025

---

#### **22. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 odc. Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina**

wartość zadania:

całkowita:	11 601 097,00 zł
dofinansowanie:	5 000 000,00 zł
budżet województwa:	6 601 097,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie na ukończeniu robót budowlanych.  
Termin realizacji: październik 2024.

---

#### **23. Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach DW 894 Polańczyk - Wołkowyja**

wartość zadania:

całkowita:	51 635 928,00 zł
dofinansowanie:	30 000 000,00 zł
budżet województwa:	21 635 928,00 zł

stan zaawansowania:

Umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Trwają prace projektowe, opracowania geotechniczne i środowiskowe.  
Termin realizacji 28.09.2026

---

---

#### **24. Budowa DW 869 pomiędzy A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 – etap V**

wartość zadania :

całkowita:	69 560 642,00 zł
dofinansowanie:	65 000 000,00 zł
budżet województwa:	4 560 642,00 zł

stan zaawansowania:

Umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe na etapie projektu budowlanego. Oczekiwanie na decyzję środowiskową.  
Termin realizacji 03.06.2027

---

#### **25. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec**

wartość zadania :

całkowita:	67 653 081,00 zł
dofinansowanie:	65 000 000,00 zł
budżet województwa:	2 653 081,00 zł

stan zaawansowania:

Umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Trwają prace projektowe, uzyskiwanie warunków.  
Termin realizacji 11.11.2027

---

#### **26. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej TSSE EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli**

wartość zadania :

całkowita:	332 739 148,00 zł
dofinansowanie:	250 000 000,00 zł
dofinansowanie jst	31 500 000,00 zł
budżet województwa:	51 239 148,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie przygotowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego. Wyrokiem KIO odrzucona najtańsza oferta. Konieczne kolejne zwiększenie budżetu zadania.  
Termin realizacji: 44 m-ce od daty podpisania umowy.

---

#### **27. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 i łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy**

wartość zadania :

całkowita:	127 500 000,00 zł
dofinansowanie:	99 960 000,00 zł
budżet województwa:	27 540 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie przygotowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Ogłoszono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.  
Termin realizacji: 44 m-ce od daty podpisania umowy.

---

---

## 28. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwa

wartość zadania :

całkowita:	38 000 000,00 zł
dofinansowanie:	30 000 000,00 zł
budżet województwa:	8 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Ogłoszono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Termin realizacji: 24 m-ce od daty podpisania umowy.

---

### B.4. Rezerwa subwencji ogólnej

Województwo Podkarpackie każdego roku skutecznie składa wnioski o dofinansowanie inwestycji mostowych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W bieżącym roku przy udziale tych środków PZDW realizuje zadanie:

---

## 29. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu na rzece Jodłówka w km 11+046 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żabno

wartość zadania:

całkowita:	16 948 511,00 zł
dofinansowanie:	7 948 511,00 zł
budżet województwa:	9 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie robót budowlanych. wykonano most objazdowy oraz rozebrano obiekt istniejący. Ponadto wykonano pale i ławy fundamentowe oraz przyczółki, na których ułożono dźwigary sprężone. Obecnie Wykonawca przystąpił do wykonania płyty pomostu. W obrębie obiektu wykonano zasypki przyczółków oraz odwodnienie pod mostem.

Termin realizacji: listopad 2024 r.

---

## C. Budżet województwa i innych jednostek samorządu terytorialnego

---

### 30. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie DW 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie

Projekt realizowany przy współpracy finansowej PKP PLK, Powiatu Łańcuckiego, gminy miasta Łańcut, gmin Łańcut, Czarna, Żołyńia, Białobrzegi, Rakszawa

wartość zadania:

całkowita:	59 710 970 zł
dofinansowanie (PKP):	16 765 173 zł
budżet województwa:	40 945 797 zł
dotacja jst łącznie:	2 000 000 zł

stan zaawansowania:

Zadanie na ukończeniu. Trwają prace odbiorowe. Ruch odbywa się nowym układem drogowym wraz z przejazdem pod linią kolejową.

---

### 31. Rozbudowa DW 858 Zarzecze – gr. województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków

wartość zadania:

całkowita:	30 345 000,00 zł
budżet województwa:	30 345 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie zakończone, dopuszczone do ruchu.

---

### 32. Budowa mostu przez rz. Sołotwa w ramach rozbudowy DW 867 Lubaczów – Horyniec Zdrój – Hrebenne w m. Basznia Dolna

wartość zadania:

całkowita:	8 138 938,00 zł
budżet województwa:	8 138 938,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie na ukończeniu. Wykonywane są elementy bezpieczeństwa na nowym obiekcie oraz nawierzchnia z żywicy na chodnikach.

---

---

### 33. Budowa chodników i zatok postojowych

wartość zadania:

całkowita:	8 479 400,00 zł
dofinansowanie jst:	2 979 400,00 zł
budżet województwa:	5 500 000,00 zł

stan zaawansowania:

W realizacji jest 25 zadań dofinansowanych przez samorządy gmin. Dla 8 zadań podpisano umowy z wykonawcami, dla 4 oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej, 9 w trakcie przetargu, 4 w przygotowaniu.  
Zadania jednoroczne – do zakończenia w 2024 r.

---

### 34. Przebudowy dróg wojewódzkich

wartość zadania:

całkowita:	17 715 000,00 zł
dofinansowanie jst:	815 000,00 zł
budżet województwa:	16 900 000,00 zł

stan zaawansowania:

Do realizacji przewidziane jest 18 zadań. 1 zadanie zostało zakończone, 8 jest w trakcie realizacji, 5 zadań w trakcie przetargu, 4 zadania w uzgodnieniach z jst.  
Zadania jednoroczne – do zakończenia w 2024 r.

---

### 35. Rozbudowa DW 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w m. Babice

wartość zadania:

całkowita:	7 335 330,00 zł
budżet województwa:	7 335 330,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Etap projektowy zakończony. W lipcu 2024 rozpoczęto roboty budowlane  
Termin realizacji zadania 31.07.2025

---

### 36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Dylągówka – Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk

wartość zadania:

całkowita:	23 270 183,00 zł
budżet województwa:	23 270 183,00 zł

stan zaawansowania:

Podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Termin realizacji: 30.10.2026

---

---

**37. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Lutcza**

wartość zadania:

całkowita: 37 000 000,00 zł

budżet województwa: 37 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

W trakcie oceny ofert na roboty budowlane.

Termin realizacji: 2025

---

**38. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą powiatową 1275 R Czarna - Białobrzegi - gr. Powiatu - Laszczyny w m. Dąbrówki**

wartość zadania:

całkowita: 10 000 000,00 zł

budżet województwa: 10 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie robót budowlanych.

Termin realizacji 16.11.2024

---

**39. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki od miejscowości Bojanów do miejscowości Jeżowe (odcinkami)**

wartość zadania:

całkowita: 10 476 256,00 zł

budżet województwa: 10 476 256,00 zł

stan zaawansowania:

Zadanie w trakcie robót budowlanych.

Termin realizacji 15.12.2024

---

**40. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łañcut - Kañczuga - Żurawica od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łañcut**

wartość zadania:

całkowita: 5 000 000,00 zł

budżet województwa: 5 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Dokonano rozbiórki istniejącego mostu, montażu części przelotowej nowego obiektu. Wykonano kanalizację deszczową, sanitarną, wodną oraz teletechniczną.

Na drodze powiatowej wykonano stabilizację pod jezdnię, ułożono krawężniki, przystąpiono do wykonania chodników.

Zadanie jednoroczne – do zakończenia w 2024 r.

---

---

#### **41. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i nr 886 w m. Grabownica Starzeńska**

wartość zadania:

całkowita: 1 000 000,00 zł

budżet województwa: 1 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie oczekuje na wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej województwa.

---

#### **42. Modernizacja części ul. T. Kościuszki, ul. Cetnarskiego i ul. J. Piłsudskiego w Łąncucie**

wartość zadania:

całkowita: 1 000 000,00 zł

budżet województwa: 1 000 000,00 zł

stan zaawansowania:

Roboty budowlane zakończone. Trwają czynności odbiorowe.

---

#### **43. Rozbudowa skrzyżowania DW 867 Sieniawa – Lubaczów – Hrebenne z DP 1686R i DG 104926R i 104955R w km 38+222 wraz z przebudową DW 867 od km 38+058 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów**

wartość zadania:

całkowita: 8 500 000,00 zł

dotacja jst łącznie 1 890 000,00 zł

budżet województwa: 6 610 000,00 zł

stan zaawansowania:

Dwa postępowania o zamówienie publiczne nie przyniosły rozstrzygnięcia. Realizacja zadania zawieszona do czasu zapewnienia korzystnego montażu finansowego (uzupełnienia brakującej kwoty ok 2 mln zł).

---